



	FORMATO	Código: FOR-PE-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (Ee) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	META PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.1_Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.2_Construcción_y_adquisición_de_nuevas_instalaciones	Meta5.1.2.3 Adquirir o construir las obras de un nuevo edificio para el Centro de Lenguas, las oficinas administrativas y Escuela Maternal	2	Edificios Propios de la UPN	1	50,00%	Se estructuró y gestionó la compra del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC 609576. Esta adquisición le permitirá a la Universidad prescindir de dos inmuebles que en este momento se ocupan bajo la modalidad de arriendo. Se realizó la adquisición de inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC 609576 - Edificio Poigrados y áreas administrativas (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	Decisiones del Comité Directivo de la Universidad.
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución metas PDI		50,00%				

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA				PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Meta5.1.2.2 Realizar los estudios, las gestiones y los trámites para contar con un nuevo edificio que acoge servicios del Centro de Lenguas, el área administrativa de la Universidad y la Escuela Maternal	Estructurar el diseño técnico para la adecuación y dotación del edificio administrativo de la UPN			1	Diseño técnico realizado		0,00%	Diseño arquitectónico y estudios técnicos requeridos para las obras de reparación localiva y dotación del edificio. A la fecha se han realizado diez (10) versiones de diseño. Los estudios y diseños para la adecuación del inmueble se encuentran en etapa de anteproyectos (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	Se han realizado diez (10) versiones de diseño. El programa arquitectónico del edificio, ha sido modificado por consideraciones emitidas por el Comité Directivo de la Universidad, por lo cual, aun no se tiene una versión definitiva del proyecto para continuar con la etapa de diseños definitivos y detalles, y posterior etapa precontractual. Solicitudes de ajuste del programa arquitectónico del inmueble, que tomo tres meses en ser aprobado por las directivas de la Universidad. (IV periodo)	
Meta5.1.2.2 Realizar los estudios, las gestiones y los trámites para contar con un nuevo edificio que acoge servicios del Centro de Lenguas, el área administrativa de la Universidad y la Escuela Maternal	Realizar los trámites necesarios conducentes para la adquisición, dotación e intervención de las instalaciones del nuevo edificio administrativo de la UPN			3	Trámites para la adquisición de instalaciones	3	100,00%	Se finalizó la compra del inmueble localizado en la Calle 72 No. 12-77, según las actividades descritas a continuación. - Adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC 609576, CDP 1474 - Pago promata del impuesto predial que se generen producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC 609576, CDP 1499 - Pago total de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC 609576, CDP 1500 - Pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC 609576, CDP 1474	IV periodo (octubre a diciembre)	Tiempos de ajuste y revisión de documentos remitidos por el vendedor NA (IV periodo)	
Meta5.1.2.3 Adquirir o construir las obras de un nuevo edificio para el Centro de Lenguas, las oficinas administrativas y Escuela Maternal	Realizar intervenciones en la infraestructura física y tecnológica para adecuar las instalaciones del nuevo edificio administrativo de la UPN			4.500	metros cuadrados intervenidos		0,00%	No se avanzó con esta actividad en el periodo, depende de la aprobación del diseño por parte del Comité Directivo. Depende de la actividad anterior, una vez finalicen estudios y diseños (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	Se requiere aprobación final del diseño arquitectónico para poder tramitar contrato de intervención (III periodo) NA (IV periodo)	
Meta5.1.2.3 Adquirir o construir las obras de un nuevo edificio para el Centro de Lenguas, las oficinas administrativas y Escuela Maternal	Realizar dotaciones de mobiliario y equipos especializados para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias y de las áreas estratégicas y misionales del nuevo edificio administrativo de la UPN			4.500	metros cuadrados de dotación		0,00%	Sh avanza para el periodo (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	Depende de la ejecución del contrato de intervención del edificio (III periodo) NA (IV periodo)	
Meta5.1.2.3 Adquirir o construir las obras de un nuevo edificio para el Centro de Lenguas, las oficinas administrativas y Escuela Maternal	Realizar los trámites necesarios conducentes para la adquisición, dotación e intervención de las instalaciones del nuevo edificio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-1510674			3	Trámites para la adquisición de instalaciones		0,00%	Sh avanza para el periodo (IV periodo)	IV periodo (octubre a diciembre)	Decisiones del Comité Directivo de la Universidad. (IV periodo)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia		20,00%				

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
			
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cargo	COORDINADOR GEF
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Tipo Vinculación:	SUPERNUMERARIO
Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Centro Responsabilidad	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha de Visto Bueno	12/12/2023	Fecha de Modificación	12/12/2023