






 <div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Formadora de Educadores</i></div>	FORMATO		Código: FOR-PES-001										
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07										
			Fecha de Aprobación: 20-03-2025										
Proceso : Planeación Estratégica													
PROGRAMACIÓN GENERAL													
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN													
1.1. IDENTIFICACIÓN													
CÓDIGO DEL PROYECTO	43201	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA										
OBJETIVO GENERAL:		Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN											
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN													
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL													
<p>ANTECEDENTES DEL PROYECTO</p> <p>El predio Valmaría fue adquirido a la Compañía de Jesús por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 1948 quien a su vez lo transfirió a título de venta a la Universidad Pedagógica Nacional mediante escritura pública 4945 del 27 de julio de 1964.</p> <p>Con el fin de atender la demanda de espacios aptos para la Facultad de Educación Física, la Universidad ha realizado esfuerzos en la gestión de proyectos que permitan el mejoramiento continuo de la infraestructura física.</p> <p>Mediante Decreto 447 del 21 de diciembre de 2005 “Por el cual se adopta el Plan Parcial y el Plan de Implantación del predio Valmaría”, se determinan las condiciones normativas para desarrollarlo urbanísticamente con el fin de enlazar su trazado con el de la ciudad y se establece el marco normativo al cual se deben ajustar las edificaciones y determina las cargas de cesión obligatoria que el predio debe hacer al distrito.</p> <p>Mediante el ACUERDO 568 DE 2014 (Septiembre 26) ""POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011"" se logró materializar un importante recaudo para las obras a desarrollar en el predio Valmaría. Así se indicó en el Artículo 4. Límite del Recaudo que “La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000,00). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010”. Y en el Artículo 5 se indicó su destinación, así “Los recursos provenientes de la estampilla ""Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional"" se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Investigación Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional".</p> <p>La Construcción de la Sede Valmaría se encuentra en una fase de estructuración de los Estudios, Diseños y Trámites necesarios para poder culminar con la construcción de la Sede de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante esta fase se vienen realizando actividades en diferentes frentes de manera simultánea para poder avanzar tanto en la ejecución de los diseños, como en consecución de los recursos para la fase de construcción.</p>													
<p>1. Entrega Cesión Carga General – Avenida Las Villas</p> <p>Como elemento transversal a todas las fases se encuentra el Levantamiento Topográfico, para esto la Universidad contrató en el mes de septiembre del 2024 la ejecución de trabajos de Topografía conforme a los requerimientos de las entidades distritales para poder realizar el proceso de escrituración y desenglobe y así poder realizar la entrega del área de cesión de carga general (Avenida Las Villas) al distrito y en particular al Fideicomiso Lagos de Torca, como lo establece el Plan Parcial Valmaría – Decreto 447 del 2005 y el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca – Decreto 088 de 2017 y Decreto 049 del 2018</p> <p>Como parte de estos trabajos también se espera obtener el Plano Topográfico Actualizado por parte de Catastro, para poder realizar la tramitación de la Licencia de Urbanismo y Licencia de Construcción.</p>													
<p>2. Construcción Cesiones Cargas Locales – Etapa 1 de Urbanismo</p> <p>Así mismo se han adelantado mesas técnicas con entidades del distrito para revisar requerimientos y avances en cuanto a los diseños construcción y dotación de las otras cargas de carácter local de la Etapa 1 del Plan Parcial Valmaría., dentro de las cuales se encuentra la Carrera 54 D y un parque de un área mayor a los 14.000 m2, algunas de las reuniones llevadas a cabo incluye al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Lo anterior teniendo en cuenta que, como parte de las obligaciones para poder realizar la construcción de la Facultad de Educación Física, se requiere también la construcción de diferentes obras de Urbanismo establecidas en el Decreto 447 del 2005 – Plan Parcial Valmaría.</p> <p>Para poder adelantar los Estudios y Diseños de estas Cargas Locales, es necesario contar con una Licencia de Urbanismo, la cual es indispensable para que las entidades distritales reciban la radicación de los diseños y den la respectiva aprobación. Para lo anterior se contratará una Consultoría encargada de entregar los diseños hasta su última etapa de aprobación.</p> <p>3. Contratación de los Estudios y Diseños para la las Cargas Locales y para la Etapa 1 de Valmaría.</p> <p>Teniendo en cuenta que para la Universidad es indispensable la ampliación de la infraestructura Física, dentro de la cual se contempla la construcción de la Facultad de Educación Física, la ampliación y mejoramiento de las instalaciones dentro de la Calle 72, entro otros, se ha venido realizando una reestructuración durante la vigencia 2024 de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Universitario, en este sentido se cuenta con un Convenio Marco Interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - RENOBO y la Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para adelantar las actividades requeridas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, así como para el fortalecimiento institucional y el fomento de la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, en consonancia con la política educativa de la ciudad".</p> <p>Desde este convenio se plantea realizar un Convenio Derivado para la estructuración y planteamiento de varios por lo que se adelantaron solicitudes de cotización para la realización de las respectivas Consultorías de Estudios y Diseños - además también se realizó solicitud de cotización a la Universidad Nacional, FODECEP-, con el fin de poder tener un estudio de mercado y poder decidir que empresa o entidad se encargará de la realización de las diferentes Consultorías. Los proyectos cotizados corresponden a:</p>													
<p>Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de la Facultad de Educación Física en el predio Valmaría, que albergara además de aulas, laboratorios especializados, espacios de enseñanza deportiva, piscina olímpica, coliseo, auditorios, restaurante, archivo principal de la UPN, áreas técnicas entre otros.</p> <p>Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de las Cargas Locales de la Etapa 1 de Urbanismo del Plan Maestro de Valmaría, que corresponden a la Carrera 54D y el Parque Globo 1, de acuerdo a los lineamientos y manuales del IDU y el IDRD, para la posterior entrega material al DADEP.</p> <p>Gestión y trámite de la entrega de la Cesión Av. Villas al Fideicomiso Lagos de Torca.</p>													
<p>Adicionalmente con base en precisiones y recomendaciones dadas en reuniones llevadas a cabo en Curadurías Urbanas de la ciudad de Bogotá y de acuerdo a la NTC 4595 y las necesidades propias del proyecto, se han estructurado los Programas de Áreas y Necesidades de la Facultad para tener un documento base para la contratación de los Estudios y Diseños.</p> <p>Dentro del programa de áreas se resumen 30.980 m2 de área construida cubierta y 41.109 m2 de área construida descubierta para áreas exteriores, sumando un total de área intervenida de más de 72.000 m2.</p> <p>4. Definición Esquema de Desarrollo Plan Parcial Valmaría.</p> <p>Desarrollo del Plan Parcial Valmaría según como fue aprobada en cada una de sus etapas de urbanismo y de desarrollo, manteniendo los mismos accesos, índices de construcción y ocupación, geometría de las etapas -sin tener en cuenta volumetrías presentadas-. En esta alternativa se tiene como ventaja principal menos tiempos en trámites urbanísticos y que el área aprobada en el Plan Parcial original cubre las necesidades de la Universidad en la actualidad.</p> <p>Se define esta alternativa como la más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta que da respuesta a todas las necesidades de la Universidad e implica el menor tiempo posible para su aprobación y construcción. Con base en esta decisión se han encaminado todos los esfuerzos de estructuración de los proyectos implicados.</p> <p>Así mismo, se han continuado las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido -como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros-. De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuenta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una “ampliación de términos para dar respuesta” hasta el 18 de octubre del 2024.</p>													
<p>5. Financiación Etapa Diseños – Etapa Construcción.</p> <p>De manera paralela y entendiendo que los recursos de la Estampilla UPN - Ley 1489 de 2011, promulgada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada por el decreto 584 de 2014, aún no tiene el recaudo suficiente para financiar de manera completa tanto los Estudios y Diseños y la Construcción de la Etapa 1 - Facultad de Educación Física -que suman alrededor de \$356.000.000.000-, además de la Construcción de las Cargas Locales -que también suma alrededor de \$30.000.000.000- se han adelantando todos los esfuerzos en la consecución de financiación de otros recursos.</p> <p>Dentro de estos esfuerzos se encuentran trabajos adelantados con el Ministerio de Educación Nacional – MEN a través del banco de proyectos; también ante el Gobierno Distrital, a través del Sistema General de Regalías y ante la misma Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA para la financiación de los Estudios y Diseños.</p>													
2.2. JUSTIFICACIÓN													
<p>En los últimos años, una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 15 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.</p> <p>En la etapa de formulación del PDI 2020-2026 se acordó realizar un proyecto denominado construcción de la Facultad de Educación Física, para el cual se formuló el programa arquitectónico con la comunidad universitaria, bajo los lineamientos acordados en el Comité Consultivo.</p>													
<p>Durante la vigencia 2024 se adelantaron labores correspondientes al mejoramiento y sostenimiento de la instalación mediante contratos para el manejo ambiental del lago, instalación de sistemas constructivos modulares para ampliación de aulas académicas, se inició adecuación eléctrica general del predio y se iniciaron procesos para las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional y las adecuaciones del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>													
<p>Debido a los planteamientos presentados por el Distrito Capital y el Fideicomiso Lagos de Torca, la Universidad deberá estructurar un proyecto con el propósito de contar con un aliado, preferiblemente una entidad pública como el mismo Distrito Capital, para que se concerté un acuerdo en el que la Universidad pueda dar cumplimiento a los requerimientos de urbanismo del Plan Parcial sin invertir recursos económicos.</p>													
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO													
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil con interés en la Educación Física												
CANTIDAD	Beneficiarios: 1500 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte												
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria - Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)												
2.4. CONTEXTO TEÓRICO													
No Aplica													
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO													
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA									
26	Recursos Estampilla UPN	\$17.928.000.000	-\$ 1.497.537.146	\$ 16.430.462.854									
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN	\$105.285.151.267	-\$ 3.161.691.961	\$ 102.123.459.306									
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN	\$30.464.734.979	\$ 10.845.475.545	\$ 41.310.210.524									
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 153.677.886.246	\$ 6.186.246.438	\$ 159.864.132.684									
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)								Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta	
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		13/ene/2025	1	Se realiza formulación general de la ficha con los recursos para la vigencia 2025. Se programan metas en seguimiento y se programan Proyectos INV-43201-1 a INV-43201-7
2	Otras modificaciones				x				x		31/ene/2025	2	Se realiza modificación de INV-43201-7 y se incluye INV-43201-8 Se incluyen acciones en gestión operativa
3	Otras modificaciones				x				x		27/feb/2025	3	Se retiran los proyectos INV-43201-02 y INV-43201-06 Se modifica INV-43201-07 y INV-43201-3

4	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	3	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
5	Otras modificaciones				x				x		11/abr/2025	4	Se realiza modificación del INV-43201-3 en valor y objeto, se elimina INV-43201-4 y se ajustan meta correspondientes
6	Adición de recursos al proyecto		x			x			x		14/may/2025	5	Se incorporan recursos conforme la Resolución 0237 de 2025 Se realiza reducción en la fuente 21.26.01 y se adicionan recursos en la fuente 21.26.02 Se incluye INV-43201-9 a INV-43201-17, se incluyen metas y actividades correspondientes a los proyectos
7	Otras modificaciones		X			X			X		22/may/2025	6	Se modifica INV-43203-3 y se ajusta respectiva meta
8	Otras modificaciones		X			X			X		11/jun/2025	7	Se modifica INV-43203-13 Se incluye INV-43201-18 y sus respectivas metas en el seguimiento
9	Otras modificaciones		X			X			X		02/jul/2025	8	Se incluye INV-43201-19 y INV43201-20 y sus respectivas metas en el seguimiento
10	Otras modificaciones									x	04/jul/2025	8	Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025
11	Otras modificaciones		X			X			X		24/jul/2025	9	Se incluye INV43201-21y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican los INV-43201-13 y INV-43201-19
12	Otras modificaciones		X			X			X		20/ago/2025	10	Se incluye INV-43201-22, INV-43201-23, INV-43201-24 y INV-43201-25 y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican el INV-43201-14 en valor, objeto y meta y INV-43201-20 en valor y meta
13	Otras modificaciones								X		28/ago/2025	10	Se modifica el INV-43201-14 en los Código UNSPSC
14	Otras modificaciones		X			X			X		07/oct/2025	11	Se elimina el INV-43201- 15 Se incluye el INV-43201-26 y sus respectivas metas en el seguimiento
15	Otras modificaciones									x	14/oct/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
16	Otras modificaciones		X			X			X		13/nov/2025	12	Se modifica el INV-43201-20 en los códigos UNSPSC Se incluyen del INV-43201-27 al INV-43201-29 y sus respectivas metas en el seguimiento
17	Otras modificaciones		X			X			X		24/nov/2025	13	Se modifica el valor del INV-43201-20 e INV-43201-22 Se elimina el INV-43201-5 Se incluye el INV-43201-30 y sus respectivas metas en el seguimiento Se ajusta programación y seguimiento del proyecto.
18	Otras modificaciones									x	05/dic/2025	13	Se realiza seguimiento a corte de IV Trimestre de la vigencia 2025
19	Otras modificaciones									x	15/ene/2026	13	Se realiza alcanceseguimiento a corte de IV Trimestre de la vigencia 2025

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
<div> <i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i></div>							<div> <i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i></div>						
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA						Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA					
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera						Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física					
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remosión						Tipo Vinculación:	Supernumerario					
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera						Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física					
Fecha Visto Bueno	15/01/2026						Fecha solicitud	15/01/2026					

	FORMATO								Código: FOR-PES-001		
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN								Versión : 07		
	Proceso : Planeación Estratégica								Fecha de Aprobación: 20-03-2025		
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar mts 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional	1200	mts 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría Adecuados	5/10/2025	15/12/2025	1200	100.00%	I Trimestre A la fecha no se ha avanzado con la ejecución de la actividad, lo anterior debido a que el contrato se aprobó hasta el 14 de marzo del corriente, así mismo, no se ha ejecutado acta de inicio debido a que dado el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 la empresa debe consignar a la Universidad un impuesto por timbre por el 0,5% del valor del contrato antes de IVA II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio a la actividad, se están realizando actividades preliminares de obra por lo que el avance a corte es de 100m2 III Trimestre A corte de tercer trimestre se han realizado adecuaciones correspondientes a 1100 m2, sin embargo, teniendo en cuenta que se deben contemplar adicionales al proyecto, la meta se incrementará en el IV seguimiento	IV periodo_(ene_a_dic)	II Trimestre Demoras en el inicio del contrato debido a que el contratista presentó retraso en la entrega del plan de inversión del anticipo
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar la Carpa de la Paz ubicada en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Carpa de la Paz adecuada	1/07/2025	30/08/2025	1	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre, se realiza adecuación completa de la carpa de la paz (techo y laterales)	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el apantallamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apantallamiento eléctrico realizado	1/09/2025	30/11/2025	1	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se está estructurando el proyecto III Trimestre A corte de III Trimestre se dio inicio al proceso de apantallamiento Evidencia 5_83_Apantallamiento IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza apantallamiento en la instalación Evidencia5_83_Apantallamiento	IV periodo_(ene_a_dic)	III Trimestre Se realiza ajuste de fechas en V10 del proyecto de inversión, motivo por el cual las actividades están acorde a los tiempos programados en esa versión
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar e instalar Mts lineales de tramos del cerramiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	90	Mts lineales de cerramiento adecuado e instalado	15/05/2025	30/07/2025	90	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de cerramiento III Trimestre A corte de III trimestre se dio cumplimiento a la meta, sin embargo se aclara que dadas las disposiciones judiciales y los trámites a realizar para la construcción de la FEF se requiere ampliar la meta ya que se van a construir más metros lineales con el fin de dar cumplimiento a los procesos	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar mts2 de las cubiertas de los salones y oficinas prefabricadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	180	mts2 de cubiertas de salones y oficinas prefabricas adecuados	17/02/2025	30/03/2025	180	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría.	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	120	mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios adecuados	1/06/2025	1/07/2025	127	100.00%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de acceso en el IPN.	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar ml de puntos voz y datos para las oficinas de Coordinación de Deportes, Sistemas y ampliación Biblioteca del predio Valmaría Universidad Pedagógica Nacional	121	ml de puntos voz y datos adecuados	1/06/2025	1/07/2025	121	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de puntos voz y datos de la instalación de Valmaría. III Trimestre A corte de III Trimestre se da cumplimiento a la meta de 121 ml de puntos de voz y datos	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adequar m2 en Ecorooms, Sala de Sistemas, Biblioteca y Oficina de Deportes en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	630	m2 en Ecorooms, adecuados	1/06/2025	1/07/2025	630	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría. III Trimestre A corte de III trimestre se realiza la adecuación de 630 m2 de ecorooms en las instalaciones de Valmaría	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Instalar Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría instalado	1/06/2025	1/07/2025	1	100.00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la instalación de un Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna

83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	620	m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría adecuados	1/09/2025	15/12/2025	620	100,00%	<p>II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto implica una invitación cerrada la cual está en curso mediante proceso IPN_VAD_IC_009</p> <p>IV Trimestre A corte del cuarto Trimestre se han adecuado 620m2 de los baños de Valmaría, se precisa que el contrato termina su ejecución a finales de enero, sin embargo las adecuaciones pendientes corresponden a adecuaciones eléctricas, metros lineales y acabados para la entrega final del contrato. Evidencia6_83_Baños Valmaría</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto IV Trimestre Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría realizado	15/10/2025	15/12/2025	0,86	86,00%	<p>No aplica seguimiento para este periodo, el proceso está en etapa precontractual</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza el manejo fitosanitario y control vegetativo de la instalación en un 80%. Lo que corresponde a: - Rocería general de pastos y malezas incluyendo la recolección, transporte y disposición final de los residuos vegetales generados durante la ejecución del contrato, en 153.998 m2 de 236.921 m2 programados es decir un 65% de ejecución de esta actividad. - Control y manejo de 3.000 m2 de retamo espinoso con recolección y disposición final, es decir un 100% de ejecución de esta actividad. - Aplicación de retardante de crecimiento en 120000 m2 de 150.000 estipulados en el contrato, lo que corresponde al 80%. - Tratamiento de 400 metros lineales de raíces de kikuyo en el cárcamo perimetral de la cancha de fútbol. Es decir un 100% de ejecución de esta actividad. Evidencia7_83_Manejo fitosanitario</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se ha podido ejecutar en un 100% el control vegetativo teniendo en cuenta que las zonas de la instalación en las que se evidencian invasiones ha sido difícil tener acceso para la ejecución de la labor de rocería general. De igual manera se aclara que el contrato vence el 19 de enero
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría realizada	1/10/2025	15/12/2025	1	100,00%	<p>III Trimestre No se presenta avance en el periodo, lo anterior debido a que la intervención se ejecutará en el mes de octubre</p> <p>II Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza intervención perimetral en los vallados de Valmaría Evidencia8_83_Vallados</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la intervención ambiental al cuerpo de agua del lago ubicado en el predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Intervenciones al cuerpo de agua del lago de Valmaría realizadas	1/09/2025	15/12/2025	2	100,00%	<p>III Trimestre A corte de III Trimestre se ha realizado una intervención en el lago de Valmaría Evidencia 10_83_Lago Valmaría</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realizan las intervenciones al lago de Valmaría de la Universidad Evidencia9_</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir mesas tipo picnic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	34	Mesas tipo picnic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridas	1/09/2025	30/09/2025	34	100,00%	<p>III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron las 34 mesas tipo picnic para las instalaciones de Valmaría. Evidencia11_83_Mobiliario Valmaría</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir escritorios, armarios y sillas ergonómicas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	35	Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	1/09/2025	30/11/2025	35	100,00%	<p>III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron los 35 Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría	1	mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría adquirido e instalado	1/09/2025	30/11/2025	1	100,00%	<p>III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirió mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para dotar con máquinas deportivas los gimnasios de valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para dotar los gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	<p>III Trimestre Se ajusta meta en la V17 del proyecto de inversión a Dotar con elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, de igual manera se ajustan fechas, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en estructuración</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre, no se perfecciona el contrato para dotar los gimnasios de la Universidad, lo anterior teniendo en cuenta que se lanzó el proceso el 31 de diciembre de 2025 mediante invitación cerrada, la cual tiene un tiempo de ejecución de un mes y medio, por lo que se espera tener adjudicado el proceso el 10 de febrero.</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	III Trimestre el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución IV Trimestre La meta no se pudo cumplir, teniendo en cuenta la demora en los tiempos en la estructuración del proceso ya que los elementos a dotar surgen de unas necesidades de la FEF de los cuales el GIF requirió cotizar y ajustar varias veces las especificaciones técnicas de los elementos ya que las especificaciones no estaban establecidas desde el principio
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para adecuar 95 m2 de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	contrato para adecuar 95 m2 de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se inició el proceso precontractual, el cual incluyó la recopilación de necesidades de la Facultad de Educación Física para la adecuación de los Ecorooms. Teniendo en cuenta que para iniciar el proceso de cotización se tuvo que realizar diferentes versiones de los esquemas propuestos a la FEF previo a la aprobación final, se presentaron demoras en los tiempos de radicación ante contratación. El 18 de diciembre, la alta dirección decidió que teniendo en cuenta los tiempos de cierre de vigencia 2025 no era procedente continuar con el proceso y que se debía priorizar para la vigencia 2026.</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre Se presentaron demoras en la estructuración del proyecto, teniendo en cuenta que se estaba recopilando las necesidades de adecuación de la FEF para la proyección de los ítems de obra.
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría adquirido	1/10/2025	30/11/2025	1	100,00%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV trimestre A corte de cuarto trimestre se adquiere el mobiliario para la sala de profesores de Valmaría Evidencia10_83_Salas profesores</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones para la conexión de la red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Conexión de red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría adecuada	1/10/2025	15/12/2025	1	100,00%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre mediante Contrato 1410 se realizó la adecuación para la conexión de red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría. Evidencia11_83_Gas Natural</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para adecuar 256 m2 de la zona de bicicletas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 256 m2 de zona de bicicletas en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no fue posible perfeccionar el contrato en el mes de diciembre, dado que se inicia la estructuración del proceso el cual tuvo demoras teniendo en cuenta el diseño de los bicicletteros en la instalación de Valmaría, el cual requería ajustar la ubicación y disposición de los bicicletteros frente a la necesidad real de la FEF, calcular la capacidad de la placa donde iban a ubicarse y la aprobación por parte de lo Decanatura, una vez surtió estos procesos, se inició con el proceso de cotización y el trámite precontractual para lanzar la invitación cerrada, cuya fecha de publicación fue del 29 de diciembre de 2025. Los tiempos establecidos para la invitación cerrada son de un mes y medio, motivo por el cual se espera adjudicar el proceso el 10 de febrero. Evidencia 12_83_Bicicletteros</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre Se presentaron demoras en la estructuración del proyecto, teniendo en cuenta que se estaba recopilando las necesidades de adecuación de la FEF para la proyección de los ítems de obra.
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar la construcción de invernadero para el Proyecto Agro Recreativo Wira en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la construcción de invernadero en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	1	100,00%	<p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfecciona contrato No. 1576 de 2025 para realizar la construcción de invernadero en las instalaciones de Valmaría</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna

83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar la fase II de las adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la fase II de las adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se inició el proceso precontractual, el cual incluí la recopilación de necesidades de la Facultad de Educación Física para la adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría. Teniendo en cuenta que para iniciar el proceso de cotización se tuvo que realizar diferentes revisiones en campo para verificar las conexiones electricas existentes, capacidad y proyección de nuevas de acuerdo a las necesidades de la FEF, se presentaron demoras en los tiempos de radicación ante contratación. El 19 de diciembre, la alta dirección decidió que teniendo en cuenta los tiempos de cierre de vigencia 2025 no era procedente continuar con el proceso y que se debía priorizar para la vigencia 2026.	IV periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre Se presentaron demoras en la estructuración del proyecto, teniendo en cuenta que se estaba recopilando las necesidades de adecuación de la FEF para la proyección de los ítems de obra.
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar la fabricación e instalación de 72 unidades de basculantes para las ventanas de las aulas modulares de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para fabricar e instalar basculantes para las ventanas de aulas modulares de las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se perfeccionó el contrato para la fabricación en instalación de basculantes en las aulas modulares de las instalaciones de Valmaría, teniendo en cuenta que desde el GIF se adelantó la estructuración del proyecto y estudio de mercado correspondiente, así mismos, se solicitó documentación al futuro contratista el 11 de diciembre y se reiteró solicitud el 17 de diciembre, sin embargo, la empresa no remitió los documentos requeridos para dar continuidad al proceso de contratación en los tiempos establecidos para el cierre de vigencia 2025 Evidencia_13_83_Basculantes	IV periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre El contratista no hizo entrega de la documentación en los tiempos establecidos
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar el cambio de piso en los salones de práctica y gimnasio de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar el cambio de pisos en salones de práctica y gimnasio en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	1	100,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfecciona contrato No. 1577 para realizar el cambio de pisos en salones de práctica y gimnasio en las instalaciones de Valmaría	IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			79%			
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
											
Firma del Responsable del Proyecto					Firma del Coordinador del Proyecto						
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remisión			Tipo Vinculación:		Superintenerario				
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha de Visto Bueno		15/01/2026			Fecha de Modificación		15/01/2026				

