

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión: 07
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 20-03-2025

PROGRAMACIÓN GENERAL
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO	43202	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN
OBJETIVO GENERAL:	Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.		

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo.

En este sentido se continuarán buscando alternativas, de la mano del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, para lograr mejores condiciones en la planta física en todos nuestros escenarios de formación y ya que se requiere seguir ampliando y mejorando los espacios, para coadyuvar a un buen clima de trabajo y mitigar los riesgos que produce el hacinamiento.

2.2. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad.

Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.

Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)
------------------------	--

CANTIDAD	Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).
-----------------	---

LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - Todas las instalaciones de la UPN
---------------------	--

2.4. CONTEXTO TEÓRICO
No Aplica

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
10.02	Aportes de la Nación - Inversión		\$ 0	\$ 0
10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC		\$ 5.100.145.241	\$ 5.100.145.241
17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades		\$ 0	\$ 0
20.01	Recursos Propios		\$ 0	\$ 0
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades		\$ 0	\$ 0
20.07	Recursos Propios - Atenea		\$ 2.164.367.742	\$ 2.164.367.742
21.10.02	Recursos del Balance - Aportes Nación Inversión		\$ 0	\$ 0
21.10.06	Recursos del Balance - Inversión - PFC-SUE		\$ 0	\$ 0
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE		\$ 550.000.000	\$ 550.000.000
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión		\$ 0	\$ 0
21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL		\$ 0	\$ 0
21.17.02	Rendimientos Financieros - UNAL y Otras Universidades		\$ 0	\$ 0
21.20.01	Recursos del Balance - Propios		\$ 517.000.000	\$ 517.000.000
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades		\$ 0	\$ 0
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN		\$ 0	\$ 0
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN		\$ 0	\$ 0
26	Recursos Estampilla UPN		\$ 0	\$ 0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO			\$ 0	\$ 8.331.512.983

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.										Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x		16/ene/2025	1	Se realiza programación inicial de la ficha para la vigencia 2025, se realiza programación y seguimiento
2	Añición de recursos al proyecto		x	x	x	x	x		x			28/ene/2025	2	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0015, 0027 y 0030 del 2025 de la UPN. Se realiza ajuste de INV-43202-01
3	Añición de recursos al proyecto		x	x	x	x	x		x			10/mar/2025	3	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0078 y 0115 del 2025 de la UPN. Se modifica valor en INV-43202-04
4	Otras modificaciones		x		x				x			26/mar/2025	4	Se incluye INV-43202-12 se incluye meta relacionada a la actividad
5	Otras modificaciones		x		x				x			31/mar/2025	5	Se incluye INV-43202-13 se incluye meta relacionada a la actividad
6	Otras modificaciones									x		07/abr/2025	5	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 Firma de la Responsable del Proyecto		 Firma de la Coordinadora del Proyecto	
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COICA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	Tipo Vinculación:	Supernumerario
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Fecha Visto Bueno	7/04/2025	Fecha solicitud	7/04/2025



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica


PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de porteria de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de porteria adecuados	17/02/2025	30/05/2025	0	0%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra. Evidencia: 43202 Evidencia 1	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre Demoras en los tiempos de adjudicación e inicio del contrato
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025	550	100%	I Trimestre A corte de I trimestre se realiza la adecuación de 550 M2 de salones y áreas internas en las instalaciones de Centro de Lenguas Evidencia: 43202 Evidencia 2	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad	Dotar los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional dotados	3/06/2025	30/08/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	20	M2 de la fachada del Centro de Lenguas realizada adecuados	14/04/2025	30/06/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	3/03/2025	30/06/2025	0	0%	I Trimestre A corte de I Trimestre no se cuenta con avance del proyecto, lo anterior debido a que se requiere garantizar la estética en la instalación de cableado, motivo por el cual se requirió ajustar el presupuesto del proceso.	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre Demoras en los tiempos de cotización que no permitieron dar cumplimiento a la fecha de inicio
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Estudios de Vulnerabilidad de las instalaciones de Calle 72	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Estudios de vulnerabilidad para los edificios A y E de las instalaciones de calle 72 realizados	14/04/2025	30/06/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de la piscina de la Universidad	Adquirir bancas con superficie redondeada para los baños de la piscina de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Bancas para los baños de la piscina de Calle 72 adquiridas	24/03/2025	18/04/2025	2	100%	I Trimestre A corte de I Trimestre se adquieren dos bancas para el área de la piscina de Calle 72. Evidencia: 43202 Evidencia 3	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de los pisos de la oficina de SINTRAUNAL y de los salones de la Sección de Educación Inicial SEI de la Universidad Pedagógica Nacional.	83	M2 de pisos de SINTRAUNAL y SEI adecuados	14/04/2025	30/06/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Realizar consultoría integral de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 de la UPN, en la ciudad de Bogotá.	1	Consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 de la UPN.	3/06/2025	31/10/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	35	M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 adecuados	3/06/2025	18/09/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	1/09/2025	30/11/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar m2 en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta de la Universidad Pedagógica Nacional	15	M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta adecuados	1/04/2025	30/04/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adquirir elementos y accesorios con el fin de realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos y accesorios con el fin de realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	10/04/2025	15/05/2025	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente reporte	I Periodo (enero - marzo)	I Trimestre No aplica

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO	Promedio ejecución actividades de la vigencia	15%
---	---	-----

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

 Firma del(a) Responsable del Proyecto	 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto
---	---

Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCHA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	Tipo Vinculación:	Supernumerario
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Fecha de Visto Bueno	7/04/2025	Fecha de Modificación	7/04/2025

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INVERSIÓN										INFORMACIÓN PARA SUBIR A SICOP										CARACTERIZACIÓN POR ALICATAS				TITULARIDAD SUBSIDIO DE GÉNERO									
CÓD. PROY.	PROYECTO	COMPONENTES DE INVERSIÓN	DESEMPLEO SUBSECTORIAL, CUSP	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			CATEGORÍA DE LA INVERSIÓN	CÓDIGO DE LA VERSIÓN DEL PAJ	ITEM	Código UNIFICADO según el plan maestro, por 3	Descripción (DUPM)	Fecha estimada de inicio del proceso de ejecución (mes)	Fecha estimada de culminación de obra (mes)	Duración del proceso (en meses)	Modalidad de ejecución	Year total estimado	Year estimado de ejecución (mes)	Se han ejecutado (porcentaje)	Estado de avance de ejecución (porcentaje)	Valor de contratación (millones de pesos)	Urbano/rural	Número del presupuesto	Tipo del presupuesto	Cuenta económica del presupuesto	¿Cómo se financian los recursos de este proyecto? (Presupuesto ordinario, presupuesto adicional, presupuesto de inversión, presupuesto de capital, presupuesto de inversión de capital, presupuesto de inversión de capital de inversión)	¿Se ejecutará durante el periodo de vigencia del presupuesto de inversión?	IMPACTO	GRUPO ÉTNICO	BENEFICIO DIFERENCIAL	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	
				APROPRIACIÓN ACTUAL	Comp. Inicial	Montos Inicial																											Nº.
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.001	Recursos del Banco - Proppa	1	NO	721000	721000	Realizar la adquisición de 200 unidades de mobiliario de oficina para el personal de la oficina de gestión de la Universidad Pedagógica Nacional	ENERO	ENERO	4	MESE	Licitación pública	\$ 215.000.000	\$ 215.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.001	Recursos del Banco - Proppa	2	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de infraestructura física de las salas de clase de la Universidad Pedagógica Nacional	ENERO	ENERO	2	MESE	Contratación directa	\$ 140.300.000	\$ 140.300.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Dotación de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.007	Remedioses PFC-UCB	3	NO	811000	811000	Realizar la dotación de mobiliario y atención para el proceso de atención de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESE	Licitación pública	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.001	Recursos del Banco - Proppa	4	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESE	Contratación directa	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.001	Recursos del Banco - Proppa	5	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	4	MESE	Contratación directa	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.001	Recursos del Banco - Proppa	6	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	2	MESE	Contratación directa	\$ 123.978.500	\$ 123.978.500	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Dotación de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	7	NO	811000	811000	Realizar el contrato de compra de Edificio A y B en las instalaciones de la sede 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 2.390.000	\$ 2.390.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	8	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESE	Contratación directa	\$ 20.071.784	\$ 20.071.784	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	9	NO	811000	811000	Realizar la compra de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	MAYO	4	MESE	Licitación pública	\$ 1.750.456.578	\$ 1.750.456.578	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	10	NO	721000	721000	Realizar el contrato de compra de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	MAYO	5	MESE	Licitación pública	\$ 300.737.384	\$ 300.737.384	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Dotación de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	11	NO	811000	811000	Realizar el contrato de compra de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JULIO	2	MESE	Licitación pública	\$ 45.224.784	\$ 45.224.784	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	12	NO	811000	811000	Realizar el contrato de compra de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	13	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 18.566.609	\$ 18.566.609	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.007	Remedioses PFC-UCB	14	NO	811000	811000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.007	Remedioses PFC-UCB	15	NO	811000	811000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	21.001	Recursos del Banco - Proppa	16	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 1.880.000	\$ 1.880.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	17	NO	811000	811000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	18	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 219.986.776	\$ 219.986.776	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	19	NO	811000	811000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	20	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 1.384.233.739	\$ 1.384.233.739	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	21	NO	811000	811000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	22	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	23	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 272.728.400	\$ 272.728.400	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	24	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 417.360.200	\$ 417.360.200	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	10.00	Norma de la Nación - Inversión Recursos SUE-DEC	25	NO	721000	721000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 2.205.863.762	\$ 2.205.863.762	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
4000	SECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN URB	Adquisición de bienes de infraestructura	2.3.3.03.00.00	2.3.3.03.00.00	26.00	Recursos Proppa - Anexas	26	NO	811000	811000	Realizar las adquisiciones de mobiliario de oficina de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESE	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	OD-00	YARETH ROMERO COCA	800-58484	www.upn.edu.co	NO	SI	Derecho	Tales	Tales	No aplica	Educación y Tecnología	Equipamiento Institucional
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN										TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN										TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN									
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN										TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN										TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN				TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN									

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
 Nombre y Apellido: 
 Cargo: 
 Fecha: _____
 Lugar: _____
 Nombre y Apellido: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Lugar: _____