



	FORMATO		Código: FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07	
			Fecha de Aprobación: 20-03-2025	
Proceso : Planeación Estratégica				
PROGRAMACIÓN GENERAL				
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				
1.1. IDENTIFICACIÓN				
CÓDIGO DEL PROYECTO	43201	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	
OBJETIVO GENERAL:	Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN			
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN				
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL				
"ANTECEDENTES DEL PROYECTO El predio Valmaría fue adquirido a la Compañía de Jesús por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 1948 quien a su vez lo transfirió a título de venta a la Universidad Pedagógica Nacional mediante escritura pública 4945 del 27 de julio de 1964. Con el fin de atender la demanda de espacios aptos para la Facultad de Educación Física, la Universidad ha realizado esfuerzos en la gestión de proyectos que permitan el mejoramiento continuo de la infraestructura física. Mediante Decreto 447 del 21 de diciembre de 2005 "Por el cual se adopta el Plan Parcial y el Plan de Implantación del predio Valmaría", se determinan las condiciones normativas para desarrollarlo urbanísticamente con el fin de enlazar su trazado con el de la ciudad y se establece el marco normativo al cual se deben ajustar las edificaciones y determina las cargas de cesión obligatoria que el predio debe hacer al distrito. Mediante el ACUERDO 568 DE 2014 (Septiembre 26) "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011", se logró materializar un importante recaudo para las obras a desarrollar en el predio Valmaría. Así se indicó en el Artículo 4. Límite del Recaudo que "La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010". Y en el Artículo 5 se indicó su destinación, así "Los recursos provenientes de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Investigación Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional". La Construcción de la Sede Valmaría se encuentra en una fase de estructuración de los Estudios, Diseños y Trámites necesarios para poder culminar con la construcción de la Sede de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante esta fase se vienen realizando actividades en diferentes frentes de manera simultanea para poder avanzar tanto en la ejecución de los diseños, como en consecución de los recursos para la fase de construcción. 1. Entrega Cesión Carga General – Avenida Las Villas Como elemento transversal a todas las fases se encuentra el Levantamiento Topográfico, para esto la Universidad contrató en el mes de septiembre del 2024 la ejecución de trabajos de Topografía conforme a los requerimientos de las entidades distritales para poder realizar el proceso de escrituración y desenglobe y así poder realizar la entrega del área de cesión de carga general (Avenida Las Villas) al distrito y en particular al Fideicomiso Lagos de Torca, como lo establece el Plan Parcial Valmaría – Decreto 447 del 2005 y el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca – Decreto 088 de 2017 y Decreto 049 del 2018 Como parte de estos trabajos también se espera obtener el Plano Topográfico Actualizado por parte de Catastro, para poder realizar la tramitación de la Licencia de Urbanismo y Licencia de Construcción. 2. Construcción Cesiones Cargas Locales – Etapa 1 de Urbanismo Así mismo se han adelantado mesas técnicas con entidades del distrito para revisar requerimientos y avances en cuanto a los diseños construcción y dotación de las otras cargas de carácter local de la Etapa 1 del Plan Parcial Valmaría, dentro de las cuales se encuentra la Carrera 54 D y un parque de un área mayor a los 14.000 m2, algunas de las reuniones llevadas a cabo incluye al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADPEP, Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Lo anterior teniendo en cuenta que, como parte de las obligaciones para poder realizar la construcción de la Facultad de Educación Física, se requiere también la construcción de diferentes obras de Urbanismo establecidas en el Decreto 447 del 2005 – Plan Parcial Valmaría. Para poder adelantar los Estudios y Diseños de estas Cargas Locales, es necesario contar con una Licencia de Urbanismo, la cual es indispensable para que las entidades distritales reciban la radicación de los diseños y den la respectiva aprobación. Para lo anterior se contratará una Consultoría encargada de entregar los diseños hasta su última etapa de aprobación. 3. Contratación de los Estudios y Diseños para la las Cargas Locales y para la Etapa 1 de Valmaría. Teniendo en cuenta que para la Universidad es indispensable la ampliación de la infraestructura Física, dentro de la cual se contempla la construcción de la Facultad de Educación Física, la ampliación y mejoramiento de las instalaciones dentro de la Calle 72, entre otros, se ha venido realizando una reestructuración durante la vigencia 2024 de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Universitario, en este sentido se cuenta con un Convenio Marco Interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - RENOB y la Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para adelantar las actividades requeridas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, así como para el fortalecimiento institucional y el fomento de la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, en consonancia con la política educativa de la ciudad". Desde este convenio se plantea realizar un Convenio Derivado para la estructuración y planteamiento de varios por lo que se adelantaron solicitudes de cotización para la realización de las respectivas Consultorías de Estudios y Diseños -además también se realizó solicitud de cotización a la Universidad Nacional, FODECEP-, con el fin de poder tener un estudio de mercado y poder decidir que empresa o entidad se encargará de la realización de las diferentes Consultorías. Los proyectos cotizados corresponden a: Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de la Facultad de Educación Física en el predio Valmaría, que albergara además de aulas, laboratorios especializados, espacios de enseñanza deportiva, piscina olímpica, coliseo, auditorios, restaurante, archivo principal de la UPN, áreas técnicas entre otros. Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de las Cargas Locales de la Etapa 1 de Urbanismo del Plan Maestro de Valmaría, que corresponden a la Carrera 54D y el Parque Globo 1, de acuerdo a los lineamientos y manuales del IDU y el IDRD, para la posterior entrega material al DADPEP. Gestión y trámite de la entrega de la Cesión Av. Villas al Fideicomiso Lagos de Torca. Adicionalmente con base en precisiones y recomendaciones dadas en reuniones llevadas a cabo en Curadurías Urbanas de la ciudad de Bogotá y de acuerdo a la NTC 4595 y las necesidades propias del proyecto, se han estructurado los Programas de Áreas y Necesidades de la Facultad para tener un documento base para la contratación de los Estudios y Diseños. Dentro del programa de áreas se resumen 30.980 m2 de áreas construida cubierta y 41.109 m2 de parea construida descubierta para áreas exteriores, sumando un total de área intervenida de más de 72.000 m2. 4. Definición Esquema de Desarrollo Plan Parcial Valmaría. Desarrollo del Plan Parcial Valmaría según como fue aprobada en cada una de sus etapas de urbanismo y de desarrollo, manteniendo los mismos accesos, índices de construcción y ocupación, geometría de las etapas -sin tener en cuenta volumetrías presentadas-. En esta alternativa se tiene como ventaja principal menos tiempos en trámites urbanísticos y que el área aprobada en el Plan Parcial original cubre las necesidades de la Universidad en la actualidad. Se define esta alternativa como la más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta que da respuesta a todas las necesidades de la Universidad e implica el menor tiempo posible para su aprobación y construcción. Con base en esta decisión se han encaminado todos los esfuerzos de estructuración de los proyectos implicados. Así mismo, se han continuado las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido - como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros-. De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuenta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una "ampliación de términos para dar respuesta" hasta el 18 de octubre del 2024. 5. Financiación Etapa Diseños – Etapa Construcción. De manera paralela y entendiendo que los recursos de la Estampilla UPN - Ley 1489 de 2011, promulgada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada por el decreto 584 de 2014, aún no tiene el recaudo suficiente para financiar de manera completa tanto los Estudios y Diseños y la Construcción de la Etapa 1 - Facultad de Educación Física -que suman alrededor de \$356.000.000.000-, además de la Construcción de las Cargas Locales -que también suma alrededor de \$30.000.000.000- se han adelantado todos los esfuerzos en la consecución de financiación de otros recursos. Dentro de estos esfuerzos se encuentran trabajos adelantados con el Ministerio de Educación Nacional – MEN a través del banco de proyectos; también ante el Gobierno Distrital, a través del Sistema General de Regalías y ante la misma Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA para la financiación de los Estudios y Diseños.				
2.2. JUSTIFICACIÓN				
En los últimos años, una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 15 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc. En la etapa de formulación del PDI 2020-2026 se acordó realizar un proyecto denominado construcción de la Facultad de Educación Física, para el cual se formuló el programa arquitectónico con la comunidad universitaria, bajo los lineamientos acordados en el Comité Consultivo. Durante la vigencia 2024 se adelantaron labores correspondientes al mejoramiento y sostenimiento de la instalación mediante contratos para el manejo ambiental del lago, instalación de sistemas constructivos modulares para ampliación de aulas académicas, se inició adecuación eléctrica general del predio y se iniciaron procesos para las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional y las adecuaciones del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. Debido a los planteamientos presentados por el Distrito Capital y el Fideicomiso Lagos de Torca, la Universidad deberá estructurar un proyecto con el propósito de contar con un aliado, preferiblemente una entidad pública como el mismo Distrito Capital, para que se concerté un acuerdo en el que la Universidad pueda dar cumplimiento a los requerimientos de urbanismo del Plan Parcial sin invertir recursos económicos.				
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO				
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil con interés en la Educación Física			
CANTIDAD	Beneficiarios: 1500 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte			
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria - Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)			
2.4. CONTEXTO TEÓRICO				
No Aplica				
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO				
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPiación A LA FECHA
26	Recursos Estampilla UPN	\$17.928.000.000	\$ 0	\$ 17.928.000.000
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN	\$105.285.151.267	-\$ 3.161.691.961	\$ 102.123.459.306
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN	\$30.464.734.979	\$ 522.960.810	\$ 30.987.695.789
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 153.677.886.246	-\$ 2.638.731.151	\$ 151.039.155.095

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		13/ene/2025	1	Se realiza formulación general de la ficha con los recursos para la vigencia 2025. Se programan metas en seguimiento y se programan Proyectos INV-43201-1 a INV-43201-7
2	Otras modificaciones				x				x		31/ene/2025	2	Se realiza modificación de INV-43201-7 y se incluye INV-43201-8 Se incluyen acciones en gestión operativa
3	Otras modificaciones				X				X		27/feb/2025	3	Se retiran los proyectos INV-43201-02 y INV-43201-06 Se modifica INV-43201-07 y INV-43201-3
4	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	3	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
5	Otras modificaciones				x				x		11/abr/2025	4	Se realiza modificación del INV-43201-3 en valor y objeto, se elimina INV-43201-4 y se ajustan meta correspondientes
6	Adición de recursos al proyecto		x			x			x		14/may/2025	5	Se incorporan recursos conforme la Resolución 0237 de 2025 Se realiza reducción en la fuente 21.26.01 y se adicionan recursos en la fuente 21.26.02 Se incluye INV-43201-9 a INV-43201-17, se incluyen metas y actividades correspondientes a los proyectos
7	Otras modificaciones		X			X			X		22/may/2025	6	Se modifica INV-43203-3 y se ajusta respectiva meta
8	Otras modificaciones		X			X			X		11/jun/2025	7	Se modifica INV-43203-13 Se incluye INV-43201-18 y sus respectivas metas en el seguimiento
9	Otras modificaciones		X			X			X		02/jul/2025	8	Se incluye INV-43201-19 y INV-43201-20 y sus respectivas metas en el seguimiento
10	Otras modificaciones		X			X			X		24/jul/2025	9	Se incluye INV-43201-21 y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican los INV-43201-13 y INV-43201-19
11	Otras modificaciones		X			X			X		20/ago/2025	10	Se incluye INV-43201-22, INV-43201-23, INV-43201-24 y INV-43201-25 y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican el INV-43201-14 en valor, objeto y meta y INV-43201-20 en valor y meta
12	Otras modificaciones								X		28/ago/2025	10	Se modifica el INV-43201-14 en los Código UNSPSC
13	Otras modificaciones		X			X			X		07/oct/2025	11	Se elimina el INV-43201-15 Se incluye el INV-43201-26 y sus respectivas metas en el seguimiento
14	Otras modificaciones									x	14/oct/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
													
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA					Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera					Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción					Tipo Vinculación:		Supernumerario				
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera					Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha Visto Bueno		14/10/2025					Fecha solicitud		14/10/2025				

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Escuela Superior de Pedagogía	FORMATO							Código: FOR-PES-001			
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN							Versión : 07			
	Proceso : Planeación Estratégica							Fecha de Aprobación: 20-03-2025			
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mts 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional	1200	mts 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría Adecuados	5/10/2025	15/12/2025	1200	100%	I Trimestre A la fecha no se ha avanzado con la ejecución de la actividad, lo anterior debido a que el contrato se aprobó hasta el 14 de marzo del corriente, así mismo, no se ha ejecutado acta de inicio debido a que dado el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 la empresa debe consignar a la Universidad un impuesto por timbre por el 0,5% del valor del contrato antes de IVA II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio a la actividad, se están realizando actividades preliminares de obra por lo que el avance a corte es de 100m2 III Trimestre A corte de tercer trimestre se han realizado adecuaciones correspondientes a 1200 m2, sin embargo, teniendo en cuenta que se deben contemplar adicionales al proyecto, la meta se incrementará en el IV seguimiento en mts cuadrados. Evidencia 4_B3_Amolaciones.Valmaría	III_periodo_(ene_a_sep)	II Trimestre Demoras en el inicio del contrato debido a que el contratista presentó retraso en la entrega del plan de inversión del anticipo III Trimestre Ninguna, se continua con la ejecución del contrato
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar la Carpa de la Paz ubicada en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Carpa de la Paz adecuada	1/07/2025	30/08/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre, se realiza adecuación completa de la carpa de la paz (techo y laterales) III Trimestre La meta se cumplió en II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el apantallamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apantallamiento eléctrico realizado	1/09/2025	30/11/2025	0	0%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se está estructurando el proyecto III Trimestre A corte de III Trimestre se dio inicio al proceso de apantallamiento Evidencia 5_B3_Apantallamiento	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Se realiza ajuste de fechas en V10 del proyecto de inversión, motivo por el cual las actividades están acorde a los tiempos programados en esa versión
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar e instalar Mts lineales de tramos del cerramiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	90	Mts lineales de cerramiento adecuado e instalado	15/05/2025	30/07/2025	90	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de cerramiento III Trimestre A corte de III trimestre se dio cumplimiento a la meta, sin embargo se aclara que dadas las disposiciones judiciales y los trámites a realizar para la construcción de la FEF se requiere ampliar la meta ya que se van a construir más metros lineales con el fin de dar cumplimiento a los procesos Evidencia 6_B3_Cerramiento Valmaría	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mts2 de las cubiertas de los salones y oficinas prefabricadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Naciona	180	mts2 de cubiertas de salones y oficinas prefabricas adecuados	17/02/2025	30/03/2025	180	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría. III Trimestre La meta se cumplió en II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	120	mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios adecuados	1/06/2025	1/07/2025	127	100%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de acceso en el IPN. III Trimestre La meta se cumplió en II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar ml de puntos voz y datos para las oficinas de Coordinación de Deportes, Sistemas y ampliación Biblioteca del predio Valmaría Universidad Pedagógica Nacional	121	ml de puntos voz y datos adecuados	1/06/2025	1/07/2025	121	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de puntos voz y datos de la instalación de Valmaría. III Trimestre A corte de III Trimestre se da cumplimiento a la meta de 121 ml de puntos de voz y datos Evidencia 7_B3_ml voz y datos	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 en Ecorooms, Sala de Sistemas, Biblioteca y Oficina de Deportes en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	630	m2 en Ecorooms, adecuados	1/06/2025	1/07/2025	630	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría. III Trimestre A corte de III trimestre se reliza la adecuación de 630 m2 de ecorooms en las instalaciones de Valmaría Evidencia 8_B3_Ecorooms	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Instalar Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría instalado	1/06/2025	1/07/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la instalación de un Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	620	m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría adecuados	1/09/2025	31/10/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad anterior teniendo en cuenta que el proyecto implica una invitación cerrada la cual está en curso mediante proceso IPN_VAD_JC_009 Evidencia 9_83, Baños Valmaría	II periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría realizado	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre Teniendo en cuenta las necesidades de poda y control de retamo en la instalación de Valmaría se reformuló el proyecto, se ajustaron fechas de seguimiento. De esto surge la invitación Cerrada UPN_VAD_JC_010_2025	II periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el Plan de Podas e inventario forestal de los árboles ubicados en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Plan de podas e inventario forestal de Valmaría realizado	1/10/2025	31/10/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre Conforme las revisiones silviculturales realizadas desde Gestión Ambiental se decide suspender el proceso hasta que la Secretaría Distrital de Ambiente de respuesta a derecho de petición interpuesto respenco a Plan de Podas radicado en 2020	II periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Para el IV trimestre se retirará proyecto de la ficha de inversión
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría realizada	1/10/2025	30/10/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre No se presenta avance en el periodo, lo anterior debido a que la intervención se ejecutará en el mes de octubre	II periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la intervención ambiental al cuerpo de agua del lago ubicado en el predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	3	Intervenciones al cuerpo de agua del lago de Valmaría realizadas	1/09/2025	30/10/2025	1	33%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se ha realizado una intervención en el lago de Valmaría Evidencia 10_83, Lago Valmaría	II periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir mesas tipo picnic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	34	Mesas tipo picnic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridas	1/09/2025	30/09/2025	34	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron las 34 mesas tipo picnic para las instalaciones de Valmaría Evidencia 11_83, Mobiliario Valmaría	II periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir escritorios, armarios y sillas ergonómicas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	35	Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	1/09/2025	30/09/2025	35	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron los 35 Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría Evidencia 11_83, Mobiliario Valmaría	II periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría	1	mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría adquirido e instalado	1/09/2025	15/10/2025	1	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere en su totalidad el mobiliario para el lago de Valmaría Evidencia 12_83, Bancas lago Valmaría	II periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Dotar con máquinasdeportivas los gimnasios de valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional dotados conmáquinas deportivas	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de tercer trimestre no se ha avanzado con la adquisición, se realiza estructuración de proceso precontractual.	II periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	95	m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría, adecuados	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	II periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría adquirido	1/10/2025	30/11/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones para la conexión de la red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Conexión de red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría adecuada	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	II periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones generales para la zona de biodeteros en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	256	m2 de zona de bicicleteros en las instalaciones de Valmaría adecuados	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia		88%				

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos				Nombres y Apellidos			
Cargo				Cargo			
Tipo Vinculación:				Tipo Vinculación:			
Centro Responsabilidad				Centro Responsabilidad			
Fecha de Visto Bueno				Fecha de Modificación			
YAMETH ROMERO COCA				ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera				Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física			
Libre nombramiento y remisión				Supernumerario			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera				Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física			
14/10/2025				14/10/2025			

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL www.upn.mx	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07
	Proceso: Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 20-03-2025

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INVERSIÓN												INFORMACIÓN PARA SUBIR A SECOP														CARACTERIZACIÓN POBLACIONES			TRAZADOR EQUIPADO DE GENERO							
COD. PROJ.	PROYECTO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CONCEPTO GENERAL C/OP	CONCEPTO ESPECÍFICO C/OP	AFORRACIÓN ACTUAL	Código fuente	Nombre fuente	No.	INCLUIR EN EL PAA	MODIFICADO EN LA VERSIÓN DEL PAA	ITEM	Código UNSPSC (cada código separado por -)	Descripción (Objeto)	Fecha estimada de inicio de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (intercambio días, meses, años)	Modalidad de selección	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren viáticos futuros?	Estado de ejecución de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable	¿Cubre con el monto mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2346 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	IMPACTO	GRUPO ETARIO	ENFOQUE DIFERENCIAL	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 969.876.865	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	1			INV-43201-1	72101500.81101500; 72153300; 72121104	Realizar las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	MARZO	4	MESES)	Licitación pública	\$ 969.876.865	\$ 969.876.865	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	604.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	2		ELIMINAR	INV-43201-2	72101500.81101500	Realizar la adecuación de la placa de contrapiso en concreto para bicicletas y el cambio de piso en los salones de práctica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y abalco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 50.000.000	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	3			INV-43201-3	72101500.81101500	Adquirir e instalar membranas en PVC para la Carpa de la Paz ubicada en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JUNIO	3	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	4		ELIMINAR	INV-43201-4	72101500.81101500	Realizar la adecuación general de los campos deportivos en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	3	MESES)	Licitación pública	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 195.000.000	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	5			INV-43201-5	72101500.81101500	Realizar el apartamentado eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	3	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 195.000.000	\$ 195.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	6		ELIMINAR	INV-43201-6	72101500.81101500	Realizar la adecuación del cableado de la instalación de valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 142.000.000	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	7			INV-43201-7	72101500.81101500	Realizar la instalación y adecuación de unos tranos del cerramiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	MAYO	MAYO	2	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 142.000.000	\$ 142.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 15.910.507	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	8			INV-43201-8	72101500.81101500	Adicionar el Contrato No. 929 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar la adecuación de las cubiertas de los salones y oficinas prebendadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	FEBRERO	FEBRERO	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 15.910.507	\$ 15.910.507	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 20.554.308	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	9			INV-43201-9	72101500.81101500	Adicionar el Contrato No. 984 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar las adecuaciones del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 20.554.308	\$ 20.554.308	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 28.701.552	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	10			INV-43201-10	72101500.81101500	Adicionar el Contrato 1010 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar la adecuación de puntos de venta y datos para las oficinas de Coordinación de Deportes, Sistema y ampliación Biblioteca del predio Valmaría Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 28.701.552	\$ 28.701.552	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 53.718.246	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	11			INV-43201-11	72101500.81101500	Adicionar el Contrato 1014 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar Adecuaciones de Economic, Sala de Sistemas, Biblioteca y Oficina de Deportes en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 53.718.246	\$ 53.718.246	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 33.278.171	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	12			INV-43201-12	72101500.81101500	Adicionar el Contrato 928 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 33.278.171	\$ 33.278.171	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 426.337.443	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	13			INV-43201-13	72101500.81101500; 30181500; 72151500	Realizar la adecuación de los baños de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	MESES)	Licitación pública	\$ 426.337.443	\$ 426.337.443	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 276.844.374	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	14			INV-43201-14	76121500; 70151000; 70111700	Realizar el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	2	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 276.844.374	\$ 276.844.374	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	15		ELIMINAR	INV-43201-15	70111503	Realizar el Plan de Fodas e inventario forestal de los árboles ubicados en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 130.000.000	21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	16			INV-43201-16	70131900; 77101700; 77121500; 77121600	Realizar la intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1	MESES)	Contratación directa (con ofertas)	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRAT												