



	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07
	Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 20-03-2025

PROGRAMACIÓN GENERAL											
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN											
1.1. IDENTIFICACIÓN											
CÓDIGO DEL PROYECTO	43202				NOMBRE DEL PROYECTO		GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN				
OBJETIVO GENERAL:		Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.									
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN											
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL											
Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo. En este sentido secontinuarán buscando alternativas, de la mano del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, para lograr mejores condiciones en la planta física en todos nuestros escenarios de formación y ya que se requiere seguir ampliando y mejorando los espacios, para coadyuvar a un buen clima de trabajo y mitigar los riesgos que produce el hacinamiento.											
2.2. JUSTIFICACIÓN											
La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad. Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo. Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.											
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO											
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)										
CANTIDAD	Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).										
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - Todas las instalaciones de la UPN										
2.4. CONTEXTO TEÓRICO											
No Aplica											

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO											
FUENTE	CONCEPTO						PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA		
10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC							\$ 5.100.145.241	\$ 5.100.145.241		
17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades							\$ 1.088.336.458	\$ 1.088.336.458		
20.01	Recursos Propios							\$ 0	\$ 0		
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades							\$ 0	\$ 0		
20.07	Recursos Propios - Atenea							\$ 2.164.367.742	\$ 2.164.367.742		
21.10.02	Recursos del Balance - Aportes Nación Inversión							\$ 0	\$ 0		
21.10.06	Recursos del Balance - Inversión - PFC-SUE							\$ 972.483.324	\$ 972.483.324		
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE							\$ 564.139.435	\$ 564.139.435		
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión							\$ 101.611.466	\$ 101.611.466		
21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL							\$ 150.000.000	\$ 150.000.000		
21.17.02	Rendimientos Financieros - UNAL y Otras Universidades							\$ 0	\$ 0		
21.20.01	Recursos del Balance - Propios							\$ 1.819.809.727	\$ 1.819.809.727		
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades							\$ 0	\$ 0		
21.20.08	Rendimientos Recursos Propios - Excedentes Cooperativas							\$ 8.876.003	\$ 8.876.003		
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN							\$ 0	\$ 0		
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN							\$ 0	\$ 0		
26	Recursos Estampilla UPN							\$ 0	\$ 0		
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO							\$ 0	\$ 11.969.769.396	\$ 11.969.769.396		

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia.	x	x	x	x	x	x	x	x		16/ene/2025	1	Se realiza programación inicial de la ficha para la vigencia 2025, se realiza programación y seguimiento
2	Adición de recursos al proyecto		x	x	x	x	x		x		28/ene/2025	2	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0015, 0027 y 0030 del 2025 de la UPN Se realiza ajuste de INV-43202-01 Se incluyen INV-43202-02 a INV-43202-05 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
3	Adición de recursos al proyecto		x	x	x	x	x		x		10/mar/2025	3	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0078 y 0115 del 2025 de la UPN Se modifica valor en INV-43202-04 Se incluyen INV-43202-06 a INV-43202-11 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
4	Otras modificaciones		x		x				x		26/mar/2025	4	Se incluye INV-43202-12 se incluye meta relacionada a la actividad
5	Otras modificaciones		x		x				x		31/mar/2025	5	Se incluye INV-43202-13 se incluye meta relacionada a la actividad
6	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	5	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
7	Otras modificaciones								x		28/abr/2025	5	Se incluye un Código UNSPSC al INV-43202-10
9	Otras modificaciones		x		x				x		29/abr/2025	6	Se modifica fuente de INV-43202-3, se modifica valor en INV-43202-5, se ajusta CICP en INV-43202-11. Se incluye INV-43202-13 a INV-43202-24 y se incluyen sus respectivas acciones en programación y seguimiento.
10	Otras modificaciones		x		x				x		15/may/2025	7	Se modifica INV-43202-11 en valor de sus rubros y INV-43202-15 ajustando objeto, así mismo, se incluyen INV-43202-25 a INV-43202-27

11	Otras modificaciones		X		X				X		27/may/2025	8	Se incluyen recursos de acuerdo a la Resolución 0352 del 22 de mayo de 2025 Se incluyen INV-43202-28 a INV-43202-30 se incluyen metas y actividades en el seguimiento. Se modifica INV-43202-9 Se modifica el INV-43202-27
12	Otras modificaciones		X		X				X		10/jun/2025	9	Se incluyen recursos de la Resolución 0428 de 28 de mayo de 2025 Se incluye INV-43202-31 y sus respectivas actividades en la programación - seguimiento Se modifica INV-43202-3
13	Otras modificaciones		X		X				X		26/jun/2025	10	Se incluye INV-43202-32 y INV-43202-33 y sus respectivas metas en el seguimiento
14	Otras modificaciones		X		X				X		02/jul/2025	11	Se incluye INV-43202-34 al INV-43202-41 y sus respectivas metas en el seguimiento
15	Otras modificaciones								X		04/jul/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025
16	Otras modificaciones		X		X				X		24/jul/2025	12	Se incluye INV-43202-42 a INV-43202-45, se programan metas y actividades en el Seguimiento Se elimina INV-43202-33 Se modifica INV-43202-34 INV-43202-36 y INV-4302-38
17	Otras modificaciones		X		X				X		31/jul/2025	13	Se incluye el INV-43202-46 y sus respectivas metas
18	Otras modificaciones		X		X				X		20/ago/2025	14	Se modifica los INV-43202-3 y INV-43202-36 Se incluye el INV-43202-47, INV-43202-48, INV-43202-49 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
19	Otras modificaciones		X		X				X		05/sep/2025	15	Se incluye el INV-43202-50, INV-43202-51, INV-43202-52 y sus respectivas metas
20	Otras modificaciones				X				X		18/sep/2025	16	Se incluye el INV-43202-53 y se ajusta programación y seguimiento del proyecto.
21	Otras modificaciones		X		X				X		25/sep/2025	17	Se modifica el INV-43202-20 Se incluye el INV-43202-54 y INV-43202-55 y sus respectivas metas
22	Otras modificaciones		X		X				X		07/oct/2025	18	Se eliminan el INV- 43202-39 y el INV-43202-54 Se incluye el INV-43202-56 y sus respectivas metas
23	Otras modificaciones								X		14/oct/2025	18	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO											
CENTRO DE RESPONSABILIDAD						COORDINACIÓN DEL PROYECTO					
											
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA					Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera					Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción					Tipo Vinculación:	Supernumerario				
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera					Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha Visto Bueno	14/10/2025					Fecha solicitud	14/10/2025				

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 07
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 20-03-2025

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO


GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de portería adecuados	17/02/2025	30/07/2025	127	100%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de acceso en el IPN. III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025	550	100%	I Trimestre A corte de I trimestre se realiza la adecuación de 550 M2 de salones y áreas internas en las instalaciones de Centro de Lenguas III Trimestre La meta se cumplió en el I Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Dotar con elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional dotados	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III no se ha avanzado con la actividad se encuentra en proceso estructuración de convocatoria pública	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	20	M2 de la fachada del Centro de Lenguas realizada adecuados	14/04/2025	30/06/2025	20	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III se adecuan 20m2 de la fachada de Centro de Lenguas Evidencia 13_12_Fachada CLE	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	1/08/2025	30/11/2025	83	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 83 m2 de pisos en SEI y oficina de SintraUNAL III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Estudios de Vulnerabilidad de las instalaciones de Calle 72	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Estudios de vulnerabilidad para los edificios A y E de las instalaciones de calle 72 realizados	15/06/2025	30/08/2025	2	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio al estudio de vulnerabilidad, sin embargo por demoras en el proceso contractual se proyecta fecha de finalización para el 25 de julio. III Trimestre A corte de III Trimestre ya se ejecutaron los estudios de vulnerabilidad de los edificios Evidencia 17_12_Estudios de vulnerabilidad	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de la piscina de la Universidad	Adquirir bancas con superficie redondeada para los baños de la piscina de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Bancas para los baños de la piscina de Calle 72 adquiridas	24/03/2025	18/04/2025	35	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inician adecuaciones del laboratorio, se espera finalizar la adecuación a principios del mes de agosto. III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza adecuación de 35ms del Laboratorio de Lenguas Evidencia 15_12_Lab. Lenguas	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de los pisos de la oficina de SINTRAUNAL y de los salones de la Sección de Educación Inicial SEI de la Universidad Pedagógica Nacional.	83	M2 de pisos de SINTRAUNAL y SEI adecuados	14/04/2025	30/06/2025	83	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 83 m2 de pisos en SEI y oficina de SintraUNAL III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Realizar consultoría integral de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 de la UPN, en la ciudad de Bogotá.	1	Consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizada	3/06/2025	31/10/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se escogió la propuesta presentada por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RENOBO, ya que es la propuesta que mejor responde a los requerimientos técnicos y económicos de la Universidad. Con esto se aceptó formalmente, y con esto se inició la etapa precontractual, desarrollando los siguientes documentos: Minuta de Contrato, Anexo Técnico, Estudios Previos, Matriz de Riesgos, entre otros. Información que fue enviada a RENOBO y que ya fue revisada en conjunto en una mesa de trabajo en conjunto con la VAD, GIF y Asesoría Jurídica. De lo anterior la UPN está a la espera del envío por parte de la entidad de las observaciones presentadas y/o de la documentación ajustada según sus requerimientos. III Trimestre Se realizó en proceso de revisión de las diferentes propuestas económicas, la selección del consultor y las respectivas gestiones que acompañan el proceso previo al desarrollo de la documentación precontractual. - Se ha desarrollado y revisado, tanto internamente (en conjunto con la Asesora Jurídica de la VAD) como con la entidad, la minuta del contrato interadministrativo que se efectuará para este proyecto. - Se han ajustado documentos precontractuales como matriz de riegos y estudios previos. - Se han llevado a cabo reuniones para definir los alcances que estarán especificados en el Anexo Técnico, la entidad RENOBO se encuentra realizando la revisión y ajustes pertinentes a la Propuesta Técnica y Económica. - Se adelanto el listado de inmuebles y edificaciones de manera detallada de la UPN, según lo solicitado por RENOBO, para avanzar en su oferta definitiva. - Se han desarrollado y diligenciado otros documentos complementarios solicitados por RENOBO como soporte técnico para el ajuste de la cotización definitiva. - Una vez terminadas las etapas anteriormente descritas solo quedaría pendiente la suscripción del contrato y la definición de la Interventoría para este proyecto o en su defecto, la definición de la Supervisión.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	35	M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 adecuados	3/06/2025	18/09/2025	35	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inician adecuaciones del laboratorio, se espera finalizar la adecuación a principios del mes de agosto. III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza adecuación de 35ms del Laboratorio de Lenguas Evidencia 15_12_Lab. Lenguas	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	1/09/2025	30/11/2025	2	100%	I Trimestre A corte de I Trimestre se adquieren dos bancas para el área de la piscina de Calle 72. III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar m2 en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta de la Universidad Pedagógica Nacional	15	M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta adecuados	1/04/2025	30/04/2025	15	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 15M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adquirir elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.2 adquiridos	10/04/2025	15/05/2025	2	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio al estudio de vulnerabilidad, sin embargo por demoras en el proceso contractual se proyecta fecha de finalización para el 25 de julio. III Trimestre A corte de III Trimestre ya se ejecutaron los estudios de vulnerabilidad de los edificios Evidencia 17_12_Estudios de vulnerabilidad	III_periodo_(ene_a_sep)	II Trimestre Demoras en el proceso contractual
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	110	m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	110	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 110 m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la oficina y las escaleras de acceso al depósito de la biblioteca en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	30	M2 de la oficina y las escaleras de acceso al depósito de la biblioteca en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/10/2025	30/11/2025	0	0%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado adecuación, se ajustarán fechas teniendo en cuenta que no se ha podido realizar movilización de los libros por parte de la biblioteca y con la Subdirección de Biblioteca se acordó realizar adecuación en diciembre, se adelantaron términos y estudios para iniciar proceso en octubre III Trimestre A corte de III trimestre no se evidencia avance para la actividad	III_periodo_(ene_a_sep)	II Trimestre Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	250	m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	250	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha termina la adecuación, se realizó impermeabilización del piso de Macondo y techo del área de caldera, se adecuó piso de la Caldera y primera mano de pintura en zona de Caldera III Trimestre A corte de III trimestre se realiza adecuación de 250 m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 Evidencia 18_12_Adecuación caldera y macondo	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de los espacios de áreas comunes	1	Mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 18 de julio III Trimestre A corte de III trimestre se adquiere mobiliario para diversas áreas del edificio administrativo Evidencia 19_127_Mobiliario edificio Adm.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil ubicado en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil adquirido	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 24 de julio III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere mobiliario para el área de acompañamiento estudiantil Evidencia 20_127_Mobiliario acompañamiento	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 adquirida	20/08/2025	31/10/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada la adquisición para el mes de septiembre III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere estantería para el depósito de biblioteca de Calle 72 Evidencia 21_127_Estantería biblioteca	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	875	m2 de adecuaciones generales del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 realizadas	20/11/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la adecuación, se acordó con el área de restaurante realizar las adecuaciones en el mes de Diciembre, por el momento se adelantan términos de referencia del proceso III Trimestre A corte de tercer trimestre no se ha realizado actividad, se continua con la proyección de inicio a mes de Diciembre	III_período_(ene_a_sep)	II Trimestre Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado III Trimestre Se ajustan fechas en V17 de la ficha
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar aviso institucional para el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Aviso institucional para el Centro de Lenguas instalado	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de instalación de aviso, se tiene programada entrega para el 18 de julio III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere e instala aviso para Centro de Lenguas Evidencia 22_12_Aviso Centro L.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	adecuar m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	350	m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	29/11/2025	350	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de adecuaciones de Nogal III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 350 m2 de aulas de clase de las instalaciones de Nogal Evidencia 23_12_Aulas Nogal	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional	480	m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	20/06/2025	30/09/2025	480	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizan adecuaciones de 480m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la compra de hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	20/08/2025	31/10/2025	2	100%	II trimestre Durante el mes de junio se llevó a cabo el estudio de mercado, así como la elaboración de los estudios previos y los términos de referencia los cuales fueron remitidos el 09/06/2025 para revisión de la SFN y la VAD, estos documentos fueron recibidos en la SBU con revisión final por parte de la VAD el 24/06/2025. Posteriormente, el 2 de julio de 2025 se radicó el memorando No. 202505600123793, mediante el cual se solicitó el inicio del proceso de Invitación Cerrada para la adquisición de los mencionados equipos. Este proceso fue publicado en SECOP II bajo el número de proceso UPN-VAD-IC-007-2025 el día 15 de julio de 2025, con una fecha de adjudicación proyectada para el 1 de agosto de 2025. III Trimestre A corte de III Trimestre se adjudica contrato y se realiza adquisición de hornos de convección a gas para el restaurante	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN	1	automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN realizada	3/06/2025	30/07/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la digitalización de planos arquitectónicos existentes en el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	600	Planos arquitectónicos del GIF digitalizados	1/07/2025	15/09/2025	600	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se digitalizaron todos los planos arquitectónicos del GIF.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir televisores para la UPN	12	Televisores adquiridos	1/07/2025	15/09/2025	12	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de 12 televisores III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir horno microondas industrial para la zona de café de la rectoría del edificio P de la CII 72	1	horno microondas industrial para la zona de café de la rectoría del edificio P de la CII 72 adquirido	1/07/2025	15/09/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Se estructurará proyecto por más hornos microondas, por lo que cambiará la meta en la V.19 de la ficha
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir de un sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreonos del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreonos del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	4/08/2025	30/10/2025	4	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere sistema audiovisual para las Salas Paulo Freire A y B, y para los Torreones del Edificio B Evidencia 24_127_ Sistema audiovisual	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Diseñar e instalar m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	200	m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional diseñados e instalados	4/08/2025	30/10/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado en la actividad, sin embargo, ya se dio inicio al contrato y quedó aprobado el diseño de la cubierta	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecurar m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	500	m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	4/08/2025	30/11/2025	186	37%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 186 m2 de la cubierta del edificio P	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Cambiar m2 de pisos de algunas áreas del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	100	m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	4/08/2025	30/11/2025	100	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 100 m2 de piso de algunas áreas del restaurante Evidencia 25_12_Pisos Restaurante	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Se debe ajustar redacción den la meta en la V19 de la ficha
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	recuperar y pintar m2 de muros exteriores ubicados en la Calle 72 No. 11 - 86 de la UPN	800	m2 de muros exteriores recuperados y pintados	27/06/2025	31/07/2025	800	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se recuperan y pintan 800m2 de muros en Calle 72 Evidencia 26_12_Muros exteriores 72	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir cerramiento para las instalaciones de calle 72	1	Cerramiento para las instalaciones de calle 72 adquirido	1/09/2025	31/10/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior dado que el proyecto se va a retirar en la V19 de la ficha	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre El proyecto se va a retirar en la V19 de la ficha
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecurar mts2 de los torreonos y Salas Paulo Freire de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	600	Mts2 de torreonos y salas paulo freire adecuados	15/08/2025	31/10/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior dado que de acuerdo a programación académica las adecuaciones no pueden iniciar hasta finalizando semestre	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Los salones no se podrán intervenir hasta que finalice el semestre
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las cafeterías de Calle 72 y Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para las cafeterías adquirido	15/09/2025	15/11/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha adquirido el mobiliario, ya se dio inicio al contrato de adquisición, se encuentra en fabricación. Se inicia la entrega en el mes de octubre.	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Los tiempos del proceso precontractual no permitieron dar cumplimiento a la fecha inicial establecida, se ajustará fecha en la V.19 de la ficha
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir muebles para almacenamiento de menaje de los restaurantes de Calle 72 y Parque Nacional	6	Muebles adquiridos	14/07/2025	15/08/2025	6	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere muebles para almacenamiento de menaje Evidencia 27_127_Muebles menaje	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar mts2 de la panadería del restaurante de la calle 72	24	Mts2 de panadería del restaurante adecuados	1/09/2025	31/10/2025	24	100%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 24m2 de panadería del restaurante Evidencia 28_12_Panadería	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar estudios, diseños y levantamiento arquitectónico del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estudios, diseños y levantamiento arquitectónico realizado	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre se estructura proyecto para lanzar proceso contractual	III_periodo_(ene_a_sep)	III Trimestre Se ajustan fechas de seguimiento en V17 de la ficha
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir elementos y equipos para la cafetería de la calle 72 de la UPN	1	Elementos para cafetería de la UPN adquiridos	1/09/2025	15/12/2025	0	0%	II Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza contrato para la adquisición de elementos por parte de SBU, se espera finalizar la adquisición en el mes de octubre	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	12	equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal adquiridos	1/09/2025	31/10/2025	12	100%	III Trimestre A corte de II Trimestre se adquieren 12 equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal Evidencia 30_127_Equipos enfriamiento nogal	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	830	m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/09/2025	31/10/2025	0	0%	III Trimestre A corte de II Trimestre se adecuan 830 m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 Evidencia 31_12_Cancha C	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir e instalar m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	110	m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/09/2025	31/10/2025	0	0%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se cuenta con avance	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir carpas para la Universidad Pedagógica Nacional	8	Carpas adquiridas	4/08/2025	30/08/2025	8	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquieren las carpas para la Universidad	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar malla protectora y cable HDMI para el auditorio multipropósito de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Malla protectora y cable HDMI adquiridos	1/10/2025	30/11/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar consultoría para diseño de apantallamiento eléctrico para las instalaciones de IPN y Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Diseños de apantallamiento para las instalaciones de IPN y Valmaría realizados	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sistema de videoconferencia y proyección de video para la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo adquirido	1/10/2025	30/11/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir elementos para la cocina del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir equipos para las instalaciones de restaurante y cafeterías de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Equipos para restaurante y cafeterías adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la compra de hornos microondas para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	7	Hornos microondas adquiridos para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	15/10/2025	15/11/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar la etapa I de las adecuaciones generales para mejorar las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1265	Etapa I de adecuaciones generales para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 realizada	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia 92%						
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
											
Firma del Responsable del Proyecto					Firma del Coordinador del Proyecto						
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remosion			Tipo Vinculación:		Supernumerario				
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha de Visto Bueno		14/10/2025			Fecha de Modificación		14/10/2025				

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FORMACIÓN DE PROFESORES PARA LA EDUCACIÓN	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07
	Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 20-03-2025

ANUAL DE ADICIONES INVERSIÓN												INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												INFORMACIÓN PARA SUBIR A SECOP																		CARACTERIZACIÓN POBLACIONES			TRAZADOR EQUIDAD DE GENERO		
COD. PROJ.	PROYECTO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CONCEPTO CENCO	CONCEPTO ESPECÍFICO	APROPRIACIÓN	Código fuente	Nombre fuente	Nº.	INCLUIR EN EL PAA	MODIFICADO EN LA VERSIÓN DEL PAA	ITEM	Código UNSPSC (cada código asignado por la institución)	Descripción (Objeto)	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de cierre de proceso de selección (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo de meses, años)	Modalidad de selección	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren copias? ¿en papel?	¿Se requieren copias? en formato digital	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable	¿Debe cumplir con ítem número 10 del 3º de los recursos del presupuesto destinados a compra de bienes y servicios distintos a alimentos? (2016-2020, según para el Decreto 248 de 2017)	¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	IMPACTO	GRUPO ÉTNICO	ENFOQUE DIFERENCIAL	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 215.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	1			INV-42002-1	72101500; 81101500; 72152900	Realizar la adecuación de infraestructura física de la portería principal de ingreso vehicular y peatonal en las instalaciones del IPH centro de prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional	ENERO	ENERO	4	MESES)	Licitación pública	\$ 215.000.000	\$ 215.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 142.300.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	2			INV-42002-2	72101500; 81101500	Realizar las adecuaciones de infraestructura física de los salones y áreas internas académicas y administrativas en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	ENERO	ENERO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 142.300.000	\$ 142.300.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gremios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.06 Obras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 8.680.693	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC										3		NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional													
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gremios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.06 Obras y sus partes y piezas	\$ 1.896.230	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC										3		NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional													
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gremios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.03 Artículos de depósito	\$ 212.816.562	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC											3		NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional												
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gremios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.06 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de investigación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos), instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$ 212.512.800	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC										3		NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional													
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 16.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	4			INV-42002-4	72101500; 81101500	Realizar las adecuaciones locales en la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESES)	Contratación directa	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 17.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	5			INV-42002-5	72101500; 81101500	Realizar las adecuaciones eléctricas en las metas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	JULIO	AGOSTO	4	MESES)	Contratación directa	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Estudios de Vulnerabilidad de las instalaciones de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.01.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 123.819.500	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	6			INV-42002-6	81101500	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JUNIO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 123.819.500	\$ 123.819.500	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de la planta de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 3.240.600	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	7			INV-42002-7	56101500; 42211610	Adicionar el Contrato 981 de 2024 cuyo objeto es "Adquirir banquetes, lockers y otros elementos para los baños de la planta (aula húmeda) ubicada en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional"	MARZO	ABRIL	1	MESES)	Contratación directa	\$ 3.240.600	\$ 3.240.600	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 3.071.766	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	8			INV-42002-8	72101500; 81101500	Adquirir los pisos en la oficina de SATIRAHUALA y de los salones de la Sección de Educación Integral del Centro de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESES)	Contratación directa	\$ 3.071.766	\$ 3.071.766	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.289.457.172	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	9			INV-42002-9	81101500; 80111900;	Realizar consultoría integral de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formalización del Plan Maestro de Infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	MAYO	4	MESES)	Licitación pública	\$ 3.09.862.750	\$ 3.09.862.750	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.720.455.578	20.07	Recursos Propios - Alinea											MESES)	Licitación pública			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional										
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 300.737.384	20.07	Recursos Propios - Alinea	10			INV-42002-10	72101500; 81101500; 7231460	Adquirir el Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	MAYO	3	MESES)	Licitación pública	\$ 300.737.384	\$ 300.737.384	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 7.456.540	20.07	Recursos Propios - Alinea											NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional														
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 556.000.000	20.07	Recursos Propios - Alinea	11			INV-42002-11	56101700;56115001;56111800;56112004	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JULIO	2	MESES)	Licitación pública	\$ 73.309.740	\$ 73.309.740	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.01.06 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y servicios)	\$ 9.853.320	20.07	Recursos Propios - Alinea											NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional														
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 16.565.509	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	12			INV-42002-12	72101500; 81101500	Adicionar el Contrato 998 de 2024 cuyo objeto es "Realizar las adecuaciones generales y locativas de la cancha deportiva, el pool aptico, cubetas y áreas verdes de la casa, en las instalaciones de la Finca Fidei Caballero ubicada en San José de Vito de la Universidad Pedagógica Nacional"	MARZO	ABRIL	1	MESES)	Contratación directa	\$ 16.565.509	\$ 16.565.509	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004 Productos metálicos y plásticos de software	\$ 22.000.000	21.10.07	Rendimientos PFC-SUE	13			INV-42002-13	4017660; 40171700; 40173900; 40173100	Ampiar los gastos para la compra de los elementos y accesorios con el fin de realizar las actividades académicas en el aula formal de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	1	MESES)	Contratación directa	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 41.891.422	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	14			INV-42002-14	72101500; 81101500	Realizar la adecuación de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	MAYO	JUNIO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 41.891.422	\$ 41.891.422	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 51.267.488	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	15			INV-42002-15	72101500; 81101500	Realizar la adecuación de la oficina y los espacios de acceso al depósito de la biblioteca en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	OCTUBRE	NOVIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa	\$ 51.267.488	\$ 51.267.488	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 90.178.988	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	16			INV-42002-16	72101500; 81101500	Realizar la adecuación general de los pisos y sistema de extracción de aire de la biblioteca y las plantas Nuevos de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	MAYO	JUNIO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 90.178.988	\$ 90.178.988	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 2.142.900	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC											NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional														
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 21.062.783	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	17			INV-42002-17	56101600; 56101601; 56101602; 56101603; 56101605; 56101606	Adquirir mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de los espacios de áreas comunes.	MAYO	JUNIO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 23.204.733	\$ 23.204.733	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 5.254.267	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC											NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional														
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 16.482.143	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	18			INV-42002-18	56101700; 56101703; 56101718; 56101502; 56112100	Adquirir mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	MAYO	JUNIO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 21.736.410	\$ 21.736.410	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 6.800.000	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	19			INV-42002-19	5611015; 24102000; 20020004	Adquirir estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	2	MESES)	Contratación directa	\$ 8.600.000	\$ 8.600.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional											
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adaptación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adaptación de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 819.456.842	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	20			INV-42002-20	72101500;72151500;72153200	Realizar las adecuaciones generales del área de atención del restaurante y cafeteria de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	4	MESES)	Licitación pública	\$ 819.456.842	\$ 819.456.842	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	cat@unpedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos															

43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.06.02 Instrumentos y equipos de medición, verificación, análisis, de diagnóstico y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); mantenimiento y control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$ 0	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios - Excedentes Cooperativas	33	INV-43202-33	62144800,4271800,48001,500,4181,700,42,81803	Adquirir elementos de medición cardiovascular y sus componentes para el laboratorio de la facultad de educación física de la Universidad Pedagógica Nacional	JULIO	JULIO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	606 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	\$ 0	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios - Excedentes Cooperativas					JULIO	JULIO	1	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	607 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004 Productos médicos y paquetes de software	\$ 25.611.466	21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión	34	INV-43202-34	3603200	Adquirir ceramito para las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	608 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004 Productos médicos y paquetes de software	\$ 24.388.534	21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL					NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	608 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	609 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 100.000.000	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	35	INV-43202-35	72101500, 81101500	Realizar adecuaciones generales de los techeros y Salsas Platis Frutas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	609 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 133.845.250	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	36	INV-43202-36	56101700, 56101703, 56101718, 56101502, 56112300	Adquirir e instalar mobiliario para las cafeterías de las instalaciones de Calle 72 y Valmores de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 139.700.050	\$ 139.700.050	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	611 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 5.585.400	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC					AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	611 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 20.706.000	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	37	INV-43202-37	56101700, 56101703, 56202718, 56101502, 56112300	Adquirir muebles para almacenamiento de menaje de los restaurantes de Calle 72 y Parque Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 20.706.000	\$ 20.706.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	612 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 27.909.919	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	38	INV-43202-38	72101500, 81101500, 72121100	Realizar adecuaciones generales de la panadería del restaurante de las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 27.909.919	\$ 27.909.919	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	613 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 0	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	39	ELIMINAR	72101500, 81101500	Realizar la fase II para las adecuaciones de las canchales y banquetes de los edificios de las instalaciones de Calle 72 y Parque Nacional en la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	614 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 134.037.921	17	Recursos Estampilla UNAL Y Otras Universidades	40	INV-43202-40	81101500	Realizar estudios, diseños y levantamiento topográfico, en la sede del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	4	MESES)	Contratación directa.	\$ 134.037.921	\$ 134.037.921	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	615 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.01.06 Otros muebles para usos generales y sus partes y piezas	\$ 33.000.000	21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión					AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	616 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.02.02.05 Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 43.000.000	21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión					AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	617 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.02.05 Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 3.000.000	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios Excedentes Cooperativas	41	INV-43202-41	2381500,2381600,52141500,52541800	Adquirir elementos y equipos para la cafetería de las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	618 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.02.05 Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 1.000.000	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios Excedentes Cooperativas					AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.02.05 Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 5.615.534	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	42	INV-43202-42	40101600,40101700	Adquirir equipo de ventilación y enfriamiento para las salas de música de las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 5.615.534	\$ 5.615.534	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 40.000.000	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	43	INV-43202-43	72101500, 81101500	Adecuaciones de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	2	MESES)	Contratación directa.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 55.304.578	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	44	INV-43202-44	721500,72151300	Adicionar el Contrato No. 921 de 2025 cuyo objeto contractual es "Realizar la intervención, recuperación y pintura de las fachadas y muros exteriores de los edificios ubicados en las instalaciones de la Calle 72 No. 11 - 86 de la Universidad Pedagógica Nacional"	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 55.304.578	\$ 55.304.578	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 71.472.965	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	45	INV-43202-45	72101500, 72125500, 81101500	Adquirir e instalar piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.	\$ 71.472.965	\$ 71.472.965	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 13.362.555	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	46	INV-43202-46	N/A	Amprar los gastos asociados a la adquisición de carros destinados a facilitar la reducción de espacios para diversas actividades de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de las acciones de Bienestar Universitario	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES)	Contratación directa.	\$ 13.362.555	\$ 13.362.555	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 76.874.000	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC					SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles de tipo utilizado en la oficina	\$ 23.012.220	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC	47	INV-43202-47	56101600, 56101603, 56101602, 56101705, 56112300, 56112300, 56120000, 56120005	Adquirir e instalar mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.	\$ 109.758.460	\$ 109.758.460	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 9.872.240	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recursos SUE-PFC					SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	\$ 6.902.000	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE					SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004 Productos médicos y paquetes de software	\$ 737.800	17	Recursos Estampilla UNAL Y Otras Universidades	48	INV-43202-48	48221506, 26121607, 72101500, 81101500	Adquirir e instalar malla protectora y cable HDMI para el auditorio multipropósito de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.	\$ 21.681.800	\$ 21.681.800	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 14.042.000	17	Recursos Estampilla UNAL Y Otras Universidades					SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios de construcción	\$ 29.055.040	17	Recursos Estampilla UNAL Y Otras Universidades	49	INV-43202-49	81101500, 80111600	Realizar consultoría para diseño de apartamental eléctrico para las instalaciones de PPH y aulas modulares de Valmores de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.	\$ 29.055.040	\$ 29.055.040	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.05.02.05 Asientos transportables de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$ 16.600.500	21.10.07	Rendimientos PFC-SUE					NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.879.000	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE	50	INV-43202-50	45121500,45121500, 45111800, 26121607, 81101500	Adquirir e instalar sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 4n en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES)	Contratación directa.	\$ 21.717.500	\$ 21.717.500	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Derecho	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02																													

