


	FORMATO		Código: FOR-PES-001											
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07											
	Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 20-03-2025											
PROGRAMACIÓN GENERAL														
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN														
1.1. IDENTIFICACIÓN														
CÓDIGO DEL PROYECTO	43203	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES											
OBJETIVO GENERAL:	Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles.													
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION														
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL														
Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, así como mayor número de m2 para actividades académicas de la Universidad, para esto se han recibido algunos inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales requieren adecuación y remodelación con el fin de que su uso sea el adecuado para las necesidades de la Universidad, entre estos inmuebles se encuentran los ubicados en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 y en la la Avenida Carrera 19 No. 105-05.														
Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la UPN, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.														
2.2 JUSTIFICACION														
Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad de la UPN. A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad Universitaria, la infraestructura no se ha actualizado en la última década, generando hacinamiento, por cuanto las obras solo se han adecuado y ampliado marginalmente o se han enfocado en intervenciones focalizadas, con bajo impacto en las condiciones de habitabilidad de los espacios físicos, que entre otras causas, también se encuentra la escasez de recursos para destinar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Se ha recurrido, incluso, a tomar en arriendo varios predios que, si bien han resuelto el tema de manera temporal, han generado unos gastos permanentes que presionan la situación financiera y presupuestal.														
Los edificios asquiridos permitirán mitigar parte de los problemas mencionados anteriormente, pero se hace necesaria una intervención al mismo. Los edificios tienen un alto grado de deterioro y abandono por lo que se es necesario realizar intervenciones a nivel general en cubiertas, zonas comunes, resanes, pañetes, demoliciones y adecuaciones generales de voz y datos para poder ocupar el lugar.														
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO														
CARACTERIZACIÓN	Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes													
CANTIDAD	12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes													
LOCALIZACIÓN	Bogotá													
2.4. CONTEXTO TEÓRICO														
No Aplica														
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO														
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA										
10.06	Nación Inversión - Infraestructura		\$ 7.962.800.000	\$ 7.962.800.000										
21.20.01	Recursos del Balance - Propios	\$1.494.000.000	\$ 606.193.348	\$ 2.100.193.348										
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 1.494.000.000	\$ 8.568.993.348	\$ 10.062.993.348										
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO														
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.										Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		12/mar/2025	1	Se realiza proyección inicial del proyecto, se programan actividades y se realiza inclusión de INV-43203-1 a INV-43203-3	
2	Otras modificaciones				x				x		25/mar/2025	2	Se modifica objeto contractual del INV-43203-3, incluye otro avalúo al objeto, se incrementa la apropiación y se ajusta la meta asociada	
3	Otras modificaciones								x		04/abr/2025	2	Se ajusta objeto en INV-43203-3	
4	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	2	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025	
5	Adición de recursos al proyecto					x			x		19/may/2025	3	Se incorporan recursos de la Resolución 0237 del 11 de abril de 2025 y la Resolución 0307 del 13 de mayo de 2025	
6	Otras modificaciones		x		x				x		19/may/2025	3	Se incluye INV-43203-4 a INV-43203-7 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
7	Otras modificaciones		x		x				x		13/jun/2025	4	Se incluye INV-43203-8 y INV-43203-9 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
8	Otras modificaciones		x		x				x		18/jun/2025	5	Se incluye INV-43203-10 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
9	Otras modificaciones		x		x				x		02/jul/2025	6	Se incluye INV-43203-11 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
9	Otras modificaciones		x		x				x		01/ago/2025	7	Se incluye INV-43203-12 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
10	Otras modificaciones		x		x				x		26/sep/2025	8	Se incluye INV-43203-13 y INV-43203-14 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
11	Otras modificaciones		x		x				x		06/oct/2025	9	Se incluye INV-43203-15, INV-43203-16 y INV-43203-17 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento	
12	Otras modificaciones									x	14/oct/2025	9	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025	
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					COORDINACIÓN DEL PROYECTO									
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO									
														
Firma del(a) Responsable del Proyecto					Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto									
Nombres y Apellidos		Yaneth Romero Coca			Nombres y Apellidos		Ernesto Carlos Molina Medina							
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo		Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física							
Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción			Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción							
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera							
Fecha Visto Bueno		14/10/2025			Fecha solicitud		14/10/2025							

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ESTABLECIDA POR LEY 1273 DE 2019	FORMATO						Código: FOR-PES-001				
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN						Versión : 07				
	Proceso : Planeación Estratégica						Fecha de Aprobación: 20-03-2025				
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
			GESTIÓN OPERATIVA								
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos y administrativos	Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	932	M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/04/2025	30/08/2025	932	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adecuar 932 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 932 m2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Av Carrera 19 No. 105-05 Evidencia 29_12_Av 19#105-05	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos y administrativos	Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	150	M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/04/2025	30/08/2025	150	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adecuar 150 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Avalúo de inmuebles a adquirir por parte de la Universidad	Realizar el Avalúo Comercial del inmueble ubicado en la Cra 5 N. 11-43 y el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 en la ciudad de Bogotá D.C.	2	Avalúo Comercial realizado	1/04/2025	30/06/2025	2	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza avalúo de los edificios Av. Kra5 #11-43 y Carrera 19 No. 105-29 III Trimestre La meta se cumplió en el II Trimestre	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adquisición de instalaciones	Realizar el pago de prorrata del impuesto predial que se genere producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	1	Pago de prorrata del impuesto predial que se genere producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618 realizado	3/06/2025	30/07/2025	0	0,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales III Trimestre A corte de tercer trimestre no se ha realizado la actividad	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adquisición de instalaciones	Realizar el pago total de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618	1	Pago de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618 realizado	3/06/2025	30/07/2025	0	0,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales III Trimestre A corte de III Trimestre se realiza pago de gastos notariales beneficencia y registro requeridos para el perfeccionamiento y trámite de adquisición del inmueble del centro	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adquisición de instalaciones	Realizar pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618	1	Pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618 realizado	3/06/2025	30/07/2025	0	0,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales III Trimestre A corte de III Trimestre se realiza pago de derechos de registro de instrumentos únicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y trámite de la adquisición del edificio del Centro	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adquisición de instalaciones	Adquirir el inmueble ubicado en el en el centro de Bogotá, sobre la carrera 5 # 11 – 43, identificado con el FMI 50C-36618 de conformidad el Acuerdo No. 008 de 2025 del Consejo Superior UPN.	1	Inmueble ubicado en el en el centro de Bogotá, sobre la carrera 5 # 11 – 43, identificado con el FMI 50C-36618 adquirido	1/09/2025	30/11/2025	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza pago para Amparar la adquisición a título de venta real el derecho de dominio y posesión en favor de la Universidad Pedagógica Nacional del inmueble de folio de matrícula inmobiliaria 50C-36618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro, y cédula catastral número AAA0032NKKR, ubicado en la KR 5 11 43, en la ciudad de Bogotá D.C. Por la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.962.800.000,00), los cuales se pagaron de la siguiente forma: A) UN PRIMER PAGO: Por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$500.000.000,00) posterior al perfeccionamiento de la presente promesa contrato de compraventa.", Pago realizado en el mes de junio de 2025, según Orden de Pago No. 1848 B) UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente al saldo, por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.462.800.000), con el producto del desembolso que a su favor realice Ministerio de Educación Nacional en los términos indicados en la Resolución 0084491 de fecha 24 de abril de 2025 expedida por el Viceministerio de Educación Nacional y sean recibidos dichos recursos en la cuenta bancaria del prominente comprados conforme a los tiempos establecidos en los procedimientos del prominente comprador." Evidencia 41	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO		Medio ejecución actividades de la vigencia		31%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO		
				
Nombres y Apellidos Cargo Tipo Vinculación: Centro Responsabilidad Fecha de Visto Bueno		Nombres y Apellidos Cargo Tipo Vinculación: Centro Responsabilidad Fecha de Modificación		
Yesseth Romero Coca Vicerrectora Administrativa y Financiera Libre Nombramiento y Remoción Vicerrectoría Administrativa y Financiera 14/10/2025		Ernesto Carlos Molina Medina Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física Libre Nombramiento y Remoción Vicerrectoría Administrativa y Financiera 14/10/2025		

ANUAL DE ADQUISICIONES INVERSIÓN											INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											INFORMACIÓN PARA SUBIR A SECOP											CARACTERIZACIÓN POBLACIONES				TRAZADOR EQUIIDAD DE GENERO		
COD. PROJ.	PROYECTO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CONCEPTO GENERAL C/CIP	CONCEPTO ESPECÍFICO C/CIP	APROPRIACIÓN ACTUAL	Código fuente	Nombre fuente	Nº.	INCL. EN EL P.A.A.	MODIFICADO EN LA VERSIÓN DEL P.A.A.	ITEM	Código UNSPSC (cada código separado por .)	Descripción (Objeto)	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de cierre de contratación de obras (mes)	Duración del contrato (días)	Duración del contrato (meses, días, horas, años)	Modalidad de selección	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren recursos futuros?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable	¿Dato cumple con inventi mismo el 30% de los recursos del presupuesto destinado a contrato diferentes, convalidados con la estimación de la Ley 2046 de 2020, regulada por el Decreto 246 de 2021?	¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	IMPACTO	GRUPO ÉTNICO	ENFOQUE DIFERENCIAL	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 141.958.167	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	1			INV-43203-1	72101500, 81101500, 81101700	Realizar la Fase I de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	4	ME(SES)	Contratación directa	\$ 141.958.167	\$ 141.958.167	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 10.130.837	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	2			INV-43203-2	72101500, 81101500, 81101700	Adicionar el Contrato No. 1073 de 2024 con objeto contractual es "Realizar adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional"	MARZO	ABRIL	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 10.130.837	\$ 10.130.837	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Analisis de rentabilidad a adquirir por parte de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 9.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	3			INV-43203-3	80131802, 81101500	Realizar el Analisis Comercial del inmueble ubicado en la Cst 5 N 11-43 el edificio ubicado en la Avenida Carrera 29 No. 105-29 de la ciudad de Bogotá D.C.	ABRIL	ABRIL	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos	\$ 10.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	4			INV-43203-4	N/A	Realizar el pago de prorrateo del impuesto predial que se genere producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36614, ubicado en el sector del Centro de Bogotá D.C. sobre la carrera 5 #11-43, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., de acuerdo al Acuerdo No. 008 del 26 de marzo de 2025 del Consejo Superior Universitario	MAYO	MAYO	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 55.308.136	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	5			INV-43203-5	N/A	Realizar el pago total de los gastos notariales, honorarios y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36614, ubicado en el sector del Centro de Bogotá D.C. sobre la carrera 5 #11-43, de acuerdo al Acuerdo No. 008 del 26 de marzo de 2025 del Consejo Superior Universitario	JUNIO	JUNIO	1	ME(SES)	Contratación directa	\$ 55.308.136	\$ 55.308.136	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.8.0.5.3 Impuesto de registro	\$ 150.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	6			INV-43203-6	N/A	Realizar pago de los derechos registro de instrumento publico y de impuestos de registro de adopción requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36614, ubicado en el sector del Centro de Bogotá D.C. sobre la carrera 5 #11-43, de acuerdo al Acuerdo No. 008 del 26 de marzo de 2025 del Consejo Superior Universitario	JULIO	JULIO	1	ME(SES)	Contratación directa	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos	\$ 7.962.800.000	10.06	Nación Inversión - Infraestructura	7			INV-43203-7	95121900	Amparar la adquisición a título de venta real el derecho de dominio y posesión en favor de la Universidad Pedagógica Nacional del inmueble de folio de matrícula inmobiliaria SOC-36614 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro, y edifica caserial número AA40033000-09, ubicado en la A-05 N 11-43, en la ciudad de Bogotá D.C.	AGOSTO	AGOSTO	1	ME(SES)	Contratación directa	\$ 7.962.800.000	\$ 7.962.800.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 41.691.431	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	8			INV-43203-8	72101500, 81101500, 81101700	Adicionar el Contrato No. 631 de 2025 cuyo objeto contractual es "Realizar la fase II de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105 - 05 de la Universidad Pedagógica Nacional"	JUNIO	JUNIO	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 41.691.431	\$ 41.691.431	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004 Productos medicos y paquetes de software	\$ 66.640.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	9			INV-43203-9	72154010	Realizar la modernización electrónica de dos servidores ubicados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	JULIO	JULIO	4	ME(SES)	Contratación directa	\$ 66.640.000	\$ 66.640.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 24.618.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos						Realizar la modernización electrónica de dos servidores ubicados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	JULIO	JULIO	4	ME(SES)	Contratación directa	\$ 24.618.000	\$ 24.618.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 7.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	10			INV-43203-10	80131802, 81101500	Realizar el Analisis Comercial del inmueble ubicado en la Carrera 36 No 95-04 de la ciudad de Bogotá D.C.	JUNIO	JUNIO	1	ME(SES)	Contratación directa	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 14.400.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	11			INV-43203-11	80111600	Prestar servicios como delineante arquitectónico en la planeación y ejecución de los proyectos de obra y adecuación del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	JULIO	JULIO	4	ME(SES)	Contratación directa	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	603 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.009 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 24.840.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	12			INV-43203-12	80111600	Prestar servicios como ingeniero electrico en la planeación y ejecución de los proyectos de obra y adecuación del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	AGOSTO	AGOSTO	4	ME(SES)	Contratación directa	\$ 24.840.000	\$ 24.840.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	603 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 921.478.605	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	13			INV-43203-13	72101500, 81101500, 81101700	Realizar la Fase II de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	5	ME(SES)	Licitación Pública	\$ 921.478.605	\$ 921.478.605	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 87.488.800	21.20.01	Recursos del Balance - Propos						Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas de las instalaciones del edificio SAE ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 142.216.900	\$ 142.216.900	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo sillón de oficina	\$ 40.924.100	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	14			INV-43203-14	56101600, 56101603, 56101605, 56101700, 56113104, 56121900,56101520	Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas de las instalaciones del edificio SAE ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 142.216.900	\$ 142.216.900	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 13.804.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos						Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas de las instalaciones del edificio SAE ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional									NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional		
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 81.687.550	21.20.01	Recursos del Balance - Propos						Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas de las instalaciones del edificio SAE ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional									NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional		
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo sillón de oficina	\$ 36.723.400	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	15	SI	NUEVO	INV-43203-15	56101600, 56101603, 56101605, 56101700, 56113104, 56121900,56101520	Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas de las instalaciones del edificio SAE ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	OCTUBRE	OCTUBRE	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 141.972.950	\$ 141.972.950	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 23.562.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos						Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas de las instalaciones del edificio SAE ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional									NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional		
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.009 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 8.624.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	16	SI	NUEVO	INV-43203-16	80111600	Prestar servicios profesionales de arquitectura y diseño como apoyo en las actividades de planeación y ejecución de las intervenciones y adecuaciones de Infraestructura Física de la Universidad Pedagógica Nacional.	OCTUBRE	OCTUBRE	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 8.624.000	\$ 8.624.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.009 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 11.232.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propos	17	SI	NUEVO	INV-43203-17	80111600	Prestar servicios profesionales para la planeación y ejecución de las intervenciones eléctricas de los proyectos de reparación, traslado, adecuación y mejoramiento correspondiente a las funciones del Grupo de Infraestructura Física de la Universidad Pedagógica Nacional.	OCTUBRE	OCTUBRE	2	ME(SES)	Contratación directa	\$ 11.232.000	\$ 11.232.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941884	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional			
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ -	21.20.01	Recursos del Balance - Propos				INV-43203-18									\$ -	\$ -																	
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 319.082.322	21.20.01	Recursos del Balance - Propos				INV-43203-19									\$ 319.082.322	\$ 319.082.322																	
43203	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES	Adquisición de espacios académicos y administrativos	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos	\$ -	10.06	Nación Inversión - Infraestructura				INV-43203-20									\$ -	\$ -																	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO						\$ 10.062.993.348.00						INV-									\$ 10.062.993.348.00	\$ 10.062.993.348.00																	

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Nombres y Apellidos		Yaneth Romero Coca		Nombres y Apellidos		Ernesto Carlos Molina Medina	
Cargo		Vicecoordinadora Administrativa y Financiera		Cargo		Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física	
Tipo Vinculación:		Libre Nomenclamiento y Remoción		Tipo Vinculación:		Libre Nomenclamiento y Remoción	
Centro de Responsabilidad		Vicecoordinadora Administrativa y Financiera		Centro de Responsabilidad		Vicecoordinadora Administrativa y Financiera	
Fecha Vista Bueno		14/10/2025		Fecha de actualización		14/10/2025	