






	FORMATO				Código: FOR-PES-001							
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN				Versión: 07							
					Fecha de Aprobación: 20-03-2025							
Proceso : Planeación Estratégica												
PROGRAMACIÓN GENERAL												
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN												
1.1. IDENTIFICACIÓN												
CÓDIGO DEL PROYECTO	43201		NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA								
OBJETIVO GENERAL:		Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN										
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN												
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL												
<p><b>*ANTECEDENTES DEL PROYECTO</b></p> <p>El predio Valmaría fue adquirido a la Compañía de Jesús por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 1948 quien a su vez lo transfirió a título de venta a la Universidad Pedagógica Nacional mediante escritura pública 4945 del 27 de julio de 1964.</p> <p>Con el fin de atender la demanda de espacios aptos para la Facultad de Educación Física, la Universidad ha realizado esfuerzos en la gestión de proyectos que permitan el mejoramiento continuo de la infraestructura física.</p> <p>Mediante Decreto 447 del 21 de diciembre de 2005 "Por el cual se adopta el Plan Parcial y el Plan de Implantación del predio Valmaría", se determinan las condiciones normativas para desarrollarlo urbanísticamente con el fin de enlazar su trazado con el de la ciudad y se establece el marco normativo al cual se deben ajustar las edificaciones y determina las cargas de cesión obligatoria que el predio debe hacer al distrito.</p> <p>Mediante el ACUERDO 568 DE 2014 (Septiembre 26) "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011", se logró materializar un importante recaudo para las obras a desarrollar en el predio Valmaría. Así se indicó en el Artículo 4. Límite del Recaudo que "La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010". Y en el Artículo 5 se indicó su destinación, así "Los recursos provenientes de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Investigación Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional".</p> <p>La Construcción de la Sede Valmaría se encuentra en una fase de estructuración de los Estudios, Diseños y Trámites necesarios para poder culminar con la construcción de la Sede de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante esta fase se vienen realizando actividades en diferentes frentes de manera simultanea para poder avanzar tanto en la ejecución de los diseños, como en consecución de los recursos para la fase de construcción.</p> <p>1. Entrega Cesión Carga General – Avenida Las Villas</p> <p>Como elemento transversal a todas las fases se encuentra el Levantamiento Topográfico, para esto la Universidad contrató en el mes de septiembre del 2024 la ejecución de trabajos de Topografía conforme a los requerimientos de las entidades distritales para poder realizar el proceso de escrituración y desenglobe y así poder realizar la entrega del área de cesión de carga general (Avenida Las Villas) al distrito y en particular al Fideicomiso Lagos de Torca, como lo establece el Plan Parcial Valmaría – Decreto 447 del 2005 y el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca – Decreto 088 de 2017 y Decreto 049 del 2018</p> <p>Como parte de estos trabajos también se espera obtener el Plano Topográfico Actualizado por parte de Catastro, para poder realizar la tramitación de la Licencia de Urbanismo y Licencia de Construcción.</p> <p>2. Construcción Cesiones Cargas Locales – Etapa 1 de Urbanismo</p> <p>Así mismo se han adelantado mesas técnicas con entidades del distrito para revisar requerimientos y avances en cuanto a los diseños construcción y dotación de las otras cargas de carácter local de la Etapa 1 del Plan Parcial Valmaría., dentro de las cuales se encuentra la Carrera 54 D y un parque de un área mayor a los 14.000 m2, algunas de las reuniones llevadas a cabo incluye al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Lo anterior teniendo en cuenta que, como parte de las obligaciones para poder realizar la construcción de la Facultad de Educación Física, se requiere también la construcción de diferentes obras de Urbanismo establecidas en el Decreto 447 del 2005 – Plan Parcial Valmaría.</p> <p>Para poder adelantar los Estudios y Diseños de estas Cargas Locales, es necesario contar con una Licencia de Urbanismo, la cual es indispensable para que las entidades distritales reciban la radicación de los diseños y den la respectiva aprobación. Para lo anterior se contratará una Consultoría encargada de entregar los diseños hasta su última etapa de aprobación.</p> <p>3. Contratación de los Estudios y Diseños para la las Cargas Locales y para la Etapa 1 de Valmaría.</p> <p>Teniendo en cuenta que para la Universidad es indispensable la ampliación de la infraestructura Física, dentro de la cual se contempla la construcción de la Facultad de Educación Física, la ampliación y mejoramiento de las instalaciones dentro de la Calle 72, entre otros, se ha venido realizando una reestructuración durante la vigencia 2024 de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Universitario, en este sentido se cuenta con un Convenio Marco Interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RENOBÓ y la Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para adelantar las actividades requeridas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, así como para el fortalecimiento institucional y el fomento de la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, en consonancia con la política educativa de la ciudad".</p> <p>Desde este convenio se plantea realizar un Convenio Derivado para la estructuración y planteamiento de varios por lo que se adelantaron solicitudes de cotización para la realización de las respectivas Consultorías de Estudios y Diseños -además también se realizó solicitud de cotización a la Universidad Nacional, FODECEP-, con el fin de poder tener un estudio de mercado y poder decidir que empresa o entidad se encargará de la realización de las diferentes Consultorías. Los proyectos cotizados corresponden a:</p> <p>Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de la Facultad de Educación Física en el predio Valmaría, que albergara además de aulas, laboratorios especializados, espacios de enseñanza deportiva, piscina olímpica, coliseo, auditorios, restaurante, archivo principal de la UPN, áreas técnicas entre otros.</p> <p>Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de las Cargas Locales de la Etapa 1 de Urbanismo del Plan Maestro de Valmaría, que corresponden a la Carrera 54D y el Parque Globo 1, de acuerdo a los lineamientos y manuales del IDU y el IDRD, para la posterior entrega material al DADEP.</p> <p>Gestión y trámite de la entrega de la Cesión Av. Villas al Fideicomiso Lagos de Torca.</p> <p>Adicionalmente con base en precisiones y recomendaciones dadas en reuniones llevadas a cabo en Curadurías Urbanas de la ciudad de Bogotá y de acuerdo a la NTC 4595 y las necesidades propias del proyecto, se han estructurado los Programas de Áreas y Necesidades de la Facultad para tener un documento base para la contratación de los Estudios y Diseños.</p> <p>Dentro del programa de áreas se resumen 30.980 m2 de área construida cubierta y 41.109 m2 de pareda construida descubierta para áreas exteriores, sumando un total de área intervenida de más de 72.000 m2.</p> <p>4. Definición Esquema de Desarrollo Plan Parcial Valmaría.</p> <p>Desarrollo del Plan Parcial Valmaría según como fue aprobada en cada una de sus etapas de urbanismo y de desarrollo, manteniendo los mismos accesos, índices de construcción y ocupación, geometría de las etapas -sin tener en cuenta volumetrías presentadas-. En esta alternativa se tiene como ventaja principal menos tiempos en trámites urbanísticos y que el área aprobada en el Plan Parcial original cubre las necesidades de la Universidad en la actualidad.</p> <p>Se define esta alternativa como la más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta que da respuesta a todas las necesidades de la Universidad e implica el menor tiempo posible para su aprobación y construcción. Con base en esta decisión se han encaminado todos los esfuerzos de estructuración de los proyectos implicados.</p> <p>Así mismo, se han continuado las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido - como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros-. De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuenta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una "ampliación de términos para dar respuesta" hasta el 18 de octubre del 2024.</p> <p>5. Financiación Etapa Diseños – Etapa Construcción.</p> <p>De manera paralela y entendiendo que los recursos de la Estampilla UPN - Ley 1489 de 2011, promulgada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada por el decreto 584 de 2014, aún no tiene el recaudo suficiente para financiar de manera completa tanto los Estudios y Diseños y la Construcción de la Etapa 1 - Facultad de Educación Física -que suman alrededor de \$356.000.000.000-, además de la Construcción de las Cargas Locales -que también suma alrededor de \$30.000.000.000- se han adelantando todos los esfuerzos en la consecución de financiación de otros recursos.</p> <p>Dentro de estos esfuerzos se encuentran trabajos adelantados con el Ministerio de Educación Nacional – MEN a través del banco de proyectos; también ante el Gobierno Distrital, a través del Sistema General de Regalías y ante la misma Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA para la financiación de los Estudios y Diseños.</p>												
2.2. JUSTIFICACIÓN												
<p>En los últimos años, una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 15 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.</p> <p>En la etapa de formulación del PDI 2020-2026 se acordó realizar un proyecto denominado construcción de la Facultad de Educación Física, para el cual se formuló el programa arquitectónico con la comunidad universitaria, bajo los lineamientos acordados en el Comité Consultivo.</p> <p>Durante la vigencia 2024 se adelantaron labores correspondientes al mejoramiento y sostenimiento de la instalación mediante contratos para el manejo ambiental del lago, instalación de sistemas constructivos modulares para ampliación de aulas académicas, se inició adecuación eléctrica general del predio y se iniciaron procesos para las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional y las adecuaciones del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Debido a los planteamientos presentados por el Distrito Capital y el Fideicomiso Lagos de Torca, la Universidad deberá estructurar un proyecto con el propósito de contar con un aliado, preferiblemente una entidad pública como el mismo Distrito Capital, para que se concerté un acuerdo en el que la Universidad pueda dar cumplimiento a los requerimientos de urbanismo del Plan Parcial sin invertir recursos económicos.</p>												
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO												
CARACTERIZACIÓN		Población estudiantil con interés en la Educación Física										
CANTIDAD		Beneficiarios: 1500 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte										
LOCALIZACIÓN		Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria - Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)										
2.4. CONTEXTO TEÓRICO												
No Aplica												
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO												
FUENTE	CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPiación A LA FECHA						
26	Recursos Estampilla UPN			\$17.928.000.000	\$ 0	\$ 17.928.000.000						
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN			\$105.285.151.267	-\$ 3.161.691.961	\$ 102.123.459.306						
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN			\$30.464.734.979	\$ 492.960.810	\$ 30.957.695.789						
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				\$ 153.677.886.246	-\$ 2.668.731.151	\$ 151.009.155.095						
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO												
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)								Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuest o	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x	13/ene/2025	1	Se realiza formulación general de la ficha con los recursos para la vigencia 2025. Se programan metas en seguimiento y se programan Proyectos INV-43201-1 a INV-43201-7

2	Otras modificaciones				x			x		31/ene/2025	2	Se realiza modificación de INV-43201-7 y se incluye INV-43201-8 Se incluyen acciones en gestión operativa
3	Otras modificaciones				X			X		27/feb/2025	3	Se retiran los proyectos INV-43201-02 y INV-43201-06 Se modifica INV-43201-07 y INV-43201-3
4	Otras modificaciones								x	07/abr/2025	3	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
5	Otras modificaciones				x			x		11/abr/2025	4	Se realiza modificación del INV-43201-3 en valor y objeto, se elimina INV-43201-4 y se ajustan meta correspondientes
6	Adición de recursos al proyecto	x				x		x		14/may/2025	5	Se incorporan recursos conforme la Resolución 0237 de 2025 Se realiza reducción en la fuente 21.26.01 y se adicionan recursos en la fuente 21.26.02 Se incluye INV-43201-9 a INV-43201-17, se incluyen metas y actividades correspondientes a los proyectos
7	Otras modificaciones	X				X		X		22/may/2025	6	Se modifica INV-43203-3 y se ajusta respectiva meta
8	Otras modificaciones	X				X		X		11/jun/2025	7	Se modifica INV-43203-13 Se incluye INV-43201-18 y sus respectivas metas en el seguimiento
9	Otras modificaciones	X				X		X		02/jul/2025	8	Se incluye INV-43201-19 y INV-43201-20 y sus respectivas metas en el seguimiento
10	Otras modificaciones								x	04/jul/2025	8	Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025
11	Otras modificaciones	X				X		X		24/jul/2025	9	Se incluye INV-43201-21 y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican los INV-43201-13 y INV-43201-19
12	Otras modificaciones	X				X		X		20/ago/2025	10	Se incluye INV-43201-22, INV-43201-23, INV-43201-24 y INV-43201-25 y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican el INV-43201-14 en valor, objeto y meta y INV-43201-20 en valor y meta
13	Otras modificaciones							X		28/ago/2025	10	Se modifica el INV-43201-14 en los Códigos UNSPSC
14	Otras modificaciones	X				X		X		07/oct/2025	11	Se elimina el INV-43201-15 Se incluye el INV-43201-26 y sus respectivas metas en el seguimiento
15	Otras modificaciones								x	14/oct/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
16	Otras modificaciones	X				X		X		13/nov/2025	12	Se modifica el INV-43201-20 en los códigos UNSPSC Se incluyen del INV-43201-27 a INV-43201-29 y sus respectivas metas en el seguimiento
17	Otras modificaciones	X				X		X		24/nov/2025	13	Se modifica el valor del INV-43201-20 e INV-43201-22 Se elimina el INV-43201-5 Se incluye el INV-43201-30 y sus respectivas metas en el seguimiento Se ajusta programación y seguimiento del proyecto.
17	Otras modificaciones								x	05/dic/2025	13	Se realiza seguimiento a corte de IV Trimestre de la vigencia 2025


## 5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
			
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>YANETH ROMERO GOCA</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA</b>
<b>Cargo</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre nombramiento y remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Supernumerario
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Fecha Visto Bueno</b>	5/12/2025	<b>Fecha solicitud</b>	5/12/2025

	FORMATO										Código: FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión : 07	
	Proceso : Planeación Estratégica										Fecha de Aprobación: 20-03-2025	
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mts 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional	1200	mts 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría Adecuados	5/10/2025	15/12/2025	1200	100,00%	I Trimestre A la fecha no se ha avanzado con la ejecución de la actividad, lo anterior debido a que el contrato se aprobó hasta el 14 de marzo del corriente, así mismo, no se ha ejecutado acta de inicio debido a que dado el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 la empresa debe consignar a la Universidad un impuesto por timbre por el 0,5% del valor del contrato antes de IVA  II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio a la actividad, se están realizando actividades preliminares de obra por lo que el avance a corte es de 100m2  III Trimestre A corte de tercer trimestre se han realizado adecuaciones correspondientes a 1100 m2, sin embargo, teniendo en cuenta que se deben contemplar adicionales al proyecto, la meta se incrementará en el IV seguimiento	IV periodo, (ene_a ,dic)	II Trimestre Demoras en el inicio del contrato debido a que el contratista presentó retraso en la entrega del plan de inversión del anticipo	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar la Capa de la Paz ubicada en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Carpa de la Paz adecuada	1/07/2025	30/08/2025	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre, se realiza adecuación completa de la carpa de la paz (techo y laterales)	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el apartallamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apartallamiento eléctrico realizado	1/09/2025	30/11/2025	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se está estructurando el proyecto  III Trimestre A corte de III Trimestre se dio inicio al proceso de apartallamiento Evidencia 5_83_Apartallamiento  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza apartallamiento en la instalación Evidencia5_83_Apartallamiento	IV periodo, (ene_a ,dic)	III Trimestre Se realiza ajuste de fechas en V10 del proyecto de inversión, motivo por el cual las actividades están acorde a los tiempos programados en esa versión	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar e instalar Mts lineales de tramos del cerramiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	90	Mts lineales de cerramiento adecuado e instalado	15/05/2025	30/07/2025	90	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de cerramiento  III Trimestre A corte de III trimestre se dio cumplimiento a la meta, sin embargo se aclara que dadas las disposiciones judiciales y los trámites a realizar para la construcción de la FEF se requiere ampliar la meta ya que se van a construir más metros lineales con el fin de dar cumplimiento a los procesos	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mts2 de las cubiertas de los salones y oficinas prefabricadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	180	mts2 de cubiertas de salones y oficinas prefabricas adecuados	17/02/2025	30/03/2025	180	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría.	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	120	mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios adecuados	1/06/2025	1/07/2025	127	100,00%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra  II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127mts2 M2 de portería de acceso en el IPN.	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m1 de puntos voz y datos para las oficinas de Coordinación de Deportes, Sistemas y ampliación Biblioteca del predio Valmaría Universidad Pedagógica Nacional	121	m1 de puntos voz y datos adecuados	1/06/2025	1/07/2025	121	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de puntos voz y datos de la instalación de Valmaría.  III Trimestre A corte de III Trimestre se da cumplimiento a la meta de 121 m1 de puntos de voz y datos	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 en Ecorooms, Sala de Sistemas, Biblioteca y Oficina de Deportes en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	630	m2 en Ecorooms, adecuados	1/06/2025	1/07/2025	630	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría.  III Trimestre A corte de III trimestre se realiza la adecuación de 630 m2 de ecorooms en las instalaciones de Valmaría	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Instalar Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría instalado	1/06/2025	1/07/2025	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la instalación de un Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría	IV periodo, (ene_a ,dic)	Ninguna	

83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	620	m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría adecuados	1/09/2025	15/12/2025	238	38,39%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto implica una invitación cerrada la cual está en curso mediante proceso IPN_VAD_IC_009  IV Trimestre A corte del cuarto Trimestre se han adecuao 238m2 de los baños de Valmaría, la fecha de finalización del contrato es el 2 de mayo de 2025 Evidencia6_83_Baños Valmaría	IV_periodo_(ene,a .dic)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto  IV Trimestre I contrato finaliza en la vigencia 2026	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría realizado	15/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo, el proceso está en etapa precontractual  IV Trimestre A corte del cuarto trimestre se dio inicio al manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría, el contrato inició el 21 de noviembre y de acuerdo a la minuta y al cronograma de trabajo las labores finalizan el 19 de enero de 2026. Evidencia7_83_Manejo fitosanitario	IV_periodo_(ene,a .dic)	IV Trimestre Debido a los tiempos de la invitación cerrada y el perfeccionamiento del contrato, la ejecución se alargó hasta el 19 de enero de 2026	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría realizada	1/10/2025	15/12/2025	1	100,00%	III Trimestre No se presenta avance en el periodo, lo anterior debido a que la intervención se ejecutará en el mes de octubre  II Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza intervención perimetral en los vallados de Valmaría Evidencia8_83_Vallados	IV_periodo_(ene,a .dic)	III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la intervención ambiental al cuerpo de agua del lago ubicado en el predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Intervenciones al cuerpo de agua del lago de Valmaría realizadas	1/09/2025	15/12/2025	2	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se ha realizado una intervención en el lago de Valmaría Evidencia10_83_Lago Valmaría  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realizan las intervenciones al lago de Valmaría de la Universidad Evidencia9_	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir mesas tipo pionic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	34	Mesas tipo pionic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridas	1/09/2025	30/09/2025	34	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron las 34 mesas tipo pionic para las instalaciones de Valamaría Evidencia11_83_Mobiliario Valmaría	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir escritorios, armarios y sillas ergonómicas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	35	Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	1/09/2025	30/11/2025	35	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron los 35 Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría	1	mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría adquirido e instalado	1/09/2025	30/11/2025	1	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirió mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para dotar con máquinas deportivas los gimnasios de valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para dotar los gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre Se agasta meta en la V17 del proyecto de inversión a Dotar con elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, de igual manera se ajustan fechas, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en estructuración  IV Trimestre Se estructura proyecto, se ajustan rubros presupuestales. La convocatoria será lanzada en diciembre 2025	IV_periodo_(ene,a .dic)	III Trimestre el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución  IV Trimestre Tiempos en la estructuración del proceso ya que los elementos a dotar surgen de unas necesidades de la FEF de los cuales el GIF requirio cotizar y ajustar varias veces las cotizaciones ya que las especificaciones no estaban establecidas desde el principio	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para adecuar 95 m2 de Economía en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 95 m2 de Economía en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría adquirido	1/10/2025	30/11/2025	1	100,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV trimestre A corte de cuarto trimestre se adquiere el mobiliario para la sala de profesores de Valmaría Evidencia10_83_Salas profesores	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones para la conexión de la red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Conexión de red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría adecuada	1/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre el contrato se encuentra en ejecución, las adecuaciones terminan en el mes de diciembre, la ejecución es hasta el mes de enero teniendo en cuenta que se debe ejecutar la gestión documental ante Gas Natural Evidencia11_83_Gas Natural	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para adecuar 256 m2 de la zona de bicicletteros en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 256 m2 de zona de bicicletteros en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza radicación del proceso para poder adjudicar el contrato a inicios de 2026	IV_periodo_(ene,a .dic)	IV Trimestre En la V12 de la ficha se ajustó la meta a Contrato para adecuar 256 m2 de zona de bicicletteros en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar la construcción de invernadero para el Proyecto Agro Recreativo Waia en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la construcción de invernadero en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar la fase II de las adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la fase II de las adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	IV Trimestre Se tiene previsto que el contrato se perfecciones en febrero 2026	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para la realizar la fabricación e instalación de 72 unidades de bicicleteros para las ventanas de las aulas modulares de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para fabricar e instalar basculantes para las ventanas de aulas modulares de las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Perfeccionar contrato para realizar el cambio de pisos en los salones de práctica y gimnasio de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar el cambio de pisos en salones de práctica y gimnasio en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene,a .dic)	Ninguna	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			62%				
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO							
												
Nombres y Apellidos		VÍCTOR ROMERO CÁRCA			Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA					
Cargo		Vicesectora Administrativa y Financiera			Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física					
Tipo Vinculación:		Libre presupuesto y remoción			Tipo Vinculación:		Supernumerario					
Centro Responsabilidad		Vicesectora Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física					
Fecha de Visto Bueno		6/12/2025			Fecha de Modificación		6/12/2025					



	FORMATO		Código: FOR-PES-091
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07
			Fecha de Aprobación: 20-03-2025
	Proceso : Planificación Estratégica		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												INFORMACIÓN PARA SUBIR A SECOP																		CARACTERIZACIÓN POBLACIONES				TRAZADOR EQUIPO DE GENERO		
COD. PROY.	PROYECTO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CONCEPTO GENERAL CDP	CONCEPTO ESPECÍFICO CDP	APROPRIACIÓN ACTUAL	Código fuente	Nombre fuente	No.	INCLUIR EN EL PAA	MODIFICADO EN LA VERSIÓN DEL PAA	ITEM	Código UNSPSC (por cada código separado por -)	Descripción (Objeto)	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (intermedio, días, meses, años)	Modalidad de selección	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren licencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable	¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, suministros de limpieza y servicios distintos a alimentos?	¿El contrato incluye el suministro de insumos de limpieza y servicios distintos a alimentos?	IMPACTO	GRUPO ÉTNICO	ENFOQUE DIFERENCIAL	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 969.876.865	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	1			INV-43201-1	72101500.81101500; 72153200.72121104	Realizar las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocaptación del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	MARZO	4	MES/ES	Licitación pública	\$ 969.876.865	\$ 969.876.865	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	604 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	2	ELIMINAR		INV-43201-2	72101500.81101500	Realizar la adecuación de la plaza de estacionamiento en concreto para bicicletas y el cambio de piso en los salones de prácticas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.002 Proveeduría de alimentos, bebidas y tabacos: sándwich, panes de queso y productos de cocción	\$ 50.000.000	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	3			INV-43201-3	72101500.81101500	Adquirir e instalar membrana en PVC para la Casa de la Paz ubicada en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JUNIO	3	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	4	ELIMINAR		INV-43201-4	72101500.81101500	Realizar la adecuación general de los campos deportivos en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	ABRIL	3	MES/ES	Licitación pública	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	5	ELIMINAR		INV-43201-5	72101500.81101500	Realizar el apartamentamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	3	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	6	ELIMINAR		INV-43201-6	72101500.81101500	Realizar la adecuación del cableado de la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 142.000.000	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	7			INV-43201-7	72101500.81101500	Realizar la instalación y adecuación de unos tramos del cerramiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	MAYO	MAYO	2	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 142.000.000	\$ 142.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 15.910.507	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	8			INV-43201-8	72101500.81101500	Adicionar el Contrato No. 929 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar la adecuación de los cobertores de los salones y oficinas prebendadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	FEBRERO	FEBRERO	1	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 15.910.507	\$ 15.910.507	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 20.554.308	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	9			INV-43201-9	72101500.81101500	Adicionar el Contrato No. 884 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar las adecuaciones del pabellón, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 20.554.308	\$ 20.554.308	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 28.701.552	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	10			INV-43201-10	72101500.81101500	Adicionar el Contrato 1010 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar la adecuación de puntos voz y datos para las oficinas de Coordinación de Deportes, Sistema y ampliación Biblioteca del predio Valmaría Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 28.701.552	\$ 28.701.552	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 53.718.246	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	11			INV-43201-11	72101500.81101500	Adicionar el Contrato 1014 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar Adecuaciones de Economía, Sala de Sistemas, Biblioteca y Oficina de Deportes en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 53.718.246	\$ 53.718.246	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 33.278.171	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	12			INV-43201-12	72101500.81101500	Adicionar el Contrato 828 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	MAYO	MAYO	1	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 33.278.171	\$ 33.278.171	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 426.337.443	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	13			INV-43201-13	72101500.81101500; 30181500.72151000	Realizar la adecuación de los baños de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	MES/ES	Licitación pública	\$ 426.337.443	\$ 426.337.443	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 276.844.374	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	14			INV-43201-14	76121600.70151800; 70111700	Realizar el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	2	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 276.844.374	\$ 276.844.374	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.006 Servicios de construcción	\$ 0	21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	15	ELIMINAR		INV-43201-15	70111500	Realizar el Plan de Podas e inventario forestal de los árboles ubicados en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional"	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1	MES/ES	Contratación directa (con ofertas)	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todas	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43201	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARIA	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02																															