

 <div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Educadora de Educadores</small></div>	FORMATO		Código: FOR-PES-001										
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07										
			Fecha de Aprobación: 20-03-2025										
Proceso : Planeación Estratégica													
PROGRAMACIÓN GENERAL													
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN													
1.1. IDENTIFICACIÓN													
CÓDIGO DEL PROYECTO	43201	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA										
OBJETIVO GENERAL:		Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN											
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN													
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL													
<p>ANTECEDENTES DEL PROYECTO</p> <p>El predio Valmaría fue adquirido a la Compañía de Jesús por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 1948 quien a su vez lo transfirió a título de venta a la Universidad Pedagógica Nacional mediante escritura pública 4945 del 27 de julio de 1964.</p> <p>Con el fin de atender la demanda de espacios aptos para la Facultad de Educación Física, la Universidad ha realizado esfuerzos en la gestión de proyectos que permitan el mejoramiento continuo de la infraestructura física.</p> <p>Mediante Decreto 447 del 21 de diciembre de 2005 “Por el cual se adopta el Plan Parcial y el Plan de Implantación del predio Valmaría”, se determinan las condiciones normativas para desarrollarlo urbanísticamente con el fin de enlazar su trazado con el de la ciudad y se establece el marco normativo al cual se deben ajustar las edificaciones y determina las cargas de cesión obligatoria que el predio debe hacer al distrito.</p> <p>Mediante el ACUERDO 568 DE 2014 (Septiembre 26) ""POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011"", se logró materializar un importante recaudo para las obras a desarrollar en el predio Valmaría. Así se indicó en el Artículo 4. Límite del Recaudo que “La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000,00). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010”. Y en el Artículo 5 se indicó su destinación, así “Los recursos provenientes de la estampilla ""Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional"" se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Investigación Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional".</p> <p>La Construcción de la Sede Valmaría se encuentra en una fase de estructuración de los Estudios, Diseños y Trámites necesarios para poder culminar con la construcción de la Sede de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante esta fase se vienen realizando actividades en diferentes frentes de manera simultánea para poder avanzar tanto en la ejecución de los diseños, como en consecución de los recursos para la fase de construcción.</p>													
<p>1. Entrega Cesión Carga General – Avenida Las Villas</p> <p>Como elemento transversal a todas las fases se encuentra el Levantamiento Topográfico, para esto la Universidad contrató en el mes de septiembre del 2024 la ejecución de trabajos de Topografía conforme a los requerimientos de las entidades distritales para poder realizar el proceso de escrituración y desenglobe y así poder realizar la entrega del área de cesión de carga general (Avenida Las Villas) al distrito y en particular al Fideicomiso Lagos de Torca, como lo establece el Plan Parcial Valmaría – Decreto 447 del 2005 y el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca – Decreto 088 de 2017 y Decreto 049 del 2018</p> <p>Como parte de estos trabajos también se espera obtener el Plano Topográfico Actualizado por parte de Catastro, para poder realizar la tramitación de la Licencia de Urbanismo y Licencia de Construcción.</p>													
<p>2. Construcción Cesiones Cargas Locales – Etapa 1 de Urbanismo</p> <p>Así mismo se han adelantado mesas técnicas con entidades del distrito para revisar requerimientos y avances en cuanto a los diseños construcción y dotación de las otras cargas de carácter local de la Etapa 1 del Plan Parcial Valmaría., dentro de las cuales se encuentra la Carrera 54 D y un parque de un área mayor a los 14.000 m2, algunas de las reuniones llevadas a cabo incluye al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Lo anterior teniendo en cuenta que, como parte de las obligaciones para poder realizar la construcción de la Facultad de Educación Física, se requiere también la construcción de diferentes obras de Urbanismo establecidas en el Decreto 447 del 2005 – Plan Parcial Valmaría.</p> <p>Para poder adelantar los Estudios y Diseños de estas Cargas Locales, es necesario contar con una Licencia de Urbanismo, la cual es indispensable para que las entidades distritales reciban la radicación de los diseños y den la respectiva aprobación. Para lo anterior se contratará una Consultoría encargada de entregar los diseños hasta su última etapa de aprobación.</p> <p>3. Contratación de los Estudios y Diseños para la las Cargas Locales y para la Etapa 1 de Valmaría.</p> <p>Teniendo en cuenta que para la Universidad es indispensable la ampliación de la infraestructura Física, dentro de la cual se contempla la construcción de la Facultad de Educación Física, la ampliación y mejoramiento de las instalaciones dentro de la Calle 72, entro otros, se ha venido realizando una reestructuración durante la vigencia 2024 de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Universitario, en este sentido se cuenta con un Convenio Marco Interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - RENOBO y la Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para adelantar las actividades requeridas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, así como para el fortalecimiento institucional y el fomento de la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, en consonancia con la política educativa de la ciudad".</p> <p>Desde este convenio se plantea realizar un Convenio Derivado para la estructuración y planteamiento de varios por lo que se adelantaron solicitudes de cotización para la realización de las respectivas Consultorías de Estudios y Diseños - además también se realizó solicitud de cotización a la Universidad Nacional, FODECEP-, con el fin de poder tener un estudio de mercado y poder decidir que empresa o entidad se encargará de la realización de las diferentes Consultorías. Los proyectos cotizados corresponden a:</p>													
<p>Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de la Facultad de Educación Física en el predio Valmaría, que albergara además de aulas, laboratorios especializados, espacios de enseñanza deportiva, piscina olímpica, coliseo, auditorios, restaurante, archivo principal de la UPN, áreas técnicas entre otros.</p> <p>Consultoría de Estudios y Diseños para la Construcción de las Cargas Locales de la Etapa 1 de Urbanismo del Plan Maestro de Valmaría, que corresponden a la Carrera 54D y el Parque Globo 1, de acuerdo a los lineamientos y manuales del IDU y el IDRD, para la posterior entrega material al DADEP.</p> <p>Gestión y trámite de la entrega de la Cesión Av. Villas al Fideicomiso Lagos de Torca.</p>													
<p>Adicionalmente con base en precisiones y recomendaciones dadas en reuniones llevadas a cabo en Curadurías Urbanas de la ciudad de Bogotá y de acuerdo a la NTC 4595 y las necesidades propias del proyecto, se han estructurado los Programas de Áreas y Necesidades de la Facultad para tener un documento base para la contratación de los Estudios y Diseños.</p> <p>Dentro del programa de áreas se resumen 30.980 m2 de área construida cubierta y 41.109 m2 de área construida descubierta para áreas exteriores, sumando un total de área intervenida de más de 72.000 m2.</p> <p>4. Definición Esquema de Desarrollo Plan Parcial Valmaría.</p> <p>Desarrollo del Plan Parcial Valmaría según como fue aprobada en cada una de sus etapas de urbanismo y de desarrollo, manteniendo los mismos accesos, índices de construcción y ocupación, geometría de las etapas -sin tener en cuenta volumetrías presentadas-. En esta alternativa se tiene como ventaja principal menos tiempos en trámites urbanísticos y que el área aprobada en el Plan Parcial original cubre las necesidades de la Universidad en la actualidad.</p> <p>Se define esta alternativa como la más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta que da respuesta a todas las necesidades de la Universidad e implica el menor tiempo posible para su aprobación y construcción. Con base en esta decisión se han encaminado todos los esfuerzos de estructuración de los proyectos implicados.</p> <p>Así mismo, se han continuado las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido -como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros-. De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuenta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una “ampliación de términos para dar respuesta” hasta el 18 de octubre del 2024.</p>													
<p>5. Financiación Etapa Diseños – Etapa Construcción.</p> <p>De manera paralela y entendiendo que los recursos de la Estampilla UPN - Ley 1489 de 2011, promulgada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada por el decreto 584 de 2014, aún no tiene el recaudo suficiente para financiar de manera completa tanto los Estudios y Diseños y la Construcción de la Etapa 1 - Facultad de Educación Física -que suman alrededor de \$356.000.000.000-, además de la Construcción de las Cargas Locales -que también suma alrededor de \$30.000.000.000- se han adelantando todos los esfuerzos en la consecución de financiación de otros recursos.</p> <p>Dentro de estos esfuerzos se encuentran trabajos adelantados con el Ministerio de Educación Nacional – MEN a través del banco de proyectos; también ante el Gobierno Distrital, a través del Sistema General de Regalías y ante la misma Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA para la financiación de los Estudios y Diseños.</p>													
2.2. JUSTIFICACIÓN													
<p>En los últimos años, una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 15 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.</p> <p>En la etapa de formulación del PDI 2020-2026 se acordó realizar un proyecto denominado construcción de la Facultad de Educación Física, para el cual se formuló el programa arquitectónico con la comunidad universitaria, bajo los lineamientos acordados en el Comité Consultivo.</p>													
<p>Durante la vigencia 2024 se adelantaron labores correspondientes al mejoramiento y sostenimiento de la instalación mediante contratos para el manejo ambiental del lago, instalación de sistemas constructivos modulares para ampliación de aulas académicas, se inició adecuación eléctrica general del predio y se iniciaron procesos para las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional y las adecuaciones del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>													
<p>Debido a los planteamientos presentados por el Distrito Capital y el Fideicomiso Lagos de Torca, la Universidad deberá estructurar un proyecto con el propósito de contar con un aliado, preferiblemente una entidad pública como el mismo Distrito Capital, para que se concerté un acuerdo en el que la Universidad pueda dar cumplimiento a los requerimientos de urbanismo del Plan Parcial sin invertir recursos económicos.</p>													
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO													
CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil con interés en la Educación Física												
CANTIDAD	Beneficiarios: 1500 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte												
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria - Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)												
2.4. CONTEXTO TEÓRICO													
No Aplica													
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO													
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA									
26	Recursos Estampilla UPN	\$17.928.000.000	\$ 0	\$ 17.928.000.000									
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN	\$105.285.151.267	-\$ 3.161.691.961	\$ 102.123.459.306									
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN	\$30.464.734.979	\$ 492.960.810	\$ 30.957.695.789									
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 153.677.886.246	-\$ 2.668.731.151	\$ 151.009.155.095									
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)								Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta	
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		13/ene/2025	1	Se realiza formulación general de la ficha con los recursos para la vigencia 2025. Se programan metas en seguimiento y se programan Proyectos INV-43201-1 a INV-43201-7
2	Otras modificaciones				x				x		31/ene/2025	2	Se realiza modificación de INV-43201-7 y se incluye INV-43201-8 Se incluyen acciones en gestión operativa
3	Otras modificaciones				x				x		27/feb/2025	3	Se retiran los proyectos INV-43201-02 y INV-43201-06 Se modifica INV-43201-07 y INV-43201-3

4	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	3	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
5	Otras modificaciones				x				x		11/abr/2025	4	Se realiza modificación del INV-43201-3 en valor y objeto, se elimina INV-43201-4 y se ajustan meta correspondientes
6	Adición de recursos al proyecto		x			x			x		14/may/2025	5	Se incorporan recursos conforme la Resolución 0237 de 2025 Se realiza reducción en la fuente 21.26.01 y se adicionan recursos en la fuente 21.26.02 Se incluye INV-43201-9 a INV-43201-17, se incluyen metas y actividades correspondientes a los proyectos
7	Otras modificaciones		X			X			X		22/may/2025	6	Se modifica INV-43203-3 y se ajusta respectiva meta
8	Otras modificaciones		X			X			X		11/jun/2025	7	Se modifica INV-43203-13 Se incluye INV-43201-18 y sus respectivas metas en el seguimiento
9	Otras modificaciones		X			X			X		02/jul/2025	8	Se incluye INV-43201-19 y INV43201-20 y sus respectivas metas en el seguimiento
10	Otras modificaciones									x	04/jul/2025	8	Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025
11	Otras modificaciones		X			X			X		24/jul/2025	9	Se incluye INV43201-21y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican los INV-43201-13 y INV-43201-19
12	Otras modificaciones		X			X			X		20/ago/2025	10	Se incluye INV-43201-22, INV-43201-23, INV-43201-24 y INV-43201-25 y sus respectivas metas en el seguimiento Se modifican el INV-43201-14 en valor, objeto y meta y INV-43201-20 en valor y meta
13	Otras modificaciones								X		28/ago/2025	10	Se modifica el INV-43201-14 en los Código UNSPSC
14	Otras modificaciones		X			X			X		07/oct/2025	11	Se elimina el INV-43201- 15 Se incluye el INV-43201-26 y sus respectivas metas en el seguimiento
15	Otras modificaciones									x	14/oct/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
16	Otras modificaciones		X			X			X		13/nov/2025	12	Se modifica el INV-43201-20 en los códigos UNSPSC Se incluyen del INV-43201-27 al INV-43201-29 y sus respectivas metas en el seguimiento
17	Otras modificaciones		X			X			X		24/nov/2025	13	Se modifica el valor del INV-43201-20 e INV-43201-22 Se elimina el INV-43201-5 Se incluye el INV-43201-30 y sus respectivas metas en el seguimiento Se ajusta programación y seguimiento del proyecto.
18	Otras modificaciones								X		05/dic/2025	13	Se modifican los códigos UNSPSC del INV-43201-28

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD										COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
<div> <i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i></div>										<div> <i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i></div>			
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA									Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera									Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remosión									Tipo Vinculación:	Supernumerario		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera									Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Fecha Visto Bueno	5/12/2025									Fecha solicitud	5/12/2025		