


	FORMATO										Código: FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión: 07	
	Proceso : Planeación Estratégica										Fecha de Aprobación: 20-03-2025	

PROGRAMACIÓN GENERAL														
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN														
1.1. IDENTIFICACIÓN														
CÓDIGO DEL PROYECTO		43202			NOMBRE DEL PROYECTO			GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN						
OBJETIVO GENERAL:		Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.												
2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION														
2.1 PROGRAMACION GENERAL														
<p>Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo.</p> <p>En este sentido secontinuarán buscando alternativas, de la mano del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, para lograr mejores condiciones en la planta física en todos nuestros escenarios de formación y ya que se requiere seguir ampliando y mejorando los espacios, para coadyuvar a un buen clima de trabajo y mitigar los riesgos que produce el hacinamiento.</p>														
2.2. JUSTIFICACION														
<p>La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad.</p> <p>Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.</p> <p>Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.</p>														
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO														
CARACTERIZACIÓN		Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)												
CANTIDAD		Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).												
LOCALIZACIÓN		Bogotá D.C - Todas las instalaciones de la UPN												
2.4. CONTEXTO TEÓRICO														
No Aplica														
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO														
FUENTE		CONCEPTO						PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA				
10.03		Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC							\$ 5.100.145.241	\$ 5.100.145.241				
17		Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades							\$ 1.088.336.458	\$ 1.088.336.458				
20.01		Recursos Propios							\$ 0	\$ 0				
20.04		Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades							\$ 0	\$ 0				
20.07		Recursos Propios - Atenea							\$ 2.164.367.742	\$ 2.164.367.742				
21.10.02		Recursos del Balance - Aportes Nación Inversion							\$ 0	\$ 0				
21.10.06		Recursos del Balance - Inversión - PFC-SUE							\$ 972.483.324	\$ 972.483.324				
21.10.07		Rendimientos PFC-SUE							\$ 564.139.435	\$ 564.139.435				
21.10.10		Rendimientos Recursos Nación Inversión							\$ 101.611.466	\$ 101.611.466				
21.17.01		Recursos del Balance - Estampilla UNAL							\$ 150.000.000	\$ 150.000.000				
21.17.02		Rendimientos Financieros - UNAL y Otras Universidades							\$ 0	\$ 0				
21.20.01		Recursos del Balance - Propios							\$ 2.414.834.484	\$ 2.414.834.484				
21.20.04		Recursos del Balance - Aportes otras entidades							\$ 0	\$ 0				
21.20.08		Rendimientos Recursos Propios - Excedentes Cooperativas							\$ 8.876.003	\$ 8.876.003				
21.26.01		Recursos del Balance - Estampilla UPN							\$ 0	\$ 0				
21.26.02		Rendimientos Financieros - Estampilla UPN							\$ 0	\$ 0				
21.20.20		Recursos del Balance - Infraestructura, dotación y tecnología							\$ 854.500.000	\$ 854.500.000				
20.11		Recursos propios Atenea JE3							\$ 1.725.241.345	\$ 1.725.241.345				
26		Recursos Estampilla UPN							\$ 0	\$ 0				
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO							\$ 0	\$ 15.144.535.498	\$ 15.144.535.498					
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO														
No.		Tipo de la Modificación		Información de la modificación.							Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta	
				Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo				PAA
1		Versión Inicial del Proyecto en la vigencia		x	x	x	x	x	x	x		16/ene/2025	1	Se realiza prgramación inicial de la ficha para la vigencia 2025, se realiza programación y seguimiento
2		Adición de recursos al proyecto			x	x	x	x		x		28/ene/2025	2	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0015, 0027 y 0030 del 2025 de la UPN Se realiza ajuste de INV-43202-01 Se incluyen INV-43202-02 a INV-43202-05 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
3		Adición de recursos al proyecto			x	x	x	x		x		10/mar/2025	3	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0078 y 0115 del 2025 de la UPN Se modifica valor en INV-43202-04 Se incluyen INV-43202-06 a INV-43202-11 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
4		Otras modificaciones			x		x			x		26/mar/2025	4	Se incluye INV-43202-12 se incluye meta relacionada a la actividad
5		Otras modificaciones			x		x			x		31/mar/2025	5	Se incluye INV-43202-13 se incluye meta relacionada a la actividad
6		Otras modificaciones									x	07/abr/2025	5	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
7		Otras modificaciones								x		28/abr/2025	5	Se incluye un Código UNSPSC al INV-43202-10
8		Otras modificaciones			x		x			x		29/abr/2025	6	Se modifica fuente de INV-43202-3, se modifica valor en INV-43202-5, se ajusta CICP en INV-43202-11, Se incluye INV-43202-13 a INV-43202-24 y se incluyen sus respectivas acciones en programación y seguimiento.

9	Otras modificaciones		X		X				X		15/may/2025	7	Se modifica INV-43202-11 en valor de sus rubros y INV-43202-15 ajustando objeto, así mismo, se incluyen INV-43202-25 a INV-43202-27
10	Otras modificaciones		X		X				X		27/may/2025	8	Se incluyen recursos de acuerdo a la Resolución 0352 del 22 de mayo de 2025 Se incluyen INV-43202-28 a INV-43202-30 se incluyen metas y actividades en el seguimiento. Se modifica INV-43202-9 Se modifica el INV-43202-27
11	Otras modificaciones		X		X				X		10/jun/2025	9	Se incluyen recursos de la Resolución 0428 de 28 de mayo de 2025 Se incluye INV-43202-31 y sus respectivas actividades en la programación - seguimiento Se modifica INV-43202-3
12	Otras modificaciones		X		X				X		26/jun/2025	10	Se incluye INV-43202-32 y INV-43202-33 y sus respectivas metas en el seguimiento
13	Otras modificaciones		X		X				X		02/jul/2025	11	Se incluye INV-43202-34 al INV-43202-41 y sus respectivas metas en el seguimiento
14	Otras modificaciones									X	04/jul/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025
15	Otras modificaciones		X		X				X		24/jul/2025	12	Se incluye INV-43202-42 a INV-43202-45, se programan metas y actividades en el Seguimiento Se elimina INV-43202-33 Se modifica INV-43202-34 INV-43202-36 y INV-4302-38
16	Otras modificaciones		X		X				X		31/jul/2025	13	Se incluye el INV-43202-46 y sus respectivas metas
17	Otras modificaciones		X		X				X		20/ago/2025	14	Se modifica los INV-43202-3 y INV-43202-36 Se incluye el INV-43202-47, INV-43202-48, INV-43202-49 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
18	Otras modificaciones		X		X				X		05/sep/2025	15	Se incluye el INV-43202-50, INV-43202-51, INV-43202-52 y sus respectivas metas
19	Otras modificaciones				X				X		18/sep/2025	16	Se incluye el INV-43202-53 y se ajusta programación y seguimiento del proyecto.
20	Otras modificaciones		X		X				X		25/sep/2025	17	Se modifica el INV-43202-20 Se incluye el INV-43202-54 y INV-43202-55 y sus respectivas metas
21	Otras modificaciones		X		X				X		07/oct/2025	18	Se eliminan el INV- 43202-39 y el INV-43202-54 Se ajusta el objeto del INV-43202-40 Se incluye el INV-43202-56 y sus respectivas metas
22	Otras modificaciones									X	14/oct/2025	18	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
23	Otras modificaciones		X		X				X		15/oct/2025	19	Se modifica el INV-43202-3 en sus códigos UNSPSC Se modifica el INV-43202-54 y sus respectivas metas Se incluye el INV-43202-57 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
24	Otras modificaciones		X		X	X			X		21/oct/2025	20	Se incorporan recursos de acuerdo a Resolución N° 1048 del 8 de octubre de 2025. Se incluyen INV-43202-58 al INV-43202-61 sus respectivas metas Se eliminan el INV- 43202-15 y el INV-43202-34 Se ajusta el objeto del INV- 43202-40
25	Otras modificaciones		X		X	X			X		27/oct/2025	21	Se incorporan recursos de acuerdo a Resolución N° 1101 del 24 de octubre de 2025. Se incluyen INV-43202-62 al INV-43202-64 sus respectivas metas
26	Otras modificaciones		X		X				X		07/nov/2025	22	Se incluyen del INV-43202-65 al INV-43202-73 sus respectivas metas Se modifica el INV-43202-59 en sus códigos UNSPSC Se modifica el INV-43202-62 en el valor del proyecto Se elimina el INV-43202-54
27	Otras modificaciones		X		X				X		12/nov/2025	23	Se incluye el INV-43202-74 y sus respectivas metas Se modifica el objeto del INV-43202-62 Se modifica el valor del INV-43202-68
28	Otras modificaciones		X		X				X		18/nov/2025	24	Se incluye el INV-43202-75 y sus respectivas metas Se modifica el valor del INV-43202-69 e INV-43202-73

29	Otras modificaciones								X		19/nov/2025	25	Se modifica el valor del INV-43202-70 e INV-43202-72 Se elimina el INV-43202-66
30	Otras modificaciones		X		X				X		25/nov/2025	26	Se modifica el valor del INV-43202-3 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
31	Otras modificaciones		X		X				X		27/nov/2025	26	Se modifica el valor del INV-43202-3 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
32	Otras modificaciones		X		X				X		01/dic/2025	27	Se liberan recursos de los ítems INV-43202-1, INV-43202-4, INV-43202-10, INV-43202-11, INV-43202-18, INV-43202-19, INV-43202-24, INV-43202-29, INV-43202-30, INV-43202-32, INV-43202-41 e INV-43202-43 Se incluye el INV-43202-75 e INV-43202-76 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
34	Otras modificaciones									X	05/dic/2025	27	Se realiza seguimiento a corte de IV Trimestre de la vigencia 2025
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
													
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA					Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera					Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción					Tipo Vinculación:		Supernumerario				
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera					Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha Visto Bueno		5/12/2025					Fecha solicitud		5/12/2025				

<div><div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</div><div>Educadora de Educadoras</div></div>	FORMATO								Código: FOR-PES-001		
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN								Versión : 07		
	Proceso : Planeación Estratégica								Fecha de Aprobación: 20-03-2025		
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de portería adecuados	17/02/2025	30/07/2025	127	100%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de acceso en el IPN.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025	550	100%	I Trimestre A corte de I trimestre se realiza la adecuación de 550 M2 de salones y áreas internas en las instalaciones de Centro de Lenguas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Perfeccionar contrato para adquirir elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	contrato para adquirir elementos y artículos deportivos para los Gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre Se ajusta meta en la V17 del proyecto de inversión a Dotar con elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, de igual manera se ajustan fechas, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución IV Trimestre El proceso requirió mas tiempo del proyectado inicialmente, en el mes de diciembre se envía la solicitud de contratación
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	20	M2 de la fachada del Centro de Lenguas realizada adecuados	14/04/2025	30/06/2025	20	100%	III Trimestre A corte de III se adecuan 20m2 de la fachada de Centro de Lenguas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	1/08/2025	30/11/2025	14	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza trámite precontractual para ejecutar la actividad III Trimestre A corte de tercer trimestre se adecua la parte eléctrica de las 14 mesas de las áreas comunes del edificio P	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Estudios de Vulnerabilidad de las instalaciones de Calle 72	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Estudios de vulnerabilidad para los edificios A y E de las instalaciones de calle 72 realizados	15/06/2025	15/11/2025	2	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio al estudio de vulnerabilidad, sin embargo por demoras en el proceso contractual se proyecta fecha de finalización para el 25 de julio. III Trimestre A corte de III Trimestre ya se ejecutaron los estudios de vulnerabilidad de los edificios	IV_período_(ene_a_dic)	II Trimestre Demoras en el proceso contractual
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de la piscina de la Universidad	Adquirir bancas con superficie redondeada para los baños de la piscina de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Bancas para los baños de la piscina de Calle 72 adquiridas	24/03/2025	18/04/2025	2	100%	I Trimestre A corte de I Trimestre se adquieren dos bancas para el área de la piscina de Calle 72.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de los pisos de la oficina de SINTRAUNAL y de los salones de la Sección de Educación Inicial SEI de la Universidad Pedagógica Nacional.	83	M2 de pisos de SINTRAUNAL y SEI adecuados	14/04/2025	30/06/2025	83	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 83 m2 de pisos en SEI y oficina de SintraUNAL	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Realizar convenio para ejecutar una consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizada	1	Convenio para realizar consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizado	3/06/2025	15/12/2025		0%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se escogió la propuesta presentada por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RENOBO, ya que es la propuesta que mejor responde a los requerimientos técnicos y económicos de la Universidad.</p> <p>Con esto se aceptó formalmente, y con esto se inició la etapa precontractual, desarrollando los siguientes documentos: Minuta de Contrato, Anexo Técnico, Estudios Previos, Matriz de Riesgos, entre otros. Información que fue enviada a RENOBO y que ya fue revisada en conjunto en una mesa de trabajo en conjunto con la VAD, GIF y Asesoría Jurídica. De lo anterior la UPN está a la espera del envío por parte de la entidad de las observaciones presentadas y/o de la documentación ajustada según sus requerimientos.</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se realizó en proceso de revisión de las diferentes propuestas económicas, la selección del consultor y las respectivas gestiones que acompañan el proceso previo al desarrollo de la documentación precontractual.</p> <p>· Se ha desarrollado y revisado, tanto internamente (en conjunto con la Asesora Jurídica de la VAD) como con la entidad, la minuta del contrato interadministrativo que se efectuará para este proyecto.</p> <p>· Se han ajustado documentos precontractuales como matriz de riegos y estudios previos.</p> <p>· Se han llevado a cabo reuniones para definir los alcances que estarán especificados en el Anexo Técnico, la entidad RENOBO se encuentra realizando la revisión y ajustes pertinentes a la Propuesta Técnica y Económica.</p> <p>· Se adelanto el listado de inmuebles y edificaciones de manera detallada de la UPN, según lo solicitado por RENOBO, para avanzar en su oferta definitiva.</p> <p>· Se han desarrollado y diligenciado otros documentos complementarios solicitados por RENOBO como soporte técnico para el ajuste de la cotización definitiva.</p> <p>· Una vez terminadas las etapas anteriormente descritas solo quedaría pendiente la suscripción del contrato y la definición de la Interventoría para este proyecto o en su defecto, la definición de la Supervisión.</p> <p>IV Trimestre</p>	IV_período_(ene_a_dic)	
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	35	M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 adecuados	3/06/2025	18/09/2025	35	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se inician adecuaciones del laboratorio, se espera finalizar la adecuación a principios del mes de agosto.</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de tercer trimestre se realiza adecuación de</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	1/09/2025	30/11/2025	1	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre, se adquiere mobiliario para el Laboratorio de Lenguas</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar m2 en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta de la Universidad Pedagógica Nacional	15	M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta adecuados	1/04/2025	30/04/2025	15	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 15M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adquirir elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.2 adquiridos	10/04/2025	15/05/2025	1	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	110	m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	110	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 110 m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	250	m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	250	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha termina la adecuación, se realizó impermeabilización del piso de Macondo y techo del área de caldera, se adecuó piso de la Caldera y primera mano de pintura en zona de Caldera III Trimestre A corte de III trimestre se realiza adecuación de 250 m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna



127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de los espacios de áreas comunes	1	Mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 18 de julio III Trimestre A corte de III trimestre se adquiere mobiliario para diversas áreas del edificio administrativo	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil ubicado en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil adquirido	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 24 de julio III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere mobiliario para el área de acompañamiento estudiantil	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 adquirida	20/08/2025	31/10/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada la adquisición para el mes de septiembre III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere estantería para el depósito de biblioteca de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar contrato para adecuar m2 del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para las adecuaciones generales del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 perfeccionado	20/11/2025	15/12/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la adecuación, se acordó con el área de restaurante realizar las adecuaciones en el mes de Diciembre, por el momento se adelantan términos de referencia del proceso III Trimestre A corte de tercer trimestre no se ha realizado actividad, se continúa con la proyección de inicio a mes de Diciembre IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se ajusta la meta en V27 de la ficha, toda vez que el proceso se adjudicó en el mes de diciembre, la ejecución dura 4 meses. Se cuenta con resolución de adjudicación 674 de 2025 Evidencia12_12_Restaurante y cafetería 72	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Se ajustan fechas en V17 de la ficha IV Trimestre Se ajusta la meta en V27 de la ficha
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar aviso institucional para el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Aviso institucional para el Centro de Lenguas instalado	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de instalación de aviso, se tiene programada entrega para el 18 de julio III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere e instala aviso para Centro de Lenguas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	adecuar m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	350	m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	15/12/2025	350	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de adecuaciones de Nogal III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 350 m2 de aulas de clase de las instalaciones de Nogal	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional	480	m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	20/06/2025	30/09/2025	480	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizan adecuaciones de 480m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la compra de hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	20/08/2025	31/10/2025	2	100%	II trimestre Durante el mes de junio se llevó a cabo el estudio de mercado, así como la elaboración de los estudios previos y los términos de referencia los cuales fueron remitidos el 09/06/2025 para revisión de la SFN y la VAD, estos documentos fueron recibidos en la SBU con revisión final por parte de la VAD el 24/06/2025. Posteriormente, el 2 de julio de 2025 se radicó el memorando No. 202505600123793, mediante el cual se solicitó el inicio del proceso de Invitación Cerrada para la adquisición de los mencionados equipos. Este proceso fue publicado en SECOP II bajo el número de proceso UPN-VAD-IC-007-2025 el día 15 de julio de 2025, con una fecha de adjudicación proyectada para el 1 de agosto de 2025. III Trimestre A corte de III Trimestre se adjudica contrato y se realiza adquisición de hornos de convección a gas para el restaurante	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN	1	automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN realizada	3/06/2025	30/07/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la digitalización de planos arquitectónicos existentes en el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	600	Planos arquitectónicos del GIF digitalizados	1/07/2025	15/09/2025	600	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se digitalizaron todos los planos arquitectónicos del GIF.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir televisores para la UPN	12	Televisores adquiridos	1/07/2025	15/09/2025	12	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de 12 televisores	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la compra de hornos microondas para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	9	Hornos microondas adquiridos para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	15/10/2025	15/12/2025		0%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se está perfeccionando el contrato, se espera al 15 de diciembre contar con los hornos	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Se estructurará proyecto por más hornos microondas, por lo que cambiará la meta en la V.19 de la ficha
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir de un sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreones del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreones del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	4/08/2025	30/10/2025	4	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere sistema audiovisual para las Salas Paulo Freire A y B, y para los Torreones del Edificio B	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Diseñar e instalar m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	200	m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional diseñados e instalados	4/08/2025	15/12/2025	200	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado en la actividad, sin embargo, ya se dio inicio al contrato y quedó aprobado el diseño de la cubierta IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se diseñan e instalan 200 m2 de membranas arquitectónicas en el Edificio P de Calle 72 Evidencia 13_12_Membranas arquitectónicas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	567,52	m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	1/11/2025	15/12/2025	567,52	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 186 m2 de la cubierta del edificio P IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza adecuación de 567,52 m2 de la cubierta del edificio P de calle 72 adecuada	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Cambiar m2 de pisos de algunas áreas del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	100	m2 de pisos de algunas áreas del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacionaladecuada	4/08/2025	30/10/2025	100	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 100 m2 de piso de algunas áreas del restaurante	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Se debe ajustar redacción den la meta en la V19 de la ficha
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	recuperar y pintar m2 de muros exteriores ubicados en la Calle 72 No. 11 - 86 de la UPN	800	m2 de muros exteriores recuperados y pintados	27/06/2025	31/07/2025	800	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se recuperan y pintan 800m2 de muros en Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para adecuar 600 mts2 de los torreones y Salas Paulo Freire de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire adecuados perfeccionado	15/08/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior dado que de acuerdo a programación académica las adecuaciones no pueden iniciar hasta finalizando semestre IV Trimestre A corte de cuarto trimestre la meta se ajustó a Contrato para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire adecuados perfeccionado y se amplió la fecha de ejecución a 15 de diciembre, fecha en la que se prevee se perfeccionará el contrato ya que se radicó la solicitud el 26 de noviembre de 2025	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Los salones no se podrán intervenir hasta que finalice el semestre IV Trimestre la meta se ajustó a Contrato para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire adecuados perfeccionado y se amplió la fecha de ejecución a 15 de diciembre

127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las cafeterías de Calle 72 y Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para las cafeterías adquirido	15/09/2025	15/11/2025	1	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha adquirido el mobiliario, ya se dio inicio al contrato de adquisición, se encuentra en fabricación. Se inicia la entrega en el mes de octubre. IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquiere mobiliario para la cafetería de calle 72 de la Universidad Evidencia14_127_Mobiliario cafetería	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir muebles para almacenamiento de menaje de los restaurantes de Calle 72 y Parque Nacional	6	Muebles adquiridos	14/07/2025	15/08/2025	6	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere muebles para almacenamiento de menaje	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar mts2 de la panadería del restaurante de la calle 72	24	Mts2 de panadería del restaurante adecuados	1/09/2025	31/10/2025	24	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 24m2 de panadería del restaurante	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar proceso contractual para ejecutar la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos localivos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre A corte de III Trimestre se estructura proyecto para lanzar proceso contractual IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se finaliza la estructuración del proyecto, se remite a contratación para poder adjudicar el proceso en el mes de enero 2026	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Se ajustan fechas de seguimiento en V17 de la ficha
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir elementos y equipos para la cafetería de la calle 72 de la UPN	1	Elementos para cafetería de la UPN adquiridos	1/09/2025	15/12/2025	1	100%	II Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza contrato para la adquisición de elementos por parte de SBU, se espera finalizar la adquisición en el mes de octubre IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquieren elementos y equipos para la cafetería de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se firmo el contrato de compraventa No 1237-2025 Evidencia15_127_ Elementos y equipos para la cafetería de calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	12	equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal adquiridos	1/09/2025	31/10/2025	12	100%	III Trimestre A corte de II Trimestre se adquieren 12 equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	830	m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/09/2025	31/10/2025	830	100%	III Trimestre A corte de II Trimestre se adecuan 830 m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir e instalar m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	110	m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/09/2025	15/12/2025	100	91%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se cuenta con avance IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se han adecuado 100 m2 de piso en deck para para la cubierta de la casona de Nogal Evidencia16_12_Piso Deck	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre El contrato finaliza el 19 de diciembre
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir carpas para la Universidad Pedagógica Nacional	8	Carpas adquiridas	4/08/2025	30/08/2025	8	100%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquieren las carpas para la Universidad	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/10/2025	15/11/2025	1	100%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza adquisición de mobiliario para las áreas comunes de las instalaciones de la Universidad Evidencia17_127_Mobiliario áreas comunes	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar malla protectora y cable HDMI para el auditorio multipropósito de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagogica Nacional	2	Malla protectora y cable HDMI adquiridos	1/10/2025	30/11/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se ejecutó la actividad, el 23 de septiembre se remite CDP a la Subdirección de recursos Educativos, ala fecha no se ha ejecutado el proceso Evidencia18_127_Malla y HDMI	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre El CDP para el proceso se remitió a SER sin embargo no se adelantó la actividad ni se obtuvo respuesta sobre el estado de la misma
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar consultoría para diseño de apantallamiento eléctrico para las instalaciones de IPN y aulas modulares de Valmaría de la Universidad Pedagogica Nacional	1	Diseños de apantallamiento para las instalaciones de IPN y Valmaría realizados	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se da inicio al contrato, sin embargo, no se ha terminado la consultoría, se prevee terminar el proceso el 15 de diciembre	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sistema de videoconferencia y proyección de video para la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo adquirido	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se ha adquirido el sistema de videoconferencia	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre El proceso se radicó en contratación en el mes de diciembre, por lo tal no se ha perfeccionado contrato
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir elementos para la cocina del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	1	100%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquieren elementos para la cocina para el restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional. Se firmo el contrato de compraventa No 1431-2025 Evidencia19_127 Elementos cocina	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir equipos para las instalaciones de restaurante y cafeterías de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Equipos para restaurante y cafeterías adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A corte de cuarto trimestre el proceso Se encuentra en trámite de contratación con la empresa BBG Colombia la solicitud fue radicada mediante memorando 202505600247793	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para adecuar Mts 2de zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero, la meta se cambio a Contrato para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado en la versión 26 de la ficha	IV_período_(ene_a_dic)	la meta se cambio a Contrato para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado en la versión 26 de la ficha
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir estibas de contención y de aislamiento para los residuos químicos y aprovechables generados en las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.	15	Estibas de contención y de aislamiento adquiridas	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 267m2 en el segundo piso del edificio P de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones generales en 267 m2 del segundo piso del edificio P de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato interadministrativo suscrito con UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá. de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para la interventoría integral: administrativa, técnica, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es "Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras"	1	Contrato para realizar la interventoría integral: al contrato cuyo objeto es "Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras"	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 205 m2 de las oficina y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones en 57,64 m2 de las oficinas y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas administrativas de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para las distintas áreas administrativas adquirido	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir entrepaños para la estantería de la biblioteca ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	86	Entrepaños para la estantería de la biblioteca adquiridos	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica de Calle 72 perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 150,7 m2 de la sala de profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones generales para la sala de profesores de la Facultad de ciencia y Tecnología perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para prestar los servicios profesionales en ingeniería civil para las actividades de planeación, estructuración y ejecución de las intervenciones, adecuaciones y apoyo o supervisión en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	1	Contrato para prestar los servicios profesionales de ingeniería civil en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025 perfeccionado	18/11/2025	1/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para adquirir Impresora Braille y cabina acústica destinadas al fortalecimiento del Centro Tiflotecnológico de la biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Contrato para adquirir Impresora Braille y cabina acústica perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico de la biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para prestar los servicios profesionales administrativos para las actividades de planeación, estructuración, acompañamiento, monitoreo y seguimiento de los proyectos establecidos en el Marco del convenio ATENEA-534-2025, en la Vicerrectoría Administrativa Financiera	1	Contrato para prestar los servicios profesionales administrativos en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025 perfeccionado	18/11/2025	1/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de 2032 m2 en las fachadas y muros exteriores de los edificios ubicados en las instalaciones de la Calle 72 No. 11 - 86 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de las fachadas y muros exteriores ubicados en las intalaciones de Calle 72 perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones generales en 400 m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para realizar las adecuaciones generales de 400 m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal perfeccionado	24/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para realizar las adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especial perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional perfeccionado	9/12/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
								56%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			56%			
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACION DEL PROYECTO						
											
Firma del(a) Responsable del Proyecto					Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto						
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción			Tipo Vinculación:		Supernumerario				
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha de Visto Bueno		5/12/2025			Fecha de Modificación		5/12/2025				

	FORMATO										Código: FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión: 07	
											Fecha de Aprobación: 20-03-2025	
	Proceso : Planeación Estratégica											

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INVERSIÓN												INFORMACIÓN PARA SUBIR A SECOP												CARACTERIZACIÓN POBLACIONES				TRAZADOR EQUIDAD DE GENERO									
COO. PROJ.	PROYECTO	COMPONENTE DE INVERSIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CONCEPTO GENERAL C/C	CONCEPTO ESPECÍFICO C/C	APROPRIACIÓN ACTUAL	Código fuente	Nombre fuente	No.	INCLUIR EN EL PAA	MODIFICADO EN LA VERSIÓN DEL PAA	ITEM	Código UNPSPC (código separado por -)	Descripción (Objeto)	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: día, mes, años)	Modalidad de selección	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de actualiz. de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencial)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable	¿Este contrato con inversión inferior al 30% de los recursos del presupuesto destinados a compra de bienes y servicios destinados a cumplir con el Plan Maestro de Infraestructura de 2016-2020, vigentes por el Decreto 2661 de 2017?	¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios destinados a financiar?	IMPACTO	GRUPO ETARIO	ENFOQUE DIFERENCIAL	IMPACTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 205.120.545	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	1			INV-43202-1	72101500, 81101500, 72123000	Realizar la adecuación de infraestructura física de la portería principal de ingreso vehicular y peatonal de las instalaciones del IPN centro de prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional	ENERO	ENERO	4	MESES	Licitación pública	\$ 205.120.545	\$ 205.120.545	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 142.300.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	2			INV-43202-2	72101500, 81101500	Realizar las adecuaciones de infraestructura física de los salones y áreas internas académicas y administrativas en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	ENERO	ENERO	2	MESES	Contratación directa	\$ 142.300.000	\$ 142.300.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.06 Obras de equipamiento para áreas generales y sus partes y piezas	\$ 17.821.294	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC									3					NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.06 Obras de equipamiento para áreas generales y sus partes y piezas	\$ 2.418.896	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC									3					NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.03 Artículos de deporte	\$ 169.559.362	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	3			INV-43202-3	44111900,40221500,40221506,40171000,40201500,40201600,40211800	Adquirir máquinas, elementos y artículos deportivos para los gimnasios de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	3	MESES	Licitación pública	\$ 217.310.332	\$ 217.310.332		NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotar gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.02 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, navegación y sistemas de información (por ejemplo: instrumentos ópticos); mantenimiento de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$ 27.512.800	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC									3					NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 15.779.400	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	4			INV-43202-4	72101500, 81101500	Realizar las adecuaciones locativas en la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	MARZO	ABRIL	3	MESES	Contratación directa	\$ 15.779.400	\$ 15.779.400	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 17.000.000	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	5			INV-43202-5	72101500, 81101500	Realizar las adecuaciones eléctricas en los muros de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	JULIO	AGOSTO	4	MESES	Contratación directa	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Estudios de Vulnerabilidad de las instalaciones de la Calle 72	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 123.819.500	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	6			INV-43202-6	81101500	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JUNIO	2	MESES	Contratación directa	\$ 123.819.500	\$ 123.819.500	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de la portería de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01 Otros muebles N.C.P.	\$ 3.260.600	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	7			INV-43202-7	56101500, 42211610	Adquirir el Contrato 968 de 2024 cuyo objeto es "Adquirir bancas, sillas y otros elementos para los baños de la portería (baño hombre) ubicada en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional"	MARZO	ABRIL	1	MESES	Contratación directa	\$ 3.260.600	\$ 3.260.600	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 30.071.766	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	8			INV-43202-8	72101500, 81101500	Adecuar los pisos de la oficina de ENTRALNAL y de los salones de la Sección de Educación Vocat SE de la Universidad Pedagógica Nacional.	MARZO	ABRIL	3	MESES	Contratación directa	\$ 30.071.766	\$ 30.071.766	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.289.467.172	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	9			INV-43202-9	81101500, 80116000	Realizar consultoría integral de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formación de Plan Maestro de Infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	MAYO	4			\$ 3.009.862.750	\$ 3.009.862.750		NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 1.720.405.578	20.07	Recursos Propios - Ajenos															NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción	\$ 272.605.790	20.07	Recursos Propios - Ajenos	10			INV-43202-10	72101500, 81101500, 72121400	Adquirir el Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	ABRIL	MAYO	3	MESES	Licitación pública	\$ 272.605.790	\$ 272.605.790	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 6.437.900	20.07	Recursos Propios - Ajenos															NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 56.714.600	20.07	Recursos Propios - Ajenos	11			INV-43202-11	56101700,56111500,56111600,56112004	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	JUNIO	JULIO	2	MESES	Licitación pública	\$ 72.006.000	\$ 72.006.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional	
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.000 Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria e equipo)	\$ 9.853.200	20.07	Recursos Propios - Ajenos															NO	NA	GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602 5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2 Adquisición de bienes y servicios																																	

43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.06.02 Instrumentos y equipos de medición, verificación, análisis, navegación y para fines (excepto instrumentos optofo); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$ 0	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios- Excedentes Cooperativas	33	ELIMINAR	INV-43202-35	42141800,42271980,48201500,43181700,42181903	Adquirir elementos de medición cardiovascular y sus componentes para el laboratorio de la facultad de educación física de la Universidad Pedagógica Nacional	JULIO	JULIO	1	MESES	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	606.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.00.03 Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	\$ 0	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios- Excedentes Cooperativas						JULIO	JULIO	1	MESES	Contratación directa			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	607.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004.00.03 Productos médicos y paquetes de software	\$ 0	21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión	34	ELIMINAR	INV-43202-34	30103200	Adquirir cerramiento para las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	608.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004.00.03 Productos médicos y paquetes de software	\$ 0	21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL	26		INV-43202-35	72101500, 81101500, 72121100	Realizar adecuaciones generales de los tornos y Salla Pasa Frente de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	609.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 133.845.250	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	36		INV-43202-36	56101700, 56101703, 56101715, 56101502, 56112100	Adquirir e instalar mobiliario para las caterías de las instalaciones de Calle 72 y Vallería de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	MESES	Contratación directa	\$ 139.700.000	\$ 139.700.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	611.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 5.854.800	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	37		INV-43202-37	56101700, 56101703, 56101715, 56101502, 56112100	Adquirir muebles para almacenamiento de menaje de los restaurantes de Calle 72 y Parque Nacional	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1	MESES	Contratación directa	\$ 20.706.000	\$ 20.706.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	612.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios de construcción	\$ 27.909.919	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	38		INV-43202-38	72101500, 81101500, 72121100	Realizar adecuaciones generales de la panadería del restaurante de las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 27.909.919	\$ 27.909.919	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	613.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios de construcción	\$ 0	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	39	ELIMINAR	INV-43202-39	72101500, 81101500	Realizar la fase I para las adecuaciones de las canales y bajantes de los edificios de las instalaciones de Calle 72 y Parque Nacional en la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 0	\$ 0	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	614.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 134.037.921	17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades	40		INV-43202-40	81101500	Realizar la consultoría de estudios, diseño y levantamiento arquitectónico para las adecuaciones físicas generales en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	4	MESES	Contratación directa	\$ 134.037.921	\$ 134.037.921	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	615.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.06 Otros muebles para uso general y sus partes y piezas	\$ 32.998.700	21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión	41		INV-43202-41	23181500,23181600,52141500,52141900	Adquirir elementos y equipos para la cattería de las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 79.959.590	\$ 79.959.590	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	616.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.02.06 Mueblaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 2.970.890	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios- Excedentes Cooperativas	42		INV-43202-42	56101700, 56101703, 56101715, 56101502, 56112100	Adquirir equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 5.615.534	\$ 5.615.534	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de la infraestructura física de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios de construcción	\$ 31.783.402	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	43		INV-43202-43	72101500, 81101500	Adecuaciones de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	AGOSTO	2	MESES	Contratación directa	\$ 31.783.402	\$ 31.783.402	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios de construcción	\$ 55.304.578	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	44		INV-43202-44	721000,72120300	Adicionar el Contrato No. 927 de 2025 cuyo objeto contractual es "Realizar la intervención, recuperación y pintura de las fachadas y muros exteriores de los edificios ubicados en las instalaciones de la Calle 72 No. 11 - 85 de la Universidad Pedagógica Nacional"	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 55.304.578	\$ 55.304.578	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios de construcción	\$ 71.472.985	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	45		INV-43202-45	72101500, 72125000, 81101500	Adquirir e instalar piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	AGOSTO	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa	\$ 71.472.985	\$ 71.472.985	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	619.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.01.06 Otros muebles para uso general y sus partes y piezas	\$ 13.362.555	21.20.01	Recursos del Balance - Propios	46		INV-43202-46	N/A	Ampliar los gastos asociados a la adquisición de carpetas destinadas a facilitar la realización de espacios para diversas actividades de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de las acciones de Bienestar Universitario	AGOSTO	AGOSTO	1	MESES	Contratación directa	\$ 13.362.555	\$ 13.362.555	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.	\$ 76.874.000	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	47		INV-43202-47	56101700, 56101703, 56101715, 56101502, 56112100, 56112104, 56112100, 56121000, 56121005	Adquirir e instalar mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa	\$ 109.758.460	\$ 109.758.460	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.004.01.01.01 Asientos	\$ 8.872.240	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC						SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.00.03 Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	\$ 6.992.200	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE						SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa			NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004.00.03 Productos médicos y paquetes de software	\$ 737.800	17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades	48		INV-43202-48	49221500, 26721607, 72101500, 81101500	Adquirir e instalar mata protectora y cable HDMI para el auditorio multipropósito de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa	\$ 21.681.800	\$ 21.681.800	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 14.042.000	17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades	49		INV-43202-49	81101500, 80111600	Realizar consultoría para diseño de apartamiento eléctrico para las instalaciones de PNP y aulas modulares de Vallería de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa	\$ 29.055.040	\$ 29.055.040	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.01.02 Aparatos de transmisión de radiodifusión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	\$ 16.600.500	21.10.07	Rendimientos PFC-SUE	50		INV-43202-50	45121500,45121506, 45111616, 26721607, 81101500	Adquirir e instalar sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa	\$ 21.717.500	\$ 21.717.500	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004.00.03 Productos médicos y paquetes de software	\$ 298.000	21.20.08	Rendimientos Recursos Propios- Excedentes Cooperativas													NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.003.00.03 Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	\$ 22.650.690	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE	51		INV-43202-51	4801000,48010167,48011900,48010161,48010182,48010184,48010186,48011900,48010167,48010198	Adquirir elementos para la cocina del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	3	MESES	Contratación directa	\$ 94.683.390	\$ 94.683.390	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.01.004.00.03 Productos médicos y paquetes de software	\$ 72.032.700	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE													NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.02.06 Mueblaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 7.100.001	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE													NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.02.07 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 6.800.000	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE	52		INV-43202-52	480101500,480101600,48010407,48010068,48010069	Adquirir equipos industriales para los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	3	MESES	Contratación directa	\$ 83.100.000	\$ 83.100.000	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.01.01.003.02.08 Oba requempara para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 69.199.999	21.10.06	Recursos del Balance - Inversión PFC-SUE													NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	620.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN	Adacuación de espacios académicos de la Universidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	2.3.2. Adquisición de bienes y servicios	2.3.2.02.02.00.05 Servicios de construcción	\$ 21.734.546	10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC	53		INV-43202-53	72101500, 81101500	Adicionar el Contrato No. 915 de 2025 cuyo objeto contractual es "Realizar adecuación de aulas de clase en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional"	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	2	MESES	Contratación directa	\$ 21.734.546	\$ 21.734.546	NO	NA	GRUPO DE CONTRATACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	CO-DC	YANETH ROMERO COCA	602.5941844	contratacion@pedagogica.edu.co	NO	SI	Directo	Todos	Todos	No Aplica	Educación Y Nuevas Tecnologías	Fortalecimiento Institucional
43202	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN</																																		

