 <div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i></div>	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07
			Fecha de Aprobación: 20-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica			

PROGRAMACIÓN GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN			
CÓDIGO DEL PROYECTO	43202	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN
OBJETIVO GENERAL:	Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.		

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

2.1 PROGRAMACION GENERAL

Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo.

En este sentido secontinuarán buscando alternativas, de la mano del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, para lograr mejores condiciones en la planta física en todos nuestros escenarios de formación y ya que se requiere seguir ampliando y mejorando los espacios, para coadyuvar a un buen clima de trabajo y mitigar los riesgos que produce el hacinamiento.

2.2. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad.

Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.

Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)
CANTIDAD	Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - Todas las instalaciones de la UPN

2.4. CONTEXTO TEÓRICO

No Aplica



3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO


FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
10,03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC		\$ 5.100.145.241	\$ 5.100.145.241
17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades		\$ 1.088.336.458	\$ 1.088.336.458
20,01	Recursos Propios		\$ 0	\$ 0
20,04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades		\$ 0	\$ 0
20,07	Recursos Propios - Atenea		\$ 2.164.367.742	\$ 2.164.367.742
21.10.02	Recursos del Balance - Aportes Nación Inversion		\$ 0	\$ 0
21.10.06	Recursos del Balance - Inversión - PFC-SUE		\$ 972.483.324	\$ 972.483.324
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE		\$ 1.030.992.583	\$ 1.030.992.583
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión		\$ 279.559.915	\$ 279.559.915
21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
21.17.02	Rendimientos Financieros - UNAL y Otras Universidades		\$ 169.976.148	\$ 0
21.20.01	Recursos del Balance - Propios		\$ 2.414.834.484	\$ 2.414.834.484
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades		\$ 0	\$ 0
21.20.08	Rendimientos Recursos Propios - Excedentes Cooperativas		\$ 11.691.697	\$ 8.876.003
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN		\$ 0	\$ 0
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN		\$ 0	\$ 0
21.20.20	Recursos del Balance - Infraestructura, dotación y tecnología		\$ 854.500.000	\$ 854.500.000
20.11	Recursos propios Atenea JE3		\$ 1.725.241.345	\$ 1.725.241.345
26	Recursos Estampilla UPN		\$ 0	\$ 0
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 0	\$ 15.962.128.937	\$ 15.789.337.095

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuest o	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimient o			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		16/ene/2025	1	Se realiza prgramación inicial de la ficha para la vigencia 2025, se realiza programación y seguimiento
2	Adición de recursos al proyecto		x	x	x	x	x		x		28/ene/2025	2	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0015, 0027 y 0030 del 2025 de la UPN Se realiza ajuste de INV-43202-01 Se incluyen INV-43202-02 a INV-43202-05 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
3	Adición de recursos al proyecto		x	x	x	x	x		x		10/mar/2025	3	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resoluciones internas 0078 y 0115 del 2025 de la UPN Se modifica valor en INV-43202-04 Se incluyen INV-43202-06 a INV-43202-11 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
4	Otras modificaciones		X		X				X		26/mar/2025	4	Se incluye INV-43202-12 se incluye meta relacionada a la actividad
5	Otras modificaciones		X		X				X		31/mar/2025	5	Se incluye INV-43202-13 se incluye meta relacionada a la actividad
6	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	5	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
7	Otras modificaciones								x		28/abr/2025	5	Se incluye un Código UNSPSC al INV-43202-10
8	Otras modificaciones		x		x				x		29/abr/2025	6	Se modifica fuente de INV-43202-3, se modifica valor en INV-43202-5, se ajusta CICP en INV-43202-11, Se incluye INV-43202-13 a INV-43202-24 y se incluyen sus respectivas acciones en programación y seguimiento.

9	Otras modificaciones		x		x				x		15/may/2025	7	Se modifica INV-43202-11 en valor de sus rubros y INV-43202-15 ajustando objeto, así mismo, se incluyen INV-43202-25 a INV-43202-27
10	Otras modificaciones		x		x				x		27/may/2025	8	Se incluyen recursos de acuerdo a la Resolución 0352 del 22 de mayo de 2025 Se incluyen INV-43202-28 a INV-43202-30 se incluyen metas y actividades en el seguimiento. Se modifica INV-43202-9 Se modifica el INV-43202-27
11	Otras modificaciones		x		x				x		10/jun/2025	9	Se incluyen recursos de la Resolución 0428 de 28 de mayo de 2025 Se incluye INV-43202-31 y sus respectivas actividades en la programación - seguimiento Se modifica INV-43202-3
12	Otras modificaciones		x		x				x		26/jun/2025	10	Se incluye INV-43202-32 y INV-43202-33 y sus respectivas metas en el seguimiento
13	Otras modificaciones		x		x				x		02/jul/2025	11	Se incluye INV-43202-34 al INV-43202-41 y sus respectivas metas en el seguimiento
14	Otras modificaciones									x	04/jul/2025	11	Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025
15	Otras modificaciones		x		x				x		24/jul/2025	12	Se incluye INV-43202-42 a INV-43202-45, se programan metas y actividades en el Seguimiento Se elimina INV-43202-33 Se modifica INV-43202-34 INV-43202-36 y INV-4302-38
16	Otras modificaciones		x		x				x		31/jul/2025	13	Se incluye el INV-43202-46 y sus respectivas metas
17	Otras modificaciones		x		x				x		20/ago/2025	14	Se modifica los INV-43202-3 y INV-43202-36 Se incluye el INV-43202-47, INV-43202-48, INV-43202-49 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
18	Otras modificaciones		x		x				x		05/sep/2025	15	Se incluye el INV-43202-50, INV-43202-51, INV-43202-52 y sus respectivas metas
19	Otras modificaciones				x				x		18/sep/2025	16	Se incluye el INV-43202-53 y se ajusta programación y seguimiento del proyecto.
20	Otras modificaciones		x		x				x		25/sep/2025	17	Se modifica el INV-43202-20 Se incluye el INV-43202-54 y INV-43202-55 y sus respectivas metas
21	Otras modificaciones		x		x				x		07/oct/2025	18	Se eliminan el INV- 43202-39 y el INV-43202-54 Se ajusta el objeto del INV-43202-40 Se incluye el INV-43202-56 y sus respectivas metas
22	Otras modificaciones									x	14/oct/2025	18	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
23	Otras modificaciones		x		x				x		15/oct/2025	19	Se modifica el INV-43202-3 en sus códigos UNSPSC Se modifica el INV-43202-54 y sus respectivas metas Se incluye el INV-43202-57 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
24	Otras modificaciones		x		x	x			x		21/oct/2025	20	Se incorporan recursos de acuerdo a Resolución N° 1048 del 8 de octubre de 2025. Se incluyen INV-43202-58 al INV-43202-61 sus respectivas metas Se eliminan el INV- 43202-15 y el INV-43202-34 Se ajusta el objeto del INV- 43202-40
25	Otras modificaciones		x		x	x			x		27/oct/2025	21	Se incorporan recursos de acuerdo a Resolución N° 1101 del 24 de octubre de 2025. Se incluyen INV-43202-62 al INV-43202-64 sus respectivas metas
26	Otras modificaciones		x		x				x		07/nov/2025	22	Se incluyen del INV-43202-65 al INV-43202-73 sus respectivas metas Se modifica el INV-43202-59 en sus códigos UNSPSC Se modifica el INV-43202-62 en el valor del proyecto Se elimina el INV-43202-54
27	Otras modificaciones		x		x				x		12/nov/2025	23	Se incluye el INV-43202-74 y sus respectivas metas Se modifica el objeto del INV-43202-62 Se modifica el valor del INV-43202-68
28	Otras modificaciones		x		x				x		18/nov/2025	24	Se incluye el INV-43202-75 y sus respectivas metas Se modifica el valor del INV-43202-69 e INV-43202-73

29	Otras modificaciones								x		19/nov/2025	25	Se modifica el valor del INV-43202-70 e INV-43202-72 Se elimina el INV-43202-66
30	Otras modificaciones		x		x				x		25/nov/2025	26	Se modifica el valor del INV-43202-3 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
31	Otras modificaciones		x		x				x		27/nov/2025	26	Se modifica el valor del INV-43202-3 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
32	Otras modificaciones		x		x				x		01/dic/2025	27	Se liberan recursos de los ítems INV-43202-1, INV-43202-4,INV-43202-10,INV-43202-11,INV-43202-18,INV-43202-19,INV-43202-24, INV-43202-29, INV-43202-30, INV-43202-32, INV-43202-41 e INV-43202-43  Se incluye el INV-43202-75 e INV-43202-76 y sus respectivas metas Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
33	Otras modificaciones									x	05/dic/2025	27	Se realiza seguimiento a corte de IV Trimestre de la vigencia 2025
34	Otras modificaciones									x	15/ene/2026	27	Se realiza alcance seguimiento a corte de IV Trimestre de la vigencia 2025
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD										COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
										 <small>Firma de la Coordinadora del Proyecto</small>			
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA									Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA		
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera									Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción									Tipo Vinculación:	Supernumerario		
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera									Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
Fecha Visto Bueno	15/01/2026									Fecha solicitud	15/01/2026		

<div><div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i></div></div>	FORMATO								Código: FOR-PES-001		
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN								Versión : 07		
									Fecha de Aprobación: 20-03-2025		
Proceso : Planeación Estratégica											
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de portería adecuados	17/02/2025	30/07/2025	127	100%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra  II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de acceso en el IPN.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025	550	100%	I Trimestre A corte de I trimestre se realiza la adecuación de 550 M2 de salones y áreas internas en las instalaciones de Centro de Lenguas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Perfeccionar contrato para adquirir elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	contrato para adquirir elementos y artículos deportivos para los Gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre Se ajusta meta en la V17 del proyecto de inversión a Dotar con elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, de igual manera se ajustan fechas, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en estructuración  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre, no se perfecciona el contrato para dotar los gimnasios de la Universidad, lo anterior teniendo en cuenta que se lanzó el proceso el 31 de diciembre de 2025 mediante invitación cerrada, la cual tiene un tiempo de ejecución de un mes y medio, por lo que se espera tener adjudicado el proceso el 10 de febrero.	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución  IV Trimestre La meta no se pudo cumplir, teniendo en cuenta la demora en los tiempos en la estructuración del proceso ya que los elementos a dotar surgen de unas necesidades de la FEF de los cuales el GIF requirio cotizar y ajustar varias veces las especificaciones técnicas de los elementos ya que las especificaciones no estaban establecidas desde el principio
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	20	M2 de la fachada del Centro de Lenguas realizada adecuados	14/04/2025	30/06/2025	20	100%	III Trimestre A corte de III se adecuan 20m2 de la fachada de Centro de Lenguas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	1/08/2025	30/11/2025	14	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza trámite precontractual para ejecutar la actividad  III Trimestre A corte de tercer trimestre se adecua la parte eléctrica de las 14 mesas de las áreas comunes del edificio P	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Estudios de Vulnerabilidad de las instalaciones de Calle 72	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Estudios de vulnerabilidad para los edificios A y E de las instalaciones de calle 72 realizados	15/06/2025	15/11/2025	2	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio al estudio de vulnerabilidad, sin embargo por demoras en el proceso contractual se proyecta fecha de finalización para el 25 de julio.  III Trimestre A corte de III Trimestre ya se ejecutaron los estudios de vulnerabilidad de los edificios	IV_período_(ene_a_dic)	II Trimestre Demoras en el proceso contractual
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de la piscina de la Universidad	Adquirir bancas con superficie redondeada para los baños de la piscina de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Bancas para los baños de la piscina de Calle 72 adquiridas	24/03/2025	18/04/2025	2	100%	I Trimestre A corte de I Trimestre se adquieren dos bancas para el área de la piscina de Calle 72.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 de los pisos de la oficina de SINTRAUNAL y de los salones de la Sección de Educación Inicial SEI de la Universidad Pedagógica Nacional.	83	M2 de pisos de SINTRAUNAL y SEI adecuados	14/04/2025	30/06/2025	83	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 83 m2 de pisos en SEI y oficina de SintraUNAL	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna



12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Realizar convenio para ejecutar una consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizada	1	Convenio para realizar consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizado	3/06/2025	15/12/2025	1	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se escogió la propuesta presentada por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RENOBO, ya que es la propuesta que mejor responde a los requerimientos técnicos y económicos de la Universidad.</p> <p>Con esto se aceptó formalmente, y con esto se inició la etapa precontractual, desarrollando los siguientes documentos: Minuta de Contrato, Anexo Técnico, Estudios Previos, Matriz de Riesgos, entre otros. Información que fue enviada a RENOBO y que ya fue revisada en conjunto en una mesa de trabajo en conjunto con la VAD, GIF y Asesoría Jurídica. De lo anterior la UPN está a la espera del envío por parte de la entidad de las observaciones presentadas y/o de la documentación ajustada según sus requerimientos.</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se realizó en proceso de revisión de las diferentes propuestas económicas, la selección del consultor y las respectivas gestiones que acompañan el proceso previo al desarrollo de la documentación precontractual.</p> <p>· Se ha desarrollado y revisado, tanto internamente (en conjunto con la Asesora Jurídica de la VAD) como con la entidad, la minuta del contrato interadministrativo que se efectuará para este proyecto.</p> <p>· Se han ajustado documentos precontractuales como matriz de riegos y estudios previos.</p> <p>· Se han llevado a cabo reuniones para definir los alcances que estarán especificados en el Anexo Técnico, la entidad RENOBO se encuentra realizando la revisión y ajustes pertinentes a la Propuesta Técnica y Económica.</p> <p>· Se adelanto el listado de inmuebles y edificaciones de manera detallada de la UPN, según lo solicitado por RENOBO, para avanzar en su oferta definitiva.</p> <p>· Se han desarrollado y diligenciado otros documentos complementarios solicitados por RENOBO como soporte técnico para el ajuste de la cotización definitiva.</p> <p>· Una vez terminadas las etapas anteriormente descritas solo quedaría pendiente la suscripción del contrato y la definición de la Interventoría para este proyecto o en su defecto, la definición de la Supervisión.</p> <p>IV Trimestre</p> <p>Se cuenta con minuta para la ejecución del Plan Maestro</p>	IV_período_(ene_a_dic)	
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	35	M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 adecuados	3/06/2025	18/09/2025	35	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se inician adecuaciones del laboratorio, se espera finalizar la adecuación a principios del mes de agosto.</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de tercer trimestre se realiza adecuación de</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	1/09/2025	30/11/2025	1	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre, se adquiere mobiliario para el Laboratorio de Lenguas</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adecuar m2 en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta de la Universidad Pedagógica Nacional	15	M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta adecuados	1/04/2025	30/04/2025	15	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 15M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de la infraestructura física de la Universidad	Adquirir elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.2 adquiridos	10/04/2025	15/05/2025	1	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	110	m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	110	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 110 m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	250	m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	250	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha termina la adecuación, se realizó impermeabilización del piso de Macondo y techo del área de caldera, se adecuó piso de la Caldera y primera mano de pintura en zona de Caldera  III Trimestre A corte de III trimestre se realiza adecuación de 250 m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de los espacios de áreas comunes	1	Mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 18 de julio  III Trimestre A corte de III trimestre se adquiere mobiliario para diversas áreas del edificio administrativo	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil ubicado en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil adquirido	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 24 de julio  III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere mobiliario para el área de acompañamiento estudiantil	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 adquirida	20/08/2025	31/10/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada la adquisición para el mes de septiembre  III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere estantería para el depósito de biblioteca de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar contrato para adecuar m2 del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para las adecuaciones generales del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 perfeccionado	20/11/2025	15/12/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la adecuación, se acordó con el área de restaurante realizar las adecuaciones en el mes de Diciembre, por el momento se adelantan términos de referencia del proceso  III Trimestre A corte de tercer trimestre no se ha realizado actividad, se continua con la proyección de inicio a mes de Diciembre  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se ajusta la meta en V27 de la ficha, toda vez que el proceso se adjudicó en el mes de diciembre, la ejecución dura 4 meses. Se cuenta con resolución de adjudicación 674 de 2025 Evidencia12_12_Restaurante y cafetería 72	IV_período_(ene_a_dic)	III Trimestre Se ajustan fechas en V17 de la ficha  IV Trimestre Se ajusta la meta en V27 de la ficha
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar aviso institucional para el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Aviso institucional para el Centro de Lenguas instalado	20/06/2025	30/09/2025	1	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de instalación de aviso, se tiene programada entrega para el 18 de julio  III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere e instala aviso para Centro de Lenguas	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	adecuar m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	350	m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	15/12/2025	350	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de adecuaciones de Nogal  III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 350 m2 de aulas de clase de las instalaciones de Nogal	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Adecuar m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional	480	m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	20/06/2025	30/09/2025	480	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizan adecuaciones de 480m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la compra de hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	20/08/2025	31/10/2025	2	100%	<p>II trimestre</p> <p>Durante el mes de junio se llevó a cabo el estudio de mercado, así como la elaboración de los estudios previos y los términos de referencia los cuales fueron remitidos el 09/06/2025 para revisión de la SFN y la VAD, estos documentos fueron recibidos en la SBU con revisión final por parte de la VAD el 24/06/2025. Posteriormente, el 2 de julio de 2025 se radicó el memorando No. 202505600123793, mediante el cual se solicitó el inicio del proceso de Invitación Cerrada para la adquisición de los mencionados equipos.</p> <p>Este proceso fue publicado en SECOP II bajo el número de proceso UPN-VAD-IC-007-2025 el día 15 de julio de 2025, con una fecha de adjudicación proyectada para el 1 de agosto de 2025.</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se adjudica contrato y se realiza adquisición de hornos de convección a gas para el restaurante</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN	1	automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN realizada	3/06/2025	30/07/2025	1	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la digitalización de planos arquitectónicos existentes en el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	600	Planos arquitectónicos del GIF digitalizados	1/07/2025	15/09/2025	600	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se digitalizaron todos los planos arquitectónicos del GIF.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir televisores para la UPN	12	Televisores adquiridos	1/07/2025	15/09/2025	12	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de 12 televisores</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar la compra de hornos microondas para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	9	Hornos microondas adquiridos para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	15/10/2025	15/12/2025	9	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre mediante CONTRATO DE COMPRAVENTA 1473 DE 2025 el 15 de diciembre se adquieren 9 hornos microondas para las diferentes instalaciones de la Universidad</p> <p>Evidencia 1_183_Hornos</p>	IV_período_(ene_a_dic)	<p>III Trimestre</p> <p>Se estructurará proyecto por más hornos microondas, por lo que cambiará la meta en la V.19 de la ficha</p>
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir de un sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreones del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreones del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	4/08/2025	30/10/2025	4	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se adquiere sistema audiovisual para las Salas Paulo Freire A y B, y para los Torreones del Edificio B</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Diseñar e instalar m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	200	m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional diseñados e instalados	4/08/2025	15/12/2025	200	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre no se ha avanzado en la actividad, sin embargo, ya se dio inicio al contrato y quedó aprobado el diseño de la cubierta</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se diseñan e instalan 200 m2 de membranas arquitectónicas en el Edificio P de Calle 72</p> <p>Evidencia 13_12_Membranas arquitectónicas</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	567,52	m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	1/11/2025	15/12/2025	567,52	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se han adecuado 186 m2 de la cubierta del edificio P</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se realiza adecuación de 567,52 m2 de la cubierta del edificio P de calle 72 adecuada</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Cambiar m2 de pisos de algunas áreas del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	100	m2 de pisos de algunas áreas del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	4/08/2025	30/10/2025	100	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se adecuan 100 m2 de piso de algunas áreas del restaurante</p>	IV_período_(ene_a_dic)	<p>III Trimestre</p> <p>Se debe ajustar redacción den la meta en la V19 de la ficha</p>
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	recuperar y pintar m2 de muros exteriores ubicados en la Calle 72 No. 11 - 86 de la UPN	800	m2 de muros exteriores recuperados y pintados	27/06/2025	31/07/2025	800	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se recuperan y pintan 800m2 de muros en Calle 72</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna



12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para adecuar 600 mts2 de los torreones y Salas Paulo Freire de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire adecuados perfeccionado	15/08/2025	15/12/2025	0	0%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior dado que de acuerdo a programación académica las adecuaciones no pueden iniciar hasta finalizando semestre</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre no se perfeccionó el contrato para para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire, lo anterior teniendo en cuenta que desde el GIF se adelantó la estructuración del proyecto y estudio de mercado correspondiente desde el mes de septiembre, sin embargo, teniendo en cuenta el calendario académico y la ocupación de salones tanto al finalizar la vigencia y que la duración del futuro contrato duraba más de dos meses, lo que intervenía con la programación de salones para el I Semestre académico de 2026, no fue posible tener visto bueno para la ejecución de este contrato, motivo por el cual no se radicó ante contratación.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	<p>III Trimestre</p> <p>Los salones no se podrán intervenir hasta que finalice el semestre</p> <p>IV Trimestre</p> <p>No se logró radicar el proceso ante contratación, teniendo en cuenta que no se logró un acuerdo para la ejecución de las actividades de obra sin que esto afectara las actividades académicas.</p>
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las cafeterías de Calle 72 y Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para las cafeterías adquirido	15/09/2025	15/11/2025	1	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre no se ha adquirido el mobiliario, ya se dio inicio al contrato de adquisición, se encuentra en fabricación. Se inicia la entrega en el mes de octubre.</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se adquiere mobiliario para la cafetería de calle 72 de la Universidad</p> <p>Evidencia14_127_Mobiliario cafetería</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir muebles para almacenamiento de menaje de los restaurantes de Calle 72 y Parque Nacional	6	Muebles adquiridos	14/07/2025	15/08/2025	6	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se adquiere muebles para almacenamiento de menaje</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar mts2 de la panadería del restaurante de la calle 72	24	Mts2 de panadería del restaurante adecuados	1/09/2025	31/10/2025	24	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se adecuan 24m2 de panadería del restaurante</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Realizar proceso contractual para ejecutar la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	1	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se estructura proyecto para lanzar proceso contractual</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se perfecciona contrato No. 1530 de 2025 para ejecutar la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional</p> <p>Evidencia_15_127_Consultoria cubierta Parque</p>	IV_período_(ene_a_dic)	<p>III Trimestre</p> <p>Se ajustan fechas de seguimiento en V17 de la ficha</p>
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir elementos y equipos para la cafetería de la calle 72 de la UPN	1	Elementos para cafetería de la UPN adquiridos	1/09/2025	15/12/2025	1	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de tercer trimestre se realiza contrato para la adquisición de elementos por parte de SBU, se espera finalizar la adquisición en el mes de octubre</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se adquieren elementos y equipos para la cafetería de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se firmo el contrato de compraventa No 1237-2025</p> <p>Evidencia15_127_ Elementos y equipos para la cafetería de calle 72</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	12	equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal adquiridos	1/09/2025	31/10/2025	12	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de II Trimestre se adquieren 12 equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	830	m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/09/2025	31/10/2025	830	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de II Trimestre se adecuan 830 m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir e instalar m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	110	m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/09/2025	15/12/2025	100	91%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre no se cuenta con avance</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se han adecuado 100 m2 de piso en deck para para la cubierta de la casona de Nogal</p> <p>Evidencia16_12_Piso Deck</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adquirir carpas para la Universidad Pedagógica Nacional	8	Carpas adquiridas	4/08/2025	30/08/2025	8	100%	<p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se adquieren las carpas para la Universidad</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna



127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/10/2025	15/11/2025	1	100%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza adquisición de mobiliario para las áreas comunes de las instalaciones de la Universidad Evidencia17_127_Mobiliario áreas comunes	IV_período_(ene_a_díc)	Ninguna
--	---	---	---	---	-----------	------------	---	------	--	------------------------	---------



127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar malla protectora y cable HDMI para el auditorio multipropósito de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Malla protectora y cable HDMI adquiridos	1/10/2025	30/11/2025	0	0%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se logra la adquisición de malla protectora y cable HDMI, lo anterior, teniendo en cuenta que desde el GIF se realizó el proceso de solicitud de CDP para el inicio de trámite precontractual y se remitió a la Subdirección de Recursos educativos el 22 de septiembre para iniciar el proceso, pues el valor proyectado y cotización inicial fue tramitada por esta dependencia a ser quienes cuentan con la experticia para estos procesos. Al no obtener respuesta por parte de la dependencia se procedió a anular el CDP en el 18 de diciembre de 2025 Evidencia18_127_Malla y HDMI</p>	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre El CDP para el proceso se remitió a SRE sin embargo no se adelantó proceos contractual ni se obtuvo respuesta sobre el estado de la misma
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar consultoría para diseño de apantallamiento eléctrico para las instalaciones de IPN y aulas modulares de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Diseños de apantallamiento para las instalaciones de IPN y Valmaría realizados	15/10/2025	15/12/2025	0,3	30%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se da inicio al contrato 1417 de 2025 con el fin de realizar los diseños de apantallamiento para las instalaciones de IPN y valmaría, sin embargo, a corte de 31 de diciembre no se finaliza la consultoría en su totalidad para la obtención del diseño final, toda vez que los tiempos de cierre de vigencia de la empresa contratista no permitieron finalizar el contrato como inicialmente se proyecto (15 de diciembre) en este sentido el 10 de diciembre de 2025 se solicitó ante contratación la solicitud de prórroga del contrato hasta el 16 de febrero. Lo anterior deja un 30% de ejecución de la consultoría, en donde se han realizado las siguientes actividades: Actividades adelantadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Programación, coordinación y realización de la reunión inicial técnica, en la cual se definieron lineamientos metodológicos, alcance operativo y necesidades de información base para el diseño.</li> <li>· Solicitud y recopilación de insumos técnicos necesarios, incluyendo planos arquitectónicos, eléctricos, información de equipos sensibles y condiciones de operación, insumos indispensables para la etapa de análisis.</li> <li>· Gestiones de acceso y logística para el levantamiento en campo, incluyendo formalización de permisos de ingreso y planeación de visitas técnicas, necesarias para la obtención de registros fotográficos y verificación física de las condiciones del sitio.</li> <li>· Desarrollo inicial del levantamiento técnico, consistente en la programación y preparación de la visita a las instalaciones para recopilar información que alimentará el diagnóstico eléctrico y la propuesta de diseño.</li> </ul>	IV_período_(ene_a_dic)	IV trimestre No se pudo dar cumplimiento a la actividad, teniendo en cuenta que el contrato requirió de una prórroga hasta el 16 de febrero, debido a las actividades de cierre de año tanto del contratista como de la Universidad que no permitan continual con el cronograma inicialmente establecido.
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sistema de videoconferencia y proyección de video para la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo adquirido	1/10/2025	15/12/2025	0	0%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se pudo dar cumplimiento a la meta, lo anterior toda vez que el GIF adelantó el trámite precontractual y remitió en el mes de noviembre, posterior a esto desde el Grupo de Contratación remitieron la minuta de la orden de servicio al contratista el 30 diciembre, quien a su vez remitió ese mismo día la minuta. Sin embargo, a pesar de esto, al momento de realizar el RP del proceso, se evidenció que el CDP expedido para el proceso quedo como Contrato y la minuta que se tramito fue orden. Motivo por el cual desde GCO el 30 de diciembre indicaron por correo electrónico que se notificara al contratista que no se iba a proceder con el contrato. Evidencia_127_Equipos videoconferenica sala de juntas 9</p>	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre De acuerdo al cierre de vigencia 2025, no fue posible tramitar el proceso en los tiempos establecidos
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir elementos para la cocina del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	1	100%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquieren elementos para la cocina para el restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional. Se firmo el contrato de compraventa No 1431-2025 Evidencia19_127_Elementos cocina</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir equipos para las instalaciones de restaurante y cafeterías de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Equipos para restaurante y cafeterías adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	1	100%	<p>III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquieren equipos para las instalaciones de restaurante y cafeterías de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para adecuar Mts 2de zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	<p>III Trimestre</p> <p>No aplica seguimiento para este periodo</p> <p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no fue posible perfeccionar el contrato en el mes de diciembre, para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 , lo antetrior dado que la estructuración del proceso tuvo demoras teniendo en cuenta que se debían revisar diferentes Normas técnicas en cuanto a accesibilidad para las diferentes áreas de la instalación de Calle 72 lo que retrazó el proceso de diseño y esquema para definir cantidades de obra, lo anterior toda vez que para este proceso se debe cumplir a cabalidad la NTC 6047 para las diferentes áreas que se proyectaban en la adecuación, una vez se hicieron las mediciones y verificaciones, se inició con el proceso de cotización y el trámite precontractual para lanzar la convocatoria pública, cuya fecha de publicación fue del 05 de diciembre de 2025. Los tiempos establecidos para la Convocatoria son de dos meses, motivo por el cual se espera adjudicar el proceso el 03 de febrero.</p> <p>Evidencia 17_12_Accesibilidad</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre La meta no ose pudo cumplir teniendo en cuenta que se extendieron los tiempos de la estructuración del proyecto y la duración del proceso de convocatoria pública, el cual finaliza el 3 de febrero.
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir estibas de contención y de aislamiento para los residuos químicos y aprovechables generados en las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.	15	Estibas de contención y de aislamiento adquiridas	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	<p>IV Trimestre</p> <p>A corte de diciembre no se adquirieron las estibas de contención y aislamiento, lo anterior teniendo en cuenta que desde el GIF se realizó el trámite precontractual y solicitud de contratación mediante radicado 2505800233643 y correo electrónico enviado a GCO el 14 de noviembre, sin embargo, no se realizó la minuta de este proceso.</p> <p>Evidencia_127_Estibas de contención</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se obtuvo minuta del contrato pese ha realizar el trámite precontractual y radicación ante GCO el 14 de noviembre
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 267m2 en el segundo piso del edificio P de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones generales en 267 m2 del segundo piso del edificio P de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	<p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no fue posible perfeccionar el contrato en el mes de diciembre, para adecuaciones generales del segundo piso del edificio P de las instalaciones de Calle 72 , lo antetrior dado que la estructuración del proceso tuvo demoras teniendo en cuenta que para estructurar este proceso, tenía que finalizar primero el CTO 922 de 2025 - Impemeabilización y mejoramiento Cubiertas bloque P- Calle 72 el cual finalizó el 30 de noviembre, una vez finalizó, se hicieron las mediciones y verificaciones finales para la estructuración del proceso, de esta forma se lanzó la convocatoria pública el 05 de diciembre de 2025. Los tiempos establecidos para esta convocatoria son de dos meses, motivo por el cual se espera adjudicar el proceso el 03 de febrero.</p> <p>Evidencia 18_12_Adecuaciones Bloque P</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se pudo dar cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que para poder lanzar el proceso contractual requería primero finalizar el CTO 922 de 2025 correspondiente a la impermeabilización y mejoramiento de la cubierta del edificio P, dado que con esta ejecución se podía terminar de verificar medidas en el área a intervenir.
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato interadministrativo suscrito con UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá. de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	1	100%	<p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se perfeccionó el 30 de diciembre de 2025 el contrato 1462 de 2025 con el objeto de realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para la interventoría integral: administrativa, técnica, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es "Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras"	1	Contrato para realizar la interventoría integral: al contrato cuyo objeto es "Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras" perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	1	100%	<p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se perfeccionó el 30 de diciembre de 2025 el contrato 1529 con el objeto de realizar la interventoría para la ejecución de la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 205 m2 de las oficina y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones en 57,64 m2 de las oficinas y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	1	100%	<p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre se perfecciona contrato No. 1498 de 2025 para realizar las adecuaciones de las oficinas y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	1	100%	<p>IV Trimestre</p> <p>A corte de cuarto trimestre, se perfecciona contrato 1486 de 2025 para realizar la consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna



127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas administrativas de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para las distintas áreas administrativas adquirido	1/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se logra adquirir el Mobiliario para las distintas áreas administrativas, lo anterior toda vez que el proceso contractual finalizó el 24 de diciembre, fecha en que se firmó el contrato 1548, este contrato finaliza el 30 de enero de 2026 y se tiene proyectada la entrega de todo el mobiliario para la semana del 26 al 30 de enero	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se logra dar cumplimiento teniendo en cuenta que los tiempos de fabricación del mobiliario. Motivo por el cual el mobiliario se adquiere en el mes de enero 2026
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir entrepaños para la estantería de la biblioteca ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	86	Entrepaños para la estantería de la biblioteca adquiridos	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se logra adquirir los entrepalos para la estantería de la biblioteca, lo anterior toda vez que el proceso contractual finalizó el 17 de diciembre, fecha en que se firmó la Orden de Compra 93, esta orden finaliza el 30 de enero de 2026 y se tiene proyectada la entrega de todo el mobiliario para el 20 de enero	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se logra dar cumplimiento teniendo en cuenta que los tiempos de fabricación de los entrepaños. Motivo por el cual se adquieren en el mes de enero 2026
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica de Calle 72 perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfeccionó contrato 1486 de 2025 el 11 de diciembre, cuyo objeto es realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica de Calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 150,7 m2 de la sala de profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones generales para la sala de profesores de la Facultad de ciencia y Tecnología perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no fue posible perfeccionar el contrato en el mes de diciembre, para las decuaciones generales para la sala de profesores de la Facultad de ciencia y Tecnología, lo antetrior dado que la estructuración del proceso duró aproximadamente mes y medio teniendo en cuenta la verificación de la infraestructura eléctrica y el cableado estructurado existente, así mismo la recopilación de necesidades por parte de la FCT, lo que implicó una demora en el proceso precontractual, el proceso se lanzó mediante invitación cerrada el 31 de diciembre de 2025. Los tiempos establecidos para este proceso son de mes y medio, motivo por el cual se espera adjudicar el proceso el 10 de febrero.	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se da cumplimiento a la meta teniendo en cuenta los tiempos de estructuración del proceso y la verificación de la infraestructura eléctrica y el cableado estructurado existente
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para prestar los servicios profesionales en ingeniería civil para las actividades de planeación, estructuración y ejecución de las intervenciones, adecuaciones y apoyo o supervisión en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	1	Contrato para prestar los servicios profesionales de ingeniería civil en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025 perfeccionado	18/11/2025	1/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfecciona contrato de prestación de servicios No.1458 Para prestar los servicios profesionales de ingeniería civil en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para adquirir Impresora Braille y cabina acústica destinadas al fortalecimiento del Centro Tiflotecnológico de la biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir Impresora Braille y cabina acústica perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfecciona Contrato 1532 de 2025 para adquirir Impresora Braille y cabina acústica Evidencia_127_impresora Braile	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico de la biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfecciona Orden de Compra 096 de 2025 para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico Evidencia_127_Mobiliario centro tiflotecnológico	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no fue posible perfeccionar el contrato en el mes de diciembre,adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química, lo antetrior dado que el estudio de mercado demoró más tiempo del proyectado, esto teniendo en cuenta que inició a finales del mes de noviembre, época en la que las empresas estaban finalizando sus actividades y se complicaba la presentación de las ofertas pues tenían que contemplar costos arancelarios e incrementos de la vigencia 2026 dado que algunos equipos son importados, lo que implicó una demora en el proceso precontractual, el cual se lanzó el 29 de diciembre de 2025. Los tiempos establecidos para esta convocatoria son de mes y medio, motivo por el cual se espera adjudicar el proceso el 11 de febrero.	IV_periodo_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se da cumplimiento a la meta teniendo en cuenta que el estudio de mercado demoró más tiempo del proyectado, teniendo en cuenta que inició a finales del mes de noviembre, época en la que las empresas estaban finalizando sus actividades y se complicaba la presentación de las ofertas pues tenían que contemplar costos arancelarios e incrementos de la vigencia 2026 dado que algunos equipos son importados

127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Perfeccionar contrato para prestar los servicios profesionales administrativos para las actividades de planeación, estructuración, acompañamiento, monitoreo y seguimiento de los proyectos establecidos en el Marco del convenio ATENEA-534-2025, en la Vicerrectoría Administrativa Financiera	1	Contrato para prestar los servicios profesionales administrativos en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025 perfeccionado	18/11/2025	1/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfeccionó el contrato de Prestación de Servicios No. 1455 ara prestar los servicios profesionales administrativos en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de 2032 m2 en las fachadas y muros exteriores de los edificios ubicados en las instalaciones de la Calle 72 No. 11 - 86 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de las fachadas y muros exteriores ubicados en las intalaciones de Calle 72 perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfeccionó el contrato No. 1491 desde la subdirección de servicios generales con el fin de realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de las fachadas y muros exteriores ubicados en las intalaciones de Calle 72	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones generales en 400 m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para realizar las adecuaciones generales de 400 m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal perfeccionado	24/11/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no fue posible perfeccionar el contrato en el mes de diciembre para realizar las adecuaciones generales en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal, lo antetrior dado que la estructuración del proceso demoró más tiempo del proyectado, esto teniendo en cuenta que no se tenía acceso constante al restaurante para verificación de medidas y la infraestructura eléctrica del espacio a intervenir, la cual era indispensable para terminar de establecer cantidades e ítems de obra, lo que implicó una demora en el proceso precontractual, en este sentido se lanza proceso de convocatoria pública el 26 de diciembre. Los tiempos establecidos para esta convocatoria son de mes y medio, motivo por el cual se espera adjudicar el proceso el 09 de febrero.	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se da cumplimiento a la meta, lo antetrior dado que la estructuración del proceso demoró más tiempo del proyectado, esto teniendo en cuenta que no se tenía acceso constante al restaurante para verificación de medidas y la infraestructura eléctrica del espacio
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	0	0%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se logra realizar el perfeciconamiento del contrato para la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo, lo anterior teniendo en cuenta que desde el GIF se realizó el estudio de mercado y trámite precontractual respectivo, sin embargo, el oferente con el cual se decidió continuar el proceso no remitió toda la documentación en los tiempos establecidos para poder perfeccionar el contrato, los documentos se solicitaron el 16 de diciembre y fueron remitidos por el contratista el 7 de enero.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para realizar llas adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especial perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	1	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se perfeccionó el contrato No. 1519 de 2025 para las adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especia	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Perfeccionar contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional perfeccionado	9/12/2025	15/12/2025	0	0%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se perfeccionó el contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional, lo anteior teniendo en cuenta que desde el GIF se demoró la estructuración estructuración del proceso y el estudio de mercado, teniendo en cuenta la verificación de la infraestructura eléctrica de las zonas a intervenir, lo que retrazó el inicio del proceso precontractual, en este sentido y dadas las fechas en las que se definió el valor para este proceso el cual se lanzaría por convocatoria pública (CDP expedido el 11 de diciembre) desde la alta dirección se decidió no continuar con el proceso contractual, teniendo en cuenta los tiempos que requería sacar la convocatoria, en este sentido se tomó la decisiónd epriorizar la actividad para 2026 conforme la asignación de recursos que se realice para esta vigencia.	IV_período_(ene_a_dic)	IV Trimestre No se dio cumplimiento a la meta teniendo en cuenta que la estructuración del proceso llevó más tiempo del programado, esto tneiendo en cuenta la infraestructura eléctrizada de las áreas a intervenir.
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			79%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
<div></div> <div>Firma del(a) Responsable del Proyecto</div>					<div></div> <div>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</div>						
Nombres y Apellidos		YANETH ROMERO COCA			Nombres y Apellidos		ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA				
Cargo		Vicerrectora Administrativa y Financiera			Cargo		Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remosión			Tipo Vinculación:		Supernumerario				
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Administrativa y Financiera			Centro Responsabilidad		Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física				
Fecha de Visto Bueno		15/01/2026			Fecha de Modificación		15/01/2026				