	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-001
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	Versión: 07
	<b>Proceso : Planeación Estratégica</b>	Fecha de Aprobación: 20-03-2025

**PROGRAMACIÓN GENERAL**  
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

<b>1.1. IDENTIFICACIÓN</b>			
<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	43203	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles.		

**2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN**

**2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL**  
Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, así como mayor número de m2 para actividades académicas de la Universidad, para esto se han recibido algunos inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales requieren adecuación y remodelación con el fin de que su uso sea el adecuado para las necesidades de la Universidad, entre estos inmuebles se encuentran los ubicados en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 y en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 y la compra de un edificio ubicado en la Carrera 5 # 11-43 en Bogotá D.C. El proyecto de inversión ha avanzado en la adecuación inicial de las nuevas instalaciones asignadas a la Universidad Pedagógica Nacional, mediante la ejecución de obras de infraestructura física, la modernización de equipos esenciales para su operación y la realización de estudios técnicos requeridos para la planificación de futuras intervenciones. Estos avances permitieron establecer las condiciones mínimas necesarias para continuar con el proceso de habilitación de los espacios.

Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones nuevas y existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.

**2.2. JUSTIFICACIÓN**  
Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad universitaria. A pesar del crecimiento sostenido en el número de estudiantes, docentes y personal administrativo, la Universidad no ha logrado mantener un ritmo proporcional de actualización y ampliación de sus espacios, lo que ha generado situaciones de hacinamiento y limitaciones en la habitabilidad. Durante la última década, las intervenciones realizadas han sido puntuales y de bajo impacto, en gran parte debido a la escasez de recursos destinados al mejoramiento y expansión de la infraestructura, situación que ha llevado incluso a recurrir al arriendo de predios como solución temporal, generando una carga presupuestal permanente.

La incorporación de nuevas instalaciones permitirá mitigar parte de estas problemáticas; sin embargo, su estado actual exige intervenciones integrales para garantizar condiciones adecuadas de uso. Estos inmuebles presentan deterioro y obsolescencia, lo que hace necesario adelantar obras generales en componentes como cubiertas, áreas comunes, sistemas técnicos y acabados, además de las adecuaciones básicas en redes eléctricas, voz y datos. Una vez culminadas estas obras, será indispensable completar el proceso con la dotación de mobiliario y equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento, asegurando así que las nuevas instalaciones contribuyan efectivamente al fortalecimiento de la capacidad académica y administrativa de la Universidad.

**2.3. POBLACIÓN OBJETIVO**

<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes
<b>CANTIDAD</b>	12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes
<b>LOCALIZACIÓN</b>	Bogotá

**2.4. CONTEXTO TEÓRICO**  
No Aplica



**3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
21.10.21	Rendimientos Financieros Nacionales Inversión Infraestructura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**4. MODIFICACIONES AL PROYECTO**

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.										Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x		19/dic/2025	1	Se realiza proyección inicial del proyecto, se programan actividades y se realiza inclusión de INV-43203-1.
2	Reducción de recursos del proyecto		x		x	x	x			x		10/feb/2026	2	Se realiza reducción de recursos del proyecto Se modifica el INV-43203-1.
3	Otras modificaciones										x	10/abr/2026	2	Se realiza reporte de seguimiento correspondiente al I Trimestre de la vigencia 2026

**5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO**

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 Firma del(a) Responsable del Proyecto		 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Yaneth Romero Coca</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Ernesto Carlos Molina Medina</b>
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
<b>Fecha Visto Bueno</b>	10/04/2026	<b>Fecha solicitud</b>	10/04/2026



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e intalar mobiliario las nuevas instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario adquirido	1/05/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 0%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD COORDINACIÓN DEL PROYECTO

<i>Firma del Responsable del Proyecto</i>			<i>Firma del Coordinador del Proyecto</i>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	Yaneth Romero Coca		<b>Nombres y Apellidos</b>	Ernesto Carlos Molina Medina	
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera		<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física	
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción		<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nombramiento y Remoción	
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	10/04/2026		<b>Fecha de Modificación</b>	10/04/2026	