	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión: 07 Fecha de Aprobación: 20-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica		

PROGRAMACIÓN GENERAL
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO	43201	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA
----------------------------	-------	----------------------------	--

OBJETIVO GENERAL: Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

2.1 PROGRAMACION GENERAL
"ANTECEDENTES DEL PROYECTO"

El predio Valmaría fue adquirido a la Compañía de Jesús por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 1948 quien a su vez lo transfirió a título de venta a la Universidad Pedagógica Nacional mediante escritura pública 4945 del 27 de julio de 1964. Con el fin de atender la demanda de espacios aptos para la Facultad de Educación Física, la Universidad ha realizado esfuerzos en la gestión de proyectos que permitan el mejoramiento continuo de la infraestructura física. Mediante Decreto 447 del 21 de diciembre de 2005 "Por el cual se adopta el Plan Parcial y el Plan de Implantación del predio Valmaría", se determinan las condiciones normativas para desarrollarlo urbanísticamente con el fin de enlazar su trazado con el de la ciudad y se establece el marco normativo al cual se deben ajustar las edificaciones y determina las cargas de cesión obligatoria que el predio debe hacer al distrito. Mediante el ACUERDO 568 DE 2014 (Septiembre 26) "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011", se logró materializar un importante recaudo para las obras a desarrollar en el predio Valmaría. Así se indicó en el Artículo 4. Límite del Recaudo que "La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos (\$250.000.000.000,00). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010". Y en el Artículo 5 se indicó su destinación, así "Los recursos provenientes de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" se destinarán para la construcción de la planta física del Proyecto de Investigación Valmaría (nuevo campus universitario de la Universidad), que comprende la sede, escenarios deportivos y culturales, aulas de educación especial, biblioteca, museo pedagógico, la sede del Instituto Pedagógico Nacional y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios, que requiera la nueva infraestructura física y tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional".

La Construcción de las instalaciones de Valmaría se encuentra en una fase de estructuración de los Estudios, Diseños y Trámites necesarios para poder culminar con la construcción de la Facultad de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante esta fase se vienen realizando actividades en diferentes frentes de manera simultánea para poder avanzar tanto en la ejecución de los diseños, como en consecución de los recursos para la fase de construcción.

1. Entrega Cesión Carga General – Avenida Las Villas

Como elemento transversal a todas las fases se encuentra el Levantamiento Topográfico, el cual para el año 2025 se adelantó la definición de linderos y diligenciamiento de la minuta para el proceso de desenglobe del área de cesión de carga general (predio AV. Las Villas) el cual fue revisado por el Fideicomiso Lagos de Torca como lo establece el Plan Parcial Valmaría – Decreto 447 del 2005 y el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca – Decreto 088 de 2017 y Decreto 049 del 2018. Dicha minuta ya fue revisada pro el Fideicomiso Lagos de Torca cumpliendo con lo requerido y quedando pendiente la actualización del estudio de títulos lo cual será adelantado por el area jurídica de Universidad. Con esto, la Universidad Pedagógica Nacional queda pendiente de hacer la entrega del predio AV Las Villas al la Fiduciaria Lagos de Torca

Adicionalmente, respecto a la aprobación de incorporación de plano topográfico de CATASTRO el proceso fue radicado ante la entidad, teniendo la visita de una comisión topográfica para verificar la información entregada por la universidad, la cual fue aprobada quedando pendiente la resolución de aprobación de actualización topográfica la cual no pudo ser emitida en diciembre de 2025 por cierre de vigencia de Catastro; sin embargo, será remitida a la universidad en el primer trimestre de 2026.

2. Contratación de los Estudios y Diseños para la las Cargas Locales y para la Etapa 1 de Valmaría.

Teniendo en cuenta que para la Universidad es indispensable la ampliación de la infraestructura Física, dentro de la cual se contempla la construcción de la Facultad de Educación Física, la ampliación y mejoramiento de las instalaciones dentro de la Calle 72, entre otros, se ha venido realizando una reestructuración durante la vigencia 2025 de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Universitario, en este sentido se cuenta con un Convenio Marco Interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá - RENOBO y la Agencia Distrital para la Educación Superior – ATENEA, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para adelantar las actividades requeridas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, así como para el fortalecimiento institucional y el fomento de la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, en consonancia con la política educativa de la ciudad". Desde este convenio se plantea realizar un Convenio Derivado para la estructuración y planteamiento de varios por lo que se adelantaron solicitudes de cotización para la realización de las respectivas Consultorías de Estudios y Diseños -además también se realizó solicitud de cotización a la Universidad Nacional, FODESEP-, con el fin de poder tener un estudio de mercado y poder decidir qué empresa o entidad se encargará de la realización de las diferentes Consultorías. Los proyectos cotizados corresponden a:

- a. Estudios y diseños para la construcción de la Facultad de Educación Física
- b. Estudios y diseños para la ejecución de las cargas urbanísticas
- c. La modificación del Plan Parcial del predio.

Una vez establecidos estos alcances y tras el análisis de las propuestas recibidas, se determinó que la firma consultora RENOBO será la encargada de su desarrollo. Actualmente, esta firma se encuentra elaborando los anexos técnicos correspondientes a las cargas urbanísticas y a la modificación del Plan Parcial, tomando como base el anexo previamente desarrollado para la Facultad de Educación Física. Hasta la fecha, se ha recibido una cotización ajustada por parte de RENOBO, aunque esta no incluye un valor económico definitivo ni el Anexo Técnico consolidado que integre los tres alcances. Lo anterior, debido a que el área técnica de dicha entidad sigue estructurando la propuesta económica.

De manera complementaria, es importante resaltar que el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física ha elaborado el Anexo Técnico correspondiente al primer alcance, así como los Estudios Previos necesarios, los cuales servirán como base para la contratación de los componentes del proyecto. De manera paralela, el Grupo de Infraestructura a adelantado reuniones y comunicaciones con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Planeación para establecer el nivel de alcance que tendría la modificación del Plan Parcial teniendo en cuenta que la afectación al plan original del 2005 solamente es a nivel de volumetría y no se afectan las cargas ni los beneficios aprobados.

Dentro del programa de áreas se resumen 30.980 m2 de área construida cubierta y 41.109 m2 de area construida descubierta para áreas exteriores, sumando un total de área intervenida de más de 72.000 m2.

3. Construcción Cesiones Cargas Locales – Etapa 1 de Urbanismo

Así mismo se han adelantado mesas técnicas con entidades del distrito para revisar requerimientos y avances en cuanto a los diseños construcción y dotación de las otras cargas de carácter local de la Etapa 1 del Plan Parcial Valmaría., dentro de las cuales se encuentra la Carrera 54 D y un parque de un área mayor a los 14.000 m2, algunas de las reuniones llevadas a cabo incluye al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y la Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Lo anterior teniendo en cuenta que, como parte de las obligaciones para poder realizar la construcción de la Facultad de Educación Física, se requiere también la construcción de diferentes obras de Urbanismo establecidas en el Decreto 447 del 2005 – Plan Parcial Valmaría.

Para poder adelantar los Estudios y Diseños de estas Cargas Locales, es necesario contar con una Licencia de Urbanismo, la cual es indispensable para que las entidades distritales reciban la radicación de los diseños y den la respectiva aprobación. Para lo anterior se contratará una Consultoría encargada de entregar los diseños hasta su última etapa de aprobación. Todo lo anterior, está sujeto a la contratación de la consultoría que realice la modificación del Plan Parcial y Plan

2.2. JUSTIFICACION

En los últimos años, una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría, la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 15 años en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.

En la etapa de formulación del PDI 2020-2026 se acordó realizar un proyecto denominado construcción de la Facultad de Educación Física, para el cual se formuló el programa arquitectónico con la comunidad universitaria, bajo los lineamientos acordados en el Comité Consultivo.

Durante la vigencia 2025 se adelantaron labores correspondientes al mejoramiento y sostenimiento de la instalación mediante contratos para realizar las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora, así como las instalaciones de membranas en PVC para la carpa de la Paz, adecuaciones de unos tramos de cerramiento del predio, el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones, la intervención perimetral de los vallados y del cuerpo de agua del lago y finalmente la adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de las instalaciones de Valmaría.

Debido a los planteamientos presentados por el Distrito Capital y el Fideicomiso Lagos de Torca, la Universidad deberá estructurar un proyecto con el propósito de contar con un aliado, preferiblemente una entidad pública como el mismo Distrito Capital, para que se concerté un acuerdo en el que la Universidad pueda dar cumplimiento a los requerimientos de urbanismo del Plan Parcial sin invertir recursos económicos.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil con interés en la Educación Física
CANTIDAD	Beneficiarios: 1500 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria - Inmueble Valmaría (Cra 54d No 176 - 31)

2.4. CONTEXTO TEÓRICO

No Aplica

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO



FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
10.02	Aportes de la Nación - Inversion		\$ 0	\$ 0
10.03	Aportes de la Nación - Inversión Recurso SUE-PFC		\$ 0	\$ 0
17	Recursos Estampilla UNAL y Otras Universidades		\$ 0	\$ 0
20.01	Recursos Propios		\$ 0	\$ 0
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades		\$ 0	\$ 0
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades		\$ 0	\$ 0
21.10.02	Recursos del Balance - Aportes Nación Inversion		\$ 0	\$ 0
21.10.06	Recursos del Balance - Inversión - PFC-SUE		\$ 0	\$ 0
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE		\$ 0	\$ 0
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión		\$ 0	\$ 0

21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL		\$ 0	\$ 0
21.17.02	Rendimientos Financieros - UNAL y Otras Universidades		\$ 0	\$ 0
21.20.01	Recursos del Balance - Propios		\$ 0	\$ 0
21.20.20	Recursos del Balance- Infraestructura, Dotación y Tecnología			
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades		\$ 0	\$ 0
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades			
21.20.06	Recursos del Balance - Recursos Propios-Cooperativas		\$ 0	\$ 0
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades			
21.26.01	Recursos del Balance - Estampilla UPN		\$ 117.528.000.000	\$ 117.528.000.000
21.26.02	Rendimientos Financieros - Estampilla UPN		\$ 39.246.963.913	\$ 39.246.963.913
26	Recursos Estampilla UPN		\$ 16.932.000.000	\$ 16.932.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO			\$ 0	\$ 173.706.963.913

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		19/12/2025	1	Se realiza formulación general de la ficha con los recursos para la vigencia 2026. Se programan metas en seguimiento y se programan Proyectos INV-43201-1 al INV-43201-20
2	Otras modificaciones		x		x				x		14/01/2026	2	Se incluye el INV-43201-21 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento Se modifica el objeto del INV-43201-4 e INV-43201-5
3	Otras modificaciones		x		x				x		20/01/2026	3	Se incluye el INV-43201-22 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento Se modifica el objeto y valor del INV-43201-1
4	Otras modificaciones		x		x				x		16/03/2026	4	Se elimina el INV-43201-4, INV-43201-6 y INV-43201-7 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento Se unifican los proyectos eliminados en el INV-43201-5 y se modifican metas y actividades en la programación - seguimiento
5	Otras modificaciones									x	10/04/2026	4	Se realiza reporte de seguimiento correspondiente al I Trimestre de la vigencia 2026
6													

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 Firma del(a) Responsable del Proyecto		 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
Nombres y Apellidos	YANETH ROMERO COCA	Nombres y Apellidos	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
Cargo	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Cargo	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	Tipo Vinculación:	Supernumerario
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Fecha Visto Bueno	10/04/2026	Fecha solicitud	10/04/2026



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 de Ecorooms, salón de prácticas y cuarto técnico para rack en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	264	m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/06/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar m2 para zona de bicicletteros en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	256	m2 para zona de bicicletteros en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	2/05/2026	30/09/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar redes de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	adecuaciones de voz, datos, eléctricas realizadas	1/07/2026	15/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Intervenciones ambientales y control vegetativo al lago, vallados y zonas verdes generales de las instalaciones de Valmaría	3	Intervenciones ambientales y control vegetativo al lago, vallados y zonas verdes generales de las instalaciones de Valmaría realizadas	1/06/2026	15/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar las mallas de la cancha de futbol y del área del lago, de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Mallas de la cancha de futbol y área del lago adecuadas	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir elementos para la piscina (rieles, tablas, flotadores, entre otros) de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Elementos de piscina adquiridos	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la adecuación del Kiosco de información y batería sanitaria para visitantes en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Kiosco de información adecuado y con batería sanitaria para visitantes	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del carreable en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuaciones de la zona de carreable adecuadas	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la cancha de voleyplaya en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Cancha de Voleybol adecuada	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adecuar el cerramiento que genera afectación a la vía reportada por la Junta acción comunal San Jose Bavaria	1	Cerramiento adecuado	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar 6 secadores electricos para baterias de baños y 11 televisores para aulas modulares en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	17	Secadores eléctricos para baterias de baños y televisores para aulas modulares adquiridos e instalados	1/09/2026	10/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar consultoria para elaboración de estudios, diseño y permisos de vertimientos de PTAR en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Consultoria de estudios, diseños y permisos de vertimientos de PTAR realizada	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar las adecuaciones para mejorar el sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	adecuaciones para la mejora de sistema de desagüe de aguas lluvias y aguas negras realizadas	1/09/2026	18/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estudio de vulnerabilidad sísmica realizada	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Realizar la demolición de las invasiones y realizar el cerramiento provisional en las instalaciones del predio Valmaría	40	M2 de demolición y cerramiento realizados	1/03/2026	30/06/2026	40	100%	I trimestre Se realiza demolición de 40 m2 de cerramiento provisional en las instalaciones del predio Valmaría Evidencia 2_83_Demolición cerramiento	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Adquirir e instalar el sistema de monitoreo descargas atmosféricas para las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sistema de monitoreo de descargas atmosféricas adquiridos	1/07/2026	30/11/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Presentar informes de seguimiento de las intervenciones y adecuaciones de Infraestructura Física y apoyo en la supervisión de los contratos suscritos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	11	Informes de seguimiento presentados	1/02/2026	18/12/2026	2	18%	I Trimestre A corte de primer trimestre se han realizado dos informes de seguimiento de las intervenciones y adecuaciones de Infraestructura Física y apoyo en la supervisión de los contratos suscritos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Evidencia 3_83_Informes CTO 288	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Presentar informes de seguimiento de la estructuración del componente eléctrico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional	11	Informes de seguimiento presentados	1/02/2026	18/12/2026	1	9%	I Trimestre A corte de primer trimestre se ha realizado un informe de seguimiento de la estructuración del componente eléctrico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional Evidencia 4_83_Informes CTO 319	I Período (enero - marzo)	Ninguna
83. Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Mejora de los espacios en Facultad de Educación Física	Dotar con máquinas deportivas los gimnasios de valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	10	maquinas deportivas adquiridas	1/04/2026	15/06/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

Promedio ejecución actividades de la vigencia

7%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Nombres y Apellidos

YANETH ROMERO COCA

Nombres y Apellidos

ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA

Cargo

Vicerrectora Administrativa y Financiera

Cargo

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física

Tipo Vinculación:

Libre nombramiento y remoción

Tipo Vinculación:

Supernumerario

Centro Responsabilidad	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	Centro Responsabilidad	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
Fecha de Visto Bueno	10/04/2026	Fecha de Modificación	10/04/2026