 <b>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</b> <small>Escuela de Educadores</small>	<b>FORMATO</b>	<b>Código: FOR-PES-001</b>
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	<b>Versión: 07</b>
	<b>Proceso : Planeación Estratégica</b>	<b>Fecha de Aprobación: 20-03-2025</b>

**PROGRAMACIÓN GENERAL**  
**1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN**

<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	43202	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN UPN</b>
----------------------------	-------	----------------------------	--

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar los procesos de adecuación y mejoramiento de espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación, salud, restaurante, etc.

**2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN**

**2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL**  
Es necesario formular un Plan Maestro de Infraestructura Física que sirva de guía para el fortalecimiento, desarrollo, adecuación y distribución eficiente de los espacios que demanda la comunidad universitaria. Este documento será el instrumento que contenga la planificación general a mediano y largo plazo, mediante el cual se tomarán las decisiones en materia de inversión en la adecuación de las instalaciones o en nuevos proyectos de construcción o adquisición de inmuebles. Así mismo la dotación de espacios académicos y administrativos de la Universidad. Este Plan Maestro se deberá acompañar de planes anuales de obra para atender las intervenciones a corto plazo.

En este sentido se continuarán buscando alternativas, de la mano del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, para lograr mejores condiciones en la planta física en todos nuestros escenarios de formación y ya que se requiere seguir ampliando y mejorando los espacios, para coadyuvar a un buen clima de trabajo y mitigar los riesgos que produce el hacinamiento.

**2.2 JUSTIFICACION**  
La Universidad Pedagógica Nacional actualmente alberga más de 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes que laboran en las diferentes dependencias académicas, administrativas y en los programas de educación que se ofrecen al país, en las diferentes instalaciones de la Universidad.

Algunas de las edificaciones superan los 50 años de antigüedad, las mismas se construyeron de acuerdo con las características técnicas de la época y si bien no presentan a la vista problemas estructurales, las mismas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 400 de 1997 sobre sismo-resistencia ni a las normas eléctricas RETIE y de iluminación RETILAP, o modernización de las redes de voz y datos, etc., lo que obliga en un principio a programar las reparaciones locativas de los espacios más críticos y a construir nuevas instalaciones de redes para mantener en óptimo funcionamiento la Universidad, y en un futuro, dependiendo de los recursos y de los proyectos de construcción de un nuevo campus universitario y programar si es necesario, el reforzamiento estructural de las edificaciones que lo requieran, ya que por sus mismas condiciones de vulnerabilidad o por la necesidad de dar cumplimiento a las normas de sismo-resistencia para edificaciones de uso dotacional y educativo.

Así mismo, se busca optimizar las inversiones de la universidad para mejorar la disponibilidad de recursos de apoyo y mobiliario para las aulas de clase, laboratorios y aulas especializadas identificadas por las unidades académicas, dando prioridad a la dotación y disponibilidad de recursos académicos para los programas de pregrado y posgrado, como los laboratorios y salas especializadas, estableciendo para cada uno de ellos el estado actual en relación con equipos, instrumentos, materiales, condiciones físicas de las instalaciones, entre otros.

**2.3. POBLACIÓN OBJETIVO**

<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Población estudiantil, Docente y Servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales)
<b>CANTIDAD</b>	Población beneficiaria directa: 9.000 estudiantes de pregrado; 1500 estudiantes de posgrado; 1900 estudiantes de básica, media, especial y preescolar; 15.000 de cursos de extensión y proyección social; 1000 docentes UPN; 800 servidores (contratistas, administrativos, supernumerarios, trabajadores oficiales).
<b>LOCALIZACIÓN</b>	Bogotá D.C - Todas las instalaciones de la UPN

**2.4. CONTEXTO TEÓRICO**

No Aplica



**3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
20.12	Recursos Propios Atenea JE 4	\$ 4.828.313.372	\$ 0	\$ 4.828.313.372
20.11	Recursos Propios Atenea JE 3	\$ 4.028.533.749	\$ 0	\$ 4.028.533.749
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión	\$ 25.611.466	\$ 0	\$ 25.611.466
21.10.07	Rendimientos Recursos Plan de Fomento a la Calidad	\$ 525.538.935	\$ 0	\$ 525.538.935
21.20.08	Rendimientos recursos cooperativas gestión	\$ 35.748	\$ 0	\$ 35.748
21.10.06	Recursos del Balance Plan de Fomento a la Calidad	\$ 2.359.303.904	\$ 0	\$ 2.359.303.904
21.17.01	Recursos del Balance - Estampilla UNAL	\$ 645.347.474	\$ 0	\$ 645.347.474
21.20.01	Recursos del Balance - Propios inversión	\$ 1.897.462.484	\$ 0	\$ 1.897.462.484
20.07	Aportes de Otras Entidades-Bogotá	\$ 1.720.405.578	\$ 0	\$ 1.720.405.578
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>		<b>\$ 16.030.552.710</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 16.030.552.710</b>

**4. MODIFICACIONES AL PROYECTO**

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.										Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuest	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19/dic/2025	1	Se realiza programación inicial de la ficha para la vigencia 2026. Se programan proyectos del INV-43202-1 al INV-43202-6 y sus respectivas metas en el seguimiento
2	Adición de recursos al proyecto		x		x	x	x				x	19/ene/2026	2	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resolución N° 0020 del 14 de enero de 2026 Se incluyen del INV-43202-7 al INV-43202-12 Se ajusta programación y seguimiento del proyecto
3	Adición de recursos al proyecto		x		x	x	x				x	23/ene/2026	3	Se incorporan recursos de acuerdo a la Resolución N° 0037 del 22 de enero de 2026 Se incluye el INV-43202-14 y se ajusta programación y seguimiento del proyecto
4	Otras modificaciones		x		x						x	10/mar/2026	4	Se modifica el INV-43202-13 Se incluye del INV-43202-15 al INV-43202-17 y se ajusta programación y seguimiento del proyecto
5	Otras modificaciones										x	10/abr/2026	4	Se realiza reporte de seguimiento correspondiente al I Trimestre de la vigencia 2026

**5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO**

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
 <small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small>	 <small>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>YANETH ROMERO COCA</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA</b>
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre nombramiento y remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Supernumerario
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Fecha Visto Bueno</b>	10/04/2026	<b>Fecha solicitud</b>	10/04/2026



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07


Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

## PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

## GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras	1	Consultoría de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 realizada	15/01/2026	15/12/2026	0	0%	I Trimestre A la fecha se han adelantado los siguientes entregables por parte de la consultoría: Análisis de documentos, Cronograma, Plan de Trabajo y Esquema Básico; y, por parte de la interventoría se han recibido dos informes de ejecución. Lo anterior, aunado a las actas de reunión con corte semanal que se han desarrollado en el marco de los contratos. Así mismo, se han realizado reuniones con rigor jurídico para revisar aspectos contractuales atinentes a la vinculación del personal por parte del consultor evaluando las alternativas procedentes con rigor técnico, jurídico y financiero.	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 en los diferentes ambientes de aprendizaje de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025	478	m2 de los ambientes de aprendizaje definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025 adecuados	1/06/2026	18/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de algunos salones de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025	130	m2 de algunos salones de la Facultad de Ciencia y Educación adecuados	1/06/2026	18/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de infraestructura física de la piscina ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la universidad Pedagógica Nacional	782,8	m2 de infraestructura física de la piscina adecuados	1/06/2026	18/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de las aulas de sistemas de la Universidad Pedagógica Nacional definidas en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025	2115	m2 de las aulas de sistemas adecuados	1/06/2026	18/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar la consultoría y modernización de los sistemas de seguridad y prevención de las instalaciones de Calle 72 y Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025	1	consultoría y modernización de los sistemas de seguridad y prevención de las instalaciones de calle 72 realizada	1/06/2026	18/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Dotar los gimnasios de la Universidad con elementos y artículos deportivos	2	Gimnasios de la Universidad dotados con elementos y artículos deportivos	2/05/2026	30/06/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
87. Espacios intervenidos para aumentar la accesibilidad para las personas en condiciones de discapacidad	Adecuación de espacios de la Universidad	M2 intervenidos para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72	1283,35	m2 para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72 intervenidos	2/05/2026	30/09/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 en el segundo piso del edificio P de las instalaciones de calle 72	267	m2 del segundo piso del edificio P en las instalaciones de Calle 72 adecuados	2/05/2026	30/09/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de la sala de profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	150,7	m2 de la sala de profesores de la facultad de Ciencia y tecnología adecuados	2/05/2026	30/09/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Adquirir e instalar equipos especializados para algunos laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional	5	Equipos especializados adquiridos e instalados	2/05/2026	30/08/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	400	m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal adecuados	2/05/2026	30/09/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Construir Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN	1	Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN construido	1/04/2026	15/12/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Instalar el circuito alimentador eléctrico de las aulas del centro de Prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	circuito alimentador eléctrico de las aulas del centro de prácticas instalado	1/06/2026	31/08/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar los estudios, diseños y el levantamiento arquitectónico para los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de Parque Nacional realizados	6/04/2026	1/06/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Dotar algunas áreas administrativas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario adquirido	6/04/2026	1/06/2026	0	0%	I Trimestre No aplica seguimiento para el presente trimestre	I Período (enero - marzo)	Ninguna
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SE,							Promedio ejecución actividades de la vigencia		0%		
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO				



Firma del(a) Responsable del Proyecto		Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
<b>Nombres y Apellidos</b>	YANETH ROMERO COCA	<b>Nombres y Apellidos</b>	ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA
<b>Cargo</b>	Vicerrectora Administrativa y Financiera	<b>Cargo</b>	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre nombramiento y remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	Supernumerario
<b>Centro Responsabilidad</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad</b>	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	10/04/2026	<b>Fecha de Modificación</b>	10/04/2026