






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Código: FOR-PES-001                                |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Versión: 07                                        |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proceso : Planeación Estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Fecha de Aprobación: 20-03-2025                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| PROGRAMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 1.1. IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43203                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DEL PROYECTO                       | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| OBJETIVO GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles. |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, así como mayor número de m2 para actividades académicas de la Universidad, para esto se han recibido algunos inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales requieren adecuación y remodelación con el fin de que su uso sea el adecuado para las necesidades de la Universidad, entre estos inmuebles se encuentran los ubicados en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 y en la la Avenida Carrera 19 No. 105-05.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la UPN, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 2.2 JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad de la UPN. A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad Universitaria, la infraestructura no se ha actualizado en la última década, generando hacinamiento, por cuanto las obras solo se han adecuado y ampliado marginalmente o se han enfocado en intervenciones focalizadas, con bajo impacto en las condiciones de habitabilidad de los espacios físicos, que entre otras causas, también se encuentra la escasez de recursos para destinar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Se ha recurrido, incluso, a tomar en arriendo varios predios que, si bien han resuelto el tema de manera temporal, han generado unos gastos permanentes que presionan la situación financiera y presupuestal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Los edificios asquiridos permitirán mitigar parte de los problemas mencionados anteriormente, pero se hace necesaria una intervención al mismo. Los edificios tienen un alto grado de deterioro y abandono por lo que se es necesario realizar intervenciones a nivel general en cubiertas, zonas comunes, resanes, pañetes, demoliciones y adecuaciones generales de voz y datos para poder ocupar el lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 2.3. POBLACIÓN OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| CARACTERIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 2.4. CONTEXTO TEÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO INICIAL                       | MODIFICACIONES                                     | APROPiación A LA FECHA |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 10.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nación Inversión - Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | \$ 7.962.800.000                                   | \$ 7.962.800.000       |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 21.20.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recursos del Balance - Propios                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$1.494.000.000                           | \$ 606.193.348                                     | \$ 2.100.193.348       |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.494.000.000                          | \$ 8.568.993.348                                   | \$ 10.062.993.348      |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| 4. MODIFICACIONES AL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de la Modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Información de la modificación.           | Fecha de la Modificación                           | Versión                | Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta                   |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Información básica                        | Metas                                              | Indicadores            | Actividades                                                                           | Presupuesto | Fuentes de financiación                             | Población objetivo | PAA | Reporte de Seguimiento |             |   |                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Versión Inicial del Proyecto en la vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                         | x                                                  | x                      | x                                                                                     | x           | x                                                   | x                  | x   |                        | 12/mar/2025 | 1 | Se realiza proyección inicial del proyecto, se programan actividades y se realiza inclusión de INV-43203-1 a INV-43203-3                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                    |                        | x                                                                                     |             |                                                     |                    | x   |                        | 25/mar/2025 | 2 | Se modifica objeto contractual del INV-43203-3, incluye otro avalúo al objeto, se incrementa la apropiación y se ajusta la meta asociada |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    | x   |                        | 04/abr/2025 | 2 | Se ajusta objeto en INV-43203-3                                                                                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     | x                      | 07/abr/2025 | 2 | Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adición de recursos al proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       | x           |                                                     |                    | x   |                        | 19/may/2025 | 3 | Se incorporan recursos de la Resolución 0237 del 11 de abril de 2025 y la Resolución 0307 del 13 de mayo de 2025                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | x                                                  |                        | x                                                                                     |             |                                                     |                    | x   |                        | 19/may/2025 | 3 | Se incluye INV-43203-4 a INV-43203-7 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | x                                                  |                        | x                                                                                     |             |                                                     |                    | x   |                        | 13/jun/2025 | 4 | Se incluye INV-43203-8 y INV-43203-9 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | x                                                  |                        | x                                                                                     |             |                                                     |                    | x   |                        | 18/jun/2025 | 5 | Se incluye INV-43203-10 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | x                                                  |                        | x                                                                                     |             |                                                     |                    | x   |                        | 02/jul/2025 | 6 | Se incluye INV-43203-11 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otras modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     | x                      | 04/jul/2025 | 6 | Se realiza seguimiento a corte de II Trimestre de la vigencia 2025                                                                       |
| 5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |                                                                                       |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        | COORDINACIÓN DEL PROYECTO                                                             |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        |  |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Firma del(a) Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                    |                        | Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto                                              |             |                                                     |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Nombres y Apellidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yaneth Romero Coca                        |                                                    |                        | Nombres y Apellidos                                                                   |             | Ernesto Carlos Molina Medina                        |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vicerrectora Administrativa y Financiera  |                                                    |                        | Cargo                                                                                 |             | Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Tipo Vinculación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Libre Nombramiento y Remoción             |                                                    |                        | Tipo Vinculación:                                                                     |             | Libre Nombramiento y Remoción                       |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Centro Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vicerrectoría Administrativa y Financiera |                                                    |                        | Centro Responsabilidad                                                                |             | Vicerrectoría Administrativa y Financiera           |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |
| Fecha Visto Bueno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/07/2025                                 |                                                    |                        | Fecha solicitud                                                                       |             | 4/07/2025                                           |                    |     |                        |             |   |                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div><div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL<br/><small>Escuela de la Universidad</small></div></div> |                                                           | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            |                                                     |                     | Código: FOR-PES-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                       |
| FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            | Versión : 07                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            | Fecha de Aprobación: 20-03-2025                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Proceso : Planeación Estratégica                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| GESTIÓN OPERATIVA                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN                                                               |            | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| INDICADOR PDI<br><i>(Seleccionar)</i>                                                                                                                                             | COMPONENTE DE INVERSIÓN                                   | ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD                         | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO                                                                                           | FIN        | LOGRO                                               | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO<br><i>(Describir acciones fechas y soportes)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERIODO DE CORTE       | DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO                              |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adecuación de espacios académicos y administrativos       | Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                             | 932                              | M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados                                                                                                                  | 1/04/2025                                                                                        | 30/08/2025 | 932                                                 | 100,00%             | <b>I Trimestre</b><br>No aplica seguimiento para este periodo<br><b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se logra adecuar 932 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05<br><i>Evidencia 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adecuación de espacios académicos y administrativos       | Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                             | 150                              | M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados                                                                                                                  | 1/04/2025                                                                                        | 30/08/2025 | 150                                                 | 100,00%             | <b>I Trimestre</b><br>No aplica seguimiento para este periodo<br><b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se logra adecuar 150 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29<br><i>Evidencia 39</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Avlúo de inmuebles a adquirir por parte de la Universidad | Realizar el Avalúo Comercial del inmueble ubicado en la Cra 5 N. 11-43 y el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 en la ciudad de Bogotá D.C.                                                                                               | 2                                | Avalúo Comercial realizado                                                                                                                                                                                                                                  | 1/04/2025                                                                                        | 30/06/2025 | 2                                                   | 100,00%             | <b>I Trimestre</b><br>No aplica seguimiento para este periodo<br><b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se realiza avalúo de los edificios Av Kra5 #11-43 y Carrera 19 No. 105-29<br><i>Evidencia 40</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adquisición de instalaciones                              | Realizar el pago de prorrata del impuesto predial que se genere producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos                                   | 1                                | Pago de prorrata del impuesto predial que se genere producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618 realizado                                                                                         | 3/06/2025                                                                                        | 30/07/2025 | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adquisición de instalaciones                              | Realizar el pago total de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618                               | 1                                | Pago de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618 realizado                                        | 3/06/2025                                                                                        | 30/07/2025 | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adquisición de instalaciones                              | Realizar pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618 | 1                                | Pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618 realizado | 3/06/2025                                                                                        | 30/07/2025 | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna, las actividades se vienen ejecutando dentro de lo programado |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adquisición de instalaciones                              | Adquirir el inmueble ubicado en el en el centro de Bogotá, sobre la carrera 5 # 11 – 43, identificado con el FMI SOC-36618 de conformidad del Acuerdo No. 008 de 2025 del Consejo Superior UPN.                                                            | 1                                | Inmueble ubicado en el en el centro de Bogotá, sobre la carrera 5 # 11 – 43, identificado con el FMI SOC-36618 adquirido                                                                                                                                    | 1/09/2025                                                                                        | 30/11/2025 | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>A corte de segundo trimestre se realiza pago para Amparar la adquisición a título de venta real el derecho de dominio y posesión en favor de la Universidad Pedagógica Nacional del inmueble de folio de matrícula inmobiliaria 50C-36618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro, y cédula catastral número AAA0032NKXR, ubicado en la KR 5 11 43, en la ciudad de Bogotá D.C. Por la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.962.800.000,00), los cuales se pagaron de la siguiente forma:<br>A) UN PRIMER PAGO: Por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$500.000.000,00) posterior al perfeccionamiento de la presente promesa contrato de compraventa.". Pago realizado en el mes de junio de 2025, según Orden de Pago No. 1848<br>B) UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente al saldo, por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.462.800.000), con el producto del desembolso que a su favor realice Ministerio de Educación Nacional en los términos indicados en la Resolución 0084491 de fecha 24 de abril de 2025 expedida por el Viceministerio de Educación Nacional y sean recibidos dichos recursos en la cuenta bancaria del prominente comprados conforme a los tiempos establecidos en los procedimientos del prominente comprador." <i>Evidencia 41</i> | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adecuación de espacios académicos y administrativos       | Realizar la modernización electrónica de dos ascensores ubicados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                    | 2                                | Ascensores con modernización electrónica                                                                                                                                                                                                                    | 1/08/2025                                                                                        | 1/12/2025  | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>No aplica seguimiento para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adecuación de espacios académicos y administrativos       | Realizar el Avalúo Comercial del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 95-04 de la ciudad de Bogotá D.C.                                                                                                                                                   | 1                                | Avalúo Comercial realizado                                                                                                                                                                                                                                  | 24/06/2025                                                                                       | 15/07/2025 | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>No aplica seguimiento para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| 12. Metros cuadrados de área construida por estudiante                                                                                                                            | Adecuación de espacios académicos y administrativos       | Delinear Proyectos arquitectónicos para la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                 | 8                                | Proyectos arquitectónicos delineados                                                                                                                                                                                                                        | 15/07/2025                                                                                       | 15/10/2025 | 0                                                   | 0,00%               | <b>II Trimestre</b><br>No aplica seguimiento para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II_periodo_(ene_a_jun) | Ninguna                                                               |
| RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Promedio ejecución actividades de la vigencia                                                    |            | 30%                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | COORDINACIÓN DEL PROYECTO                                                                        |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| <div></div>                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | <div></div> |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Firma del(a) Responsable del Proyecto                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto                                                         |            |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Nombres y Apellidos                                                                                                                                                               |                                                           | Yageth Romero Oca                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombres y Apellidos                                                                              |            | Ernesto Carlos Molina Medina                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Cargo                                                                                                                                                                             |                                                           | Vicerrectoría Administrativa y Financiera                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Cargo                                                                                            |            | Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Tipo Vinculación:                                                                                                                                                                 |                                                           | Libre Nombramiento y Remoción                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo Vinculación:                                                                                |            | Libre Nombramiento y Remoción                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Centro Responsabilidad                                                                                                                                                            |                                                           | Vicerrectoría Administrativa y Financiera                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Centro Responsabilidad                                                                           |            | Vicerrectoría Administrativa y Financiera           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |
| Fecha de Visto Bueno                                                                                                                                                              |                                                           | 4/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Modificación                                                                            |            | 4/07/2025                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                        |                                                    |                                                              |                                                    |                                         |                                                                              |                   |               |                                    |     |                   |                                  | INFORMACIÓN PARA SUBIR A SEOP |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                 |                                |                                                     |                        |                      |                                      |                                 |                                          |                                                       |                                                       |                        |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                     | CARACTERIZACIÓN POBLACIONES                                                     |         |               | TRAZADOR EQUIPO DE GENERO |           |                                |                                |                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| COD. PROY.                                      | PROYECTO                                           | COMPONENTE DE INVERSIÓN                                      | DEPENDENCIA RESPONSABLE                            | CONCEPTO GENERAL C/CP                   | CONCEPTO ESPECIFICO C/CP                                                     | APROBACIÓN ACTUAL | Código fuente | Nombre fuente                      | No. | INCLUIR EN EL PAR | MODIFICADO EN LA VERSIÓN DEL PAR | ITEM                          | Código UNSPSC (cada código separado por .) | Descripción (Objeto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)                                                                                                                   | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración del contrato (número) | Duración del contrato (intervalo días, meses, años) | Modalidad de selección | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren espacios futuros? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Unidad de contratación (referencia)                   | Ubicación                                             | Nombre del responsable | Teléfono del responsable | Correo electrónico del responsable | ¿Debe cumplirse con inventar mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinado a compra de bienes y servicios distintos a alimentos? (2466 de 2020, reglamentada por el Decreto 2481 de 2022) | ¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | IMPACTO | GRUPO ÉTNARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL       | IMPACTO   | CATEGORÍA                      | SUBCATEGORÍA                   |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción                                    | \$ 141.958.167    | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 1   |                   |                                  | INV-43203-1                   | 72101500; 81101500; 81101700               | Realizar la Fase I de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARZO                                                                                                                                                                    | ABRIL                                           | 4                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 141.958.167       | \$ 141.958.167                       | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción                                    | \$ 10.130.837     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 2   |                   |                                  | INV-43203-2                   | 72101500; 81101500; 81101700               | Adicionar el Contrato No. 1023 de 2024 cuyo objeto contractual es "Realizar adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional"                                                                                                                                                                                                                               | MARZO                                                                                                                                                                    | ABRIL                                           | 2                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 10.130.837        | \$ 10.130.837                        | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Analisis de inmuebles a adquirir por parte de la Universidad | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 9.000.000      | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 3   |                   |                                  | INV-43203-3                   | 80131802; 81101500                         | Realizar el Analisis Comercial del inmueble ubicado en la Cra 5 N. 11-43 el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la ciudad de Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ABRIL                                                                                                                                                                    | ABRIL                                           | 2                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 9.000.000         | \$ 9.000.000                         | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos                                   | \$ 10.000.000     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 4   |                   |                                  | INV-43203-4                   | N/A                                        | Realizar el pago de pronta del impuesto predial que se generen producto de adquirir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618, ubicado en el sector del Centro de Bogotá D.C, sobre la Carrera 5 #11-43, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 008 del 26 de marzo de 2025 del Consejo Superior Universitario                                      | MAYO                                                                                                                                                                     | MAYO                                            | 2                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 10.000.000        | \$ 10.000.000                        | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 55.309.136     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 5   |                   |                                  | INV-43203-5                   | N/A                                        | Realizar el pago total de los gastos notariales, beneficencia y registros, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618, ubicado en el sector del Centro de Bogotá D.C, sobre la Carrera 5 #11-43, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 008 del 26 de marzo de 2025 del Consejo Superior Universitario                                 | JUNIO                                                                                                                                                                    | JUNIO                                           | 1                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 55.309.136        | \$ 55.309.136                        | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todas                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.6.01.53 Impuesto de registro                                             | \$ 150.000.000    | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 6   |                   |                                  | INV-43203-6                   | N/A                                        | Realizar pago de los derechos registro de instrumentos adicionales y del impuesto de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618, ubicado en el sector del Centro de Bogotá D.C, sobre la Carrera 5 #11-43, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 008 del 26 de marzo de 2025 del Consejo Superior Universitario | JULIO                                                                                                                                                                    | JULIO                                           | 1                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 150.000.000       | \$ 150.000.000                       | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos                                   | \$ 7.962.800.000  | 10.06         | Nación Inversión - Infraestructura | 7   |                   |                                  | INV-43203-7                   | 95121900                                   | Amparar la adquisición a título de venta del el derecho de dominio y posesión en favor de la Universidad Pedagógica Nacional del inmueble de folio de matrícula inmobiliaria número SOC-36618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de Bogotá, D.C., zona 1, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2481 de 2022, en la KR 5 #11-43, en la ciudad de Bogotá D.C.                                                                     | AGOSTO                                                                                                                                                                   | AGOSTO                                          | 1                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 7.962.800.000     | \$ 7.962.800.000                     | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción                                    | \$ 41.691.431     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 8   |                   |                                  | INV-43203-8                   | 72101500; 81101500; 81101700               | Adicionar el Contrato No. 631 de 2025 cuyo objeto contractual es "Realizar la fase I de las adecuaciones generales en las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105 - 29 de la Universidad Pedagógica Nacional"                                                                                                                                                                                                             | JUNIO                                                                                                                                                                    | JUNIO                                           | 2                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 41.691.431        | \$ 41.691.431                        | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.01.004 Productos tecnológicos y paquetes de software                | \$ 66.640.000     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      | 9   |                   |                                  | INV-43203-9                   | 72154010                                   | Realizar la modernización electrónica de los computadores ubicados en las toralaciones del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JULIO                                                                                                                                                                    | JULIO                                           | 4                              | MESES                                               | Contratación directa   | \$ 66.640.000        | \$ 66.640.000                        | NO                              | NA                                       | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                                                 | YANETH ROMERO COCA     | 602 5941884              | contratacion@pedagogica.edu.co     | NO                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                              | Directo | Todas         | Todos                     | No Aplica | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional  |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.005 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 24.618.000     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      |     | 10                |                                  |                               | INV-43203-10                               | 80131802; 81101500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizar el Analisis Comercial del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 99-04 de la ciudad de Bogotá D.C.                                                               | JUNIO                                           | JUNIO                          | 1                                                   | MESES                  | Contratación directa | \$ 7.000.000                         | \$ 7.000.000                    | NO                                       | NA                                                    | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                  | YANETH ROMERO COCA       | 602 5941884                        | contratacion@pedagogica.edu.co                                                                                                                                                                      | NO                                                                              | SI      | Directo       | Todas                     | Todos     | No Aplica                      | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 29.600.000     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      |     | 11                | SI                               | NUEVO                         | INV-43203-11                               | 80111600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestar servicios como delineante arquitectónico en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | JULIO                                           | JULIO                          | 1                                                   | MESES                  | Contratación directa | \$ 14.400.000                        | \$ 14.400.000                   | NO                                       | NA                                                    | GRUPO DE CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CO-DC                  | YANETH ROMERO COCA       | 602 5941884                        | contratacion@pedagogica.edu.co                                                                                                                                                                      | NO                                                                              | SI      | Directo       | Todas                     | Todos     | No Aplica                      | Educación Y Nuevas Tecnologías | Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 29.600.000     | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      |     |                   |                                  | INV-43203-                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                 |                                |                                                     |                        | \$ 29.600.000        | \$ 29.600.000                        |                                 |                                          |                                                       |                                                       |                        |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |         |               |                           |           |                                |                                |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.02.01.003 Servicios de construcción                                    | \$ 1.539.846.777  | 21.20.01      | Recursos del Balance - Propos      |     |                   |                                  | INV-43203-                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                 |                                |                                                     |                        | \$ 1.539.846.777     | \$ 1.539.846.777                     |                                 |                                          |                                                       |                                                       |                        |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |         |               |                           |           |                                |                                |                               |  |  |  |  |  |
| 43203                                           | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES | Adquisición de espacios académicos y administrativos         | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios | 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos                                   | \$ -              | 10.06         | Nación Inversión - Infraestructura |     |                   |                                  | INV-43203-                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                 |                                |                                                     |                        | \$ -                 | \$ -                                 |                                 |                                          |                                                       |                                                       |                        |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |         |               |                           |           |                                |                                |                               |  |  |  |  |  |
| RESUMEN POR BALANCE DE LA FORMA DE LA INVERSIÓN |                                                    |                                                              |                                                    |                                         |                                                                              |                   |               |                                    |     |                   |                                  | INV-                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                 |                                |                                                     |                        |                      | \$ 10.964.993.346.00                 | \$ 10.964.993.346.00            |                                          |                                                       |                                                       |                        |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |         |               |                           |           |                                |                                |                               |  |  |  |  |  |

|                                                                                     |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD                                                           |  | COORDINACIÓN DEL PROYECTO                                                             |  |
|  |  |  |  |
| <b>Nombres y Apellidos</b><br>Yaneth Romero Coca                                    |  | <b>Nombres y Apellidos</b><br>Ernesto Carlos Molina Medina                            |  |
| <b>Cargo</b><br>Viceministra Administrativa y Financiera                            |  | <b>Cargo</b><br>Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física                   |  |
| <b>Tipo Vinculación:</b><br>Libre Nombramiento y Remoción                           |  | <b>Tipo Vinculación:</b><br>Libre Nombramiento y Remoción                             |  |
| <b>Centro de Responsabilidad</b><br>Viceministerio Administrativo y Financiero      |  | <b>Centro de Responsabilidad</b><br>Viceministerio Administrativo y Financiero        |  |
| <b>Fecha Visto Bueno</b><br>4/07/2025                                               |  | <b>Fecha de actualización</b><br>4/07/2025                                            |  |